

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
středisko 1100 - realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100-23000367

a

Zhotovitel: **Yunex, s.r.o.**
se sídlem V parku 2308/8, Chodov, 148 00 Praha 4
IČO: 09962638
DIČ: CZ 09962638
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 26.2.2021 v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 345476
zastoupen Ing. Martinem Němcem, jednatelem
Ing. Hanou Špátovou, MBA, jednatelkou
číslo smlouvy zhotovitele: YU/2023_192/OD/BKOM

II. Preambule

- (1) Smluvní strany spolu dne 21.9.2023 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel pro objednatele zavázal provést projektovou dokumentaci na rekonstrukci pěti světelných signalizačních zařízení ve statutárním městě Brně v rozsahu dokumentace pro společné územní a stavební řízení v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby na akci: „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2021-2027 - Stavby a rekonstrukce SSZ - zpracování projektové dokumentace, část IX.“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- (2) Z důvodu vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností, kdy správci sítí a orgány státní správy v průběhu provádění díla doposud nedodali svá kladná stanoviska a vyjádření k PD, proto bude nutné o ně požádat znovu, případně počkat na jejich dodání, je nutné prodloužení termínu pro odevzdání konečné DÚSP o 30 dnů. Proto smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle jejího čl. III. odst. 3., kterým prodlužují lhůtu k plnění.
- (3) Tento dodatek je zpracován v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jelikož tuto změnu objednatel jako zadavatel nemohl s náležitou péčí předvídat, přičemž se nemění celková povaha závazku.

Čl. III.

Změna smlouvy o dílo

- (1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo ze dne 21.9.2023, kdy stávající znění článku III., Čas plnění, odst. 1. písm. b) smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: „Zpracování konečné DÚSP včetně dokladové části potřebné pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně soupisu prací, odsouhlasená (bude-li objektivně možné zařídit) s dotčenými orgány a organizacemi včetně zpracování projektu inventarizace zeleně a zapracování připomínek z dokladové části a předání objednateli do 90 dnů ode dne vyjádření objednatele ke konceptu DÚSP.“


IV.

Závěrečné ustanovení

- (1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
(2) Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém originále.
(3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
(4) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
(5) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy přečetly, bezvýhradně souhlasí s jeho obsahem a že jej uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Za objednatele:


V Brně dne


Datum:
2024.03.28
05:57:20 +01'00'

Ing. Luděk Borový
generální ředitel

Za zhotovitele:

V Brně dne


Datum:
2024.03.25 10:19:48 +01'00'

Ing. Martin Němec
jednatel


Datum: 2024.03.25 10:10:52 +01'00'

Ing. Hana Špátová, MBA
jednatelka