

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 4.4.2022

na sadové úpravy pro stavbu „Mendlovo náměstí – úprava veřejného prostranství“ uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „dodatek č. 2“)

Číslo smlouvy objednatele: 5622051733

Číslo smlouvy zhotovitele: D1 44/22

I.

Smluvní strany

1. Statutární město Brno

| | |
|-------------------|---|
| sídlem | Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno |
| zastoupené | JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna |
| IČO: | 44992785 |
| DIČ: | CZ 44992785 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| účet číslo: | 111246222/0800 |

Pověřen podpisem tohoto dodatku:

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

(dále jen „objednatel“)

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a.s.

| | |
|------------|---|
| se sídlem | Renneská třída 787/1a, Štýřice 639 00 Brno |
| IČO: | 60733098 |
| DIČ: | CZ60733098 |
| Zastoupena | Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem, |

na základě plné moci pověření zaměstnanci:



(dále jen „technický zástupce objednatele“)

a

2. Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

| | |
|-------------------|---|
| se sídlem | Kounicova 1013/16a, Veveří, 602 00 Brno |
| zastoupená | ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ |
| IČO: | 62161521 |
| DIČ: | CZ62161521 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| účet číslo: | 19-5142190287/0100 |

zapsán dne 17.10.2001 v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 9

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel spolu dne 4.4.2022 uzavřely smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“), přičemž nyní uzavírají dodatek č. 2 smlouvy o dílo, kterým prodlužují její lhůtu plnění.
2. Část díla, „Městská louka“, nemohla být zatím realizována v původně plánovaném termínu z důvodu koordinace s akcí společnosti Teplárny Brno, a.s., kdy tomu brání provizorní rozvod páry pro zásobování pivovaru Starobrnno. Proto smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, kterým zhotoviteli prodlužují lhůtu k plnění části díla.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného plnění, specifikovaného tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že znění čl. IV. odst. 5 Smlouvy o dílo ze dne 4.4.2022 se ruší a nahrazuje následujícím zněním: *Zhotovitel zahájí realizaci dílčí části díla uvedené v čl. III., odst. 3, v bodu A) 2) (Městská louka) do 3 dnů ode dne obdržení výzvy objednatele k provedení této části díla. Objednatel se zavazuje v závislosti na stavební připravenosti a s ohledem na příslušné agrotechnické lhůty vyzvat zhotovitele k plnění této části díla v roce 2024 v termínu nejpozději do 31.10.2024, příp. následně v roce 2025 v termínu nejdříve 15.2.2025. Zhotovitel předá dokončenou část díla v termínu do 70 dnů ode dne zahájení realizace této části díla. Objednatel bere na vědomí, že v rámci stavební připravenosti musí být odstraněny stavební zbytky a jiné nežádoucí příměsi v místě plnění.*

Čl. IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek č. 2 je uzavřen v šesti vyhotoveních, z nichž dvě obdrží zhotovitel a čtyři objednatel.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

Doložka

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/075 dne 20.03.2024.

Za Objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Brně dne

V Brně dne

.....
Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

.....
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
Veřejná zeleň města Brna,
příspěvková organizace