

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 16/2024		
Zhotovitel:	ESOX spol. s.r.o., Libušina tř.23, 623 00 Brno			
Investor:	Psychiatrická léčebna Šternberk	Datum: 1.2.2024		
Název akce: „PL Šternberk – Rekonstrukce a přístavba odd. 15A, 15B“				
Způsob odeslání / předání datum: 1.2.2024	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	Příloha ZL		
	na výkresy:	Příloha ZL		
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č. 5 k smlouvě o dílo VZ 51/2021 část A		
Předmět změny: <u>Měněpráce - torkretový beton 3 etapa</u>				
Popis a zdůvodnění změny:				
V místě napojení stávajícího objektu SO03 na přístavbu západního schodiště na úrovni 1.PP nebylo nutné provádět torkretový beton. Po odkopání zeminy v celé ploše stěn byl zjištěn hladký soudržný povrch, který umožňoval montáž svislé hydroizolace bez předchozího vyrovnání torkretovým betonem.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				
.....				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
.....				
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
Stanovisko projektanta stavby:				
.....				
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
Příloha: změnový list, krycí list rozpočtu a rozpočet, půdorys				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 16/2024
Zhotovitel:	ESOX spol. s.r.o., Libušina tř.23, 623 00 Brno	
Změnový list vystavil:	ESOX spol. s.r.o., Libušina tř.23, 623 00 Brno	
Datum:	1.2.2024	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: <u>Měněpráce - torkretový beton 3 etapa</u></p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V místě napojení stávajícího objektu SO03 na přístavbu západního schodiště na úrovni 1.PP nebylo nutné provádět torkretový beton. Po odkopání zeminy v celé ploše stěn byl zjištěn hladký soudržný povrch, který umožňoval montáž svislé hydroizolace bez předchozího vyrovnání torkretovým betonem.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena měněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 54 013, 50 Kč	- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 54 013, 50 Kč	Nemění se	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a jejího dodatku a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 1.2.2024	Datum: 1.2.2024	