

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 319 110/ 01 – 319 120/01 / 2023

číslo smlouvy zhotovitele: 2023067

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 481 72 898
DIČ: CZ48172898
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
fax: 495 406 323
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka

2/ Zhotovitel: **Ing. Miloslav Pišta - PROJEKTIS**
sídlo : Brněnská 2077/45, 500 06 Hradec Králové
provozovna: Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové
OSVČ je zapsána v živnostenském rejstříku MM HK

jejímž jménem jedná: Ing. Miloslav Pišta

IČO: 115 780 76
DIČ: CZ 5905040746
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4296922319 / 0800
telefon: +420 604 931 492
e-mail: miloslav.pista@projektishk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Miloslav Pišta

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Miloslav Pišta

II. ZMĚNA TERMÍNŮ PLNĚNÍ

1/ Předmětem tohoto dodatku je změna termínů dokončení díla. Změna vzniká na základě potřeby koordinace projektu s generalem kanalizace v Novém Bydžově, který byl v době tvorby PD zpracováván.

Původní termíny dokončení:

Stupeň projektové dokumentace	Termín dokončení
<input type="checkbox"/> 1.1. Jednostupňová projektová dokumentace pro územní a stavební řízení	1.4.2024
<input type="checkbox"/> 1.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby	Do 3 měsíců od výzvy objednatel, nejpozději však 31.12.2024
<input type="checkbox"/> 1.3. Ostatní práce a průzkumy: Inženýrsko-geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, podrobný průzkum stok, podrobný průzkum objektů na vodovodní/kanalizační síti, geodetické zaměření/doměření stávajícího stavu, ověření tras vodovodních/kanalizačních přípojek,	Do 3 měsíců od výzvy objednatel, nejpozději však 31.12.2024

Nové termíny dokončení:

Stupeň projektové dokumentace	Termín dokončení
<input type="checkbox"/> 1.1. Jednostupňová projektová dokumentace pro územní a stavební řízení	1.7.2024
<input type="checkbox"/> 1.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby	Do 3 měsíců od výzvy objednatel, nejpozději však 31.12.2025
<input type="checkbox"/> 1.3. Ostatní práce a průzkumy: Inženýrsko-geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, podrobný průzkum stok, podrobný průzkum objektů na vodovodní/kanalizační síti, geodetické zaměření/doměření stávajícího stavu, ověření tras vodovodních/kanalizačních přípojek,	Do 3 měsíců od výzvy objednatel, nejpozději však 30.6.2026

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny a vztahují se i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně písemně sjednáno jinak.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 2024

V Hradci Králové, dne2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Miloslav Pišta - PROJEKTIS