

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 5.5.2023

ke stavbě

„Vodovodní přivaděč VDJ Vídeň – Velká Bíteš, cementace O DN 350 v úseku odbočka VDJ Křižanov - kalník K8“

Čl. 1 Smluvní strany

**Smlouva o dílo č. 09/23/SIH/1513 – zhotovitel
č. SIH/8/2023 – objednatel**

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: [REDACTED]
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]
- ve věcech technických [REDACTED]
IČ: 43383513
DIČ: CZ43383513
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: [REDACTED]
K uzavření smlouvy o dílo
a jejích dodatků je oprávněn: [REDACTED]
zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)
(dále jen **objednatel**)
- 1.2. Zhotovitel:** **VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**
sídlo: Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
zastoupená: [REDACTED]
ve věcech smluvních je oprávněn jednat: [REDACTED]
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou
pověřený stavbyvedoucí: [REDACTED]
osoba oprávněná vést realizaci stavby, stavbyvedoucí: [REDACTED]
IČ: 494 55 842
DIČ: CZ49455842
Zápis v OR: KS Brno odd. B, vl. 1181
bankovní spojení: KB Žďár n. S., [REDACTED]
(dále jen **zhotovitel**)

Čl. 2 Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly z důvodu změny rozsahu prací specifikovaných projektovou dokumentací
skutečného provedení stavby a položkovým rozpočtem na změně - Smlouvy o dílo číslo **09/23/SIH/1513**
– **zhotovitel, č. SIH/8/2023 – objednatel** ze dne 5.5.2023.

Předmětem dodatku jsou následující změny vůči projektové dokumentaci:

- V rámci stavby, po dohodě zúčastněných stran, byl osazen v jámě č. 11. nadzemní požární hydrant.
- Při čištění stávajícího vodovodního přivaděče DN 350 byly ve staničení 935 až 939 m a 110 až 112 m zjištěny vnitřní návarky znemožňující provedení cementace a bylo nutné zde provést výřezy na potrubí.
- K provedeným výřezům byly osazeny navíc 4 ks multitolerančních spojek DN 350.

- Na stávajícím potrubí OC DN 350 byly vyměněny 2 ks multitolerančních spojek DN 350 na obou koncích cementovaného úseku.
- V rámci stavby nebylo provedeno odvodnění VZD šachty z KT potrubí, dále nebylo osazeno TLT koleno DN 350/22,5° dle původních předpokladů

A. Změna předmětu plnění

Předmět plněný daný SOD číslo 09/23/SIH/1513, SIH/8/2023 ze dne 5.5.2023 se mění o vícepráce a méněpráce specifikované v položkovém rozpočtu, jež tvoří přílohu číslo 1 tohoto dodatku.

B. Změna ceny díla:

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu odsouhlasených méněprací a víceprací, specifikovaných v příloženém položkovém rozpočtu, rovněž na změně ceny díla.
2. Celková cena díla dle **článku 5.1.** stávající smlouvy o dílo ze dne 5.5.2023 se, s odkazem na sjednané více a méněpráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku, mění následovně:

Původní cena díla dle SOD bez DPH	9 481 658,41 Kč
Vícepráce bez DPH	502 447,83 Kč
Méněpráce bez DPH	88 193,96 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	9 895 912,28 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 s DPH	11 974 053,86 Kč

Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 5.5.2023 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č.1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. **09/23/SIH/1513 – zhotovitel, č. SIH/8/2023 – objednatel**, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222, odstavec 6, zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 3.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.8. Nedílnou přílohou dodatku č.1 je příloha č.1 - soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací

Ve Žďáře nad Sázavou dne 27.3.2024

V Brně dne 25.3.2024

 [Redacted signature area]

 [Redacted signature area]