



## DODATEK Č. 1

### ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
„Rekonstrukce ulice U Sirkárny, České Budějovice – zpracování projektové dokumentace“

číslo smlouvy objednatele: 2020002025  
číslo smlouvy zhotovitele: 22-0094-0100  
číslo veřejné zakázky: 20136

veřejná zakázka malého rozsahu:   
spolufinancováno z ESI fondu:

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Petrem Marošem, náměstkem primátora  
ve věcech technických: Pavlem Vovsem, technikem investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 386 802 209  
e-mail: vovesp@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### 2. Zhotovitel:

název: Sweco a.s.  
sídlo: Tábořská 31, 140 16 Praha 4  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326  
zastoupený: Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda představenstva  
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva  
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva nebo písemně pověřeným členem.

ve věcech technických: Ing. Zdeněk Brtník, ředitel divize Morava  
Ing. Radek Menšík, hlavní inženýr projektu  
Ing. Eva Ščerbová, technická kontrola

IČO: 26475081  
DIČ: CZ26475081

bankovní spojení:  
číslo účtu:  
kontaktní údaje:



## II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 03.12.2020 (smlouva o dílo nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“)
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování:

ano  ne

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

předmětu díla	<input checked="" type="checkbox"/>
ceny díla	<input checked="" type="checkbox"/>
doby plnění	<input checked="" type="checkbox"/>

4. Důvody změny závazku:

Zhotovitel provedl dílo v částečném rozsahu, když další postup provádění díla negativně ovlivňuje vypořádání majetkových poměrů. Další negativní dopad do projektové dokumentace má výstavba bytových domů soukromými investory a zejména havárie nastalé dne 29.8.2023 v ulici U Sirkárny, během které došlo k propadnutí vozovky nad kanalizací v důsledku čehož zde zapadl také kolový jeřáb. Provozovatel kanalizace tak musel v rámci řešení této havárie odklonit vodovod do jiného místa, aby nedošlo k havárii kanalizace a plynovodu. Shora uvedená havárie tak způsobila nové uspořádání inženýrských sítí, na základě kterých vznikla nutnost projektovou dokumentaci přepracovat, zejména zpracovat a zkoordinovat nové uspořádání inženýrských sítí.

Ze shora uvedených důvodů, které v době zadání veřejné zakázky nemohl objednatel ani zhotovitel předvídat, musí být projektová dokumentace upravena. V návaznosti na tyto úpravy je nutné prodloužit dobu plnění, která zohledňuje vyžádané úpravy projektové dokumentace.

Tento postup je v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami, jimiž se tato smlouva řídí a ve kterých si objednatel vyhradil změnu závazku ze smlouvy spočívající v předmětu, ceně a doby plnění (čl. VII, podčl. A, C, E Všeobecných obchodních podmínek)

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III odst. 2, čl. IV a čl. VII odst. 1

Nově čl. III odst. 2 smlouvy zní:

## III. Doba plnění

2. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro územní řízení objednateli:  
do 240 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy.

Nově čl. IV smlouvy zní:

## IV. Cena díla

Cena za provedení díla činí **1 576 000,- Kč bez DPH**, z čehož:

a. za provedení dokumentace pro územní řízení:	512 616,- Kč bez DPH
b. za získání pravomocného územního rozhodnutí:	77 538,- Kč bez DPH
c. za provedení dokumentace pro stavební povolení:	445 846,- Kč bez DPH
d. za získání pravomocného stavebního povolení:	38 769,- Kč bez DPH
e. za provedení dokumentace pro provádění stavby:	465 231,- Kč bez DPH
f. za provedení autorského dozoru při předpokládaném počtu 30 hodin výkonu autorského dozoru:	36 000,- Kč bez DPH

Cena za výkon autorského dozoru činí 1 200,- Kč bez DPH za jednu (1) hodinu výkonu autorského dozoru.

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Nově čl. III odst. 2 smlouvy zní:

#### VII. Závěrečná ustanovení

1. Na plnění této smlouvy se bude jako projektant podílet:

*Jméno a příjmení: Ing. Ondřej Kyp*

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
<b>Smlouva o dílo</b>	<b>1 260 000,00 Kč</b>
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	1 576 000,00 Kč
rozšíření původní ceny	316 000,00 Kč
<b>Celková cena, včetně změn dle dodatků</b>	<b>1 576 000,00 Kč</b>

#### VI. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města České Budějovice ze dne 29.1.2024, č. 117/2024.

V Českých Budějovicích

---

Ing. Petr Maroš  
náměstek primátorky  
statutární město České Budějovice

V Praze

Ing. Vladimír  
Mikule

Digitálně podepsal Ing.  
Vladimír Mikule  
Datum: 2024.03.26  
14:14:08 +01'00'

---

Ing. Vladimír Mikule  
místopředseda představenstva  
Sweco a.s.

Ing. Nikola  
Gorelová

Digitálně podepsal Ing.  
Nikola Gorelová  
Datum: 2024.03.26  
14:59:20 +01'00'

---

Ing. Nikola Gorelová  
člen představenstva  
Sweco a.s.