

## **Dodatek č. 5**

# **ke Smlouvě o dílo na zhotovení**

**Projektové dokumentace pro stavební  
povolení, Projektové dokumentace pro  
provádění stavby a výkon autorského  
dozoru**

**pro soubor staveb s názvem zakázky:**

**„Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“**

**a „Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u  
Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo)“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2195/2021**

číslo jednací: **3138/2024-SŽ-SSV-ÚŘ**

„Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“:

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5623720022

„Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo)“:

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5623720025

**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417

DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3803

bankovní spojení: xxx

zastoupena: **Ing. Kamilem Chmelou**, jednatelem společnosti

**Ing. Radomírem Hanákem**, jednatelem společnosti

**Ing. Martinem Mrázem**, jednatelem společnosti

**Korespondenční adresa:**

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **21043/21**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace pro stavební povolení, zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru při realizaci souboru staveb s názvem zakázky: „Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“ a „Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo)“ číslo smlouvy objednatele: E617-S-2195/2021, číslo smlouvy zhotovitele: 21043/21, která nabyla účinnosti dne 2.6.2021.

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem dodatku je dohoda stran o prodloužení 3a. Dílčí etapy do 30.4.2024 z objektivních důvodů.
- 1.2 Objektivním důvodem prodloužení termínu je změna termínu pro odevzdání dokumentace zpracované pro stavbu „RS 1 VRT Velká Bíteš – Brno“, kterou má Zhotovitel zpracovat do projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo)“ včetně provedení vyvolaných nezbytných změn u navazujících SO a PS v rámci 3a. Dílčí etapy.

## 2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

### 2.1 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění

V Příloze č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění došlo k prodloužení termínu do 30.4.2024 pro 3a. Dílčí etapu.

Nové znění Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění - změna dle dodatku č. 5, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 5.

## 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 tvoří Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 5

3.3 Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo bude vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Praze dne 2.4.2024

V Brně dne 22.3.2024

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Kamil Chmela**  
jednatel společnosti  
SUDOP BRNO, spol. s r.o.



## Příloha č. 5 Harmonogram plnění

### a) „Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“:

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy <b>2.6.2021</b>	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 8 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy <b>2.2.2022</b> Fakturace ve výši 18 553 900,00 Kč	Předložení DSP+PDPS k připomínkám včetně nákladové části a SR	Předávací protokol
<b>2a. Dílčí etapa</b>	<b>30.6.2022</b> Fakturace ve výši 6 212 409,70 Kč	Odevzdání DSP+PDPS včetně dodatečných prací dle dod. 1 se zapracovanými připomínkami bez IČ	Předávací protokol
<b>2b. Dílčí etapa</b>	<b>16.9.2022</b> Fakturace ve výši 134 400,00 Kč	Odevzdání aktualizace záměru projektu dle dod. 2	Předávací protokol
<b>2c. Dílčí etapa</b>	<b>2.3.2023</b> Fakturace ve výši 1 002 000,00 Kč	Odevzdání aktualizovaného rozpočtu a záměru projektu na cenovou úroveň 2022, odevzdání aktualizace ZOV	Předávací protokol
<b>2d. Dílčí etapa</b>	<b>3.4.2023</b> Fakturace ve výši 0,00 Kč	Odevzdání pravomocné změny územního rozhodnutí	Předávací protokol
<b>2e. Dílčí etapa</b>	<b>3.4.2023</b> Fakturace ve výši 2 662 461,30 Kč	Odevzdání vyplněné žádosti o vydání stavebního povolení a IČ DSP+PDPS	<u>Protokol o provedení Díla</u> bude vydán po odevzdání DSP+PDPS včetně vyplněné žádosti o vydání stavebního povolení pro obě stavby, tzn. po odevzdání DSP+PDPS obou staveb.
<b>2f. Dílčí etapa</b>	<b>31.5.2023</b> Fakturace ve výši 0,00 Kč	Odevzdání příslušných smluv k dotčeným nemovitostem z majetkoprávní části DSP+DPS	Předávací protokol
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>15 měsíců</b> (předpoklad 11/2023 – 01/2025) Fakturace ve výši 800 000,00 Kč	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 15 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b>Termín dokončení Díla</b>	<b>předpoklad do 31. 1. 2025</b> (v závislosti na zahájení 3. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

**b) „Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)“:**

<b>Část Díla</b>	<b>Doba plnění</b>	<b>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení Dílčí etapy</b>
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy <b>2.6.2021</b>	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 8 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy <b>2.2.2022</b> Fakturace ve výši 27 422 940,00 Kč	Předložení DSP+PDPS k připomínkám včetně nákladové části a SR	Předávací protokol
<b>2a. Dílčí etapa</b>	<b>30.6.2022</b> Fakturace ve výši 8 850 442,30 Kč	Odevzdání DSP+PDPS včetně dodatečných prací dle dod. 1 se zapracovanými připomínkami bez IČ	Předávací protokol
<b>2b. Dílčí etapa</b>	<b>16.9.2022</b> Fakturace ve výši 179 200,00 Kč	Odevzdání aktualizace záměru projektu dle dod. 2	Předávací protokol
<b>2c. Dílčí etapa</b>	<b>2.3.2023</b> Fakturace ve výši 972 000,00 Kč	Odevzdání aktualizovaného rozpočtu a záměru projektu na cenovou úroveň 2022, odevzdání aktualizace ZOV	Předávací protokol
<b>2d. Dílčí etapa</b>	<b>3.4.2023</b> Fakturace ve výši 0,00 Kč	Odevzdání pravomocné změny územního rozhodnutí	Předávací protokol
<b>2e. Dílčí etapa</b>	<b>3.4.2023</b> Fakturace ve výši 3 793 046,70 Kč	Odevzdání vyplněné žádosti o vydání stavebního povolení a IČ DSP+PDPS	<u>Protokol o provedení Díla</u> bude vydán po odevzdání DSP+PDPS včetně vyplněné žádosti o vydání stavebního povolení pro obě stavby, tzn. po odevzdání DSP+PDPS obou staveb.
<b>2f. Dílčí etapa</b>	<b>31.5.2023</b> Fakturace ve výši 0,00 Kč	Odevzdání příslušných smluv k dotčeným nemovitostem z majetkoprávní části DSP+DSPS	Předávací protokol
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>15 měsíců</b> (předpoklad 11/2023 – 01/2025) Fakturace ve výši 1 452 800,00 Kč	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 15 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

<b>3a. Dílčí etapa</b>	<b>30.4.2024</b> Fakturace ve výši 1 492 800,00 Kč	Koordinace PDPS s projektem „RS 1 VRT Velká Bíteš – Brno“	Předávací protokol
<b>Termín dokončení Díla</b>	<b>předpoklad do 31. 1. 2025</b> (v závislosti na zahájení 3. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)