

# Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:

**Náhorní – U Školské zahrady, Praha 8, č. akce 2970392**

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

SO 101/1

Číslo ZBV:

1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 101 - Komunikace – zvětšený rozsah asfaltů a obrub**

Strany smlouvy o dílo č. **3/23/6100/050** na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 20.7.2023

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletřní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s., Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření AD
- (e) Kopie SD

Paré č. 1 Příjemce

**TSK a.s.**

Veletřní 1623/24

170 00 Praha 7

IČ 03447286

DIČ CZ03447286

Paré č. 2 Příjemce

**INPROS PRAHA a.s.**

Ke Krči 735/25

147 00 Praha 4

IČ 47114444

DIČ CZ47114444

Iniciátor změny: Investor

Popis a zdůvodnění Změny:

## **Komunikace – zvětšený rozsah asfaltů a obrub – popis změny:**

V ploše 33,2 m2 navíc proti smluvní položce byla zvětšena výměra krytu z litého asfaltu, v ploše 57,8 m2 byla zvětšena plocha vyrovnávky ložní vrstvy asfaltu a s tím spojené bourací práce a podklady a doplněné kamenné i betonové obrubníky.

## **Zdůvodnění:**

Zvětšené rozsahy z litého asfaltu vyplynuly z důvodu nevyhovujícího stavu navazujících ploch stávajícího chodníku a k tomu přílehlých obrubníků. Navýšení podkladů vyvolala nutnost zlepšení odtokových poměrů a vyrovnávky po propadech inženýrských sítí.

Změna je zařazená do Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změnou nemá vliv na dobu realizace, nedochází tedy k prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
			273 954,48

## **Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zaměstnanec TSK určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

jméno

datum

Investiční ředitel TSK

jméno

datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Objednatel**

Náměstek GR, sekce investiční TSK

jméno

Ing. Josef Richtr

datum

Ing. Josef Richtr

Digitálně podepsal  
Ing. Josef Richtr  
Datum: 2024.01.30  
21:49:55 +01'00'

**Zhotovitel**

INPROS PRAHA a.s.

jméno

datum

Číslo paré: 1, 2