

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele INV1500006, č. zhotovitele 16397, uzavřená dle §2586 a  
násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

---

### Název díla: **Rekonstrukce ČS Holešov**

**Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**  
Sídlo: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž  
Statutární orgán: představenstvo  
Zastoupen: Ing. Ladislavem Lejsalem, předsedou představenstva  
Registrace: KS Brno, oddíl B, vložka 1147  
IČ: 49451871  
DIČ: CZ49451871 plátce DPH  
Bankovní spojení: KB, a.s.  
Číslo účtu: xxx  
tel.: 573 517 111  
e-mail: vak.km@vak-km.cz

(dále jen „objednatel“) - na straně jedné

a

**Zhotovitel:** **ELPREMO, spol.s r.o.**  
Sídlo: Řepčinská 86, 779 00 Olomouc  
Zastoupen: Vladimírem Kočím, jednatelem  
Registrace: KS Ostrava, oddíl C, složka 1969  
IČ: 42869951  
DIČ: CZ42869951  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: xxx  
tel.: 587 438 800  
e-mail: elpremo@elpremo.cz

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Na základě dohody smluvních stran se obsah smlouvy mění a doplňuje takto:

### **Mění se v odstavci č. 3. Cena za dílo, bodu 3.1**

Cena dle SoD	5.845.606,00 Kč
Přípočet za práce nad rámec rozpočtu č. 1 změna ve strojní části „C“, položce 04 provizorní propojení	46.983,00 Kč
Přípočet za práce nad rámec rozpočtu - č. 1 ve stavební části „B“	203.617,66 Kč
<b>Nová celková smluvní cena bez DPH dle dodatku č.1</b>	<b>6.096.206,66 Kč</b>
Další přípočet za práce nad rámec rozpočtu - č. 1 ve stavební části „B“	438.044,00 Kč
Další přípočet za práce nad rámec rozpočtu - č. 1 ve strojní části „C“	60 558,80 Kč
Sleva za nedodaný materiál a neprovedené práce ve strojní části „C“	-70 000,00 Kč
<b>Nová celková smluvní cena bez DPH dle dodatku č.2</b>	<b>6.524 809,46 Kč</b>
DPH 21%	1.370 209,99 Kč
<b>Nová celková smluvní cena včetně DPH dle dodatku č.2</b>	<b>7.895 019,45 Kč</b>

Doloženo položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Mění se v odstavci č. 7. Dokončení díla, bodu 7.4**

Nový termín pro dokončení díla – do 31. 8. 2017

Zdůvodnění:

- a) Kompletní oprava stropní desky studny S4 – statické posouzení, demolice, zhotovení nové železobetonové stropní konstrukce
- b) Výměna stripovací nádrže ve stripovací věži, která dočasně znemožnila provádění stavebních prací rekonstrukce

Ostatní ustanovení citované smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, 2 x pro každou smluvní stranu.

V Kroměříži dne: 30. 6. 2017

V Olomouci dne: 28. 6. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Ladislav Lejsal  
předseda představenstva.

Vladimír Kočí  
jednatel