

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO
na zpracování projektové dokumentace

na akci

„Zpracování projektové dokumentace na akci:

„Výměna kotlů a rozvodů v kotelně“.

Uzavřené níže uvedenými smluvními stranami 6.2.2024

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace

.....

se sídlem: Jáchymov, část Mariánská č.p.161, 363 01 Ostrov

IČO: 71175296

DIČ: -----

bankovní spojení:

číslo účtu: :

zastoupený: Ing. Pavlem Novákem, ředitelem

registrace ve veřejném rejstříku: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni
oddíl Pr. vložka 517

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Unitherm-KV spol. s r.o.

.....

sídlo: Nádražní 344/3 a, 360 17 Karlovy Vary

IČO: 14705818

DIČ: CZ 14705818

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupený: Václavem Třeškou, jednatelem společnosti, tel.: 777 717 663

OR: KS v Plzni, oddíl C, vložka 263

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

Předmět dodatku č. 1

S ohledem na nepředvídatelné okolnosti vzniklé v průběhu zpracování PD, podrobně popsané viz níže, jsme se dohodli na prodloužení termínu předání díla z původního termínu 31.3.2024 na **nový termín 19.4.2024**.

Zdůvodnění provedené změny:

- Předpokládaný výrobce kotlů, jehož parametry jsme uvažovali v PD na základě původní poptávky nám 13.2 oznámil změnu výrobní řady a 25.3 poslal nyní dostupnou alternativu. Zdroje v navržené v současné PD již není schopen dodat. Dílčí části PD bude tedy třeba upravit, tak aby bylo realizaci možné provést dle projektu.

- S cílem zajištění správných provozních podmínek nových zdrojů, byla provedena analýza vody v systému ÚT. Byly odebrány vzorky surové, topné a doplňující vody (za současnou úpravnou). Bohužel výsledky značí (zvýšené riziko koroze) nevyhovující stav vody ve všech odebraných vzorcích. Nízké pH, zvýšené množství chloridů a rozpuštěných anorganických látek. Toto může být i jeden z důvodů špatného stavu stávajících kotlů. Úprava kvality vody bude muset být v PD podrobně řešena, tak abychom byli schopni dodržet záruční podmínky výrobců nových zdrojů (kotlů).

Ostatní náležitosti smlouvy o dílo ze dne 21.2.2024 zůstávají v platnosti.

V Mariánské dne: 28.3.2024

V Karlových Varech dne: 28.3.2024

Ing. Pavel Novák, ředitel

Václav Třeška, jednatel