



S00AP00WF2FD

PVNU 69537/2024 60

56.8 S10

L: 1, P: 0

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 33/09/ORI/2023  
Dodatek č. 1: 01/03/15/2024

## I.

### 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1

**Objednatel:** Statutární město Prostějov  
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov  
zastoupené Ing. Jiřím Rozehnalem, 2. náměstkem primátora, dle plné moci ze dne  
20.10.2022  
zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:  
Ing. Petr Brückner, vedoucí Odboru rozvoje a investic, Magistrátu města Prostějova  
(dále jen „**MMPV**“)

\_\_\_\_\_ oddělení realizace Odboru rozvoje a investic, MMPV  
\_\_\_\_\_

IČO: 00288659  
DIČ: CZ 00288659  
plátce DPH: Ano  
Bankovní spojení: \_\_\_\_\_  
Číslo bankovního účtu: \_\_\_\_\_

ID datové schránky: mrtbrkb

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2

**Zhotovitel:** Stavtes, Stavebně-technická společnost s ručením omezeným Prostějov  
Tylova 1698/3, 796 01 Prostějov  
zastoupená Ing. Ivo Klíčem - jednatelem

Za zhotovitele je oprávněn jednat:  
Ve věcech smluvních : Ing. Ivo Klíč - jednatel  
Ve věcech technických \_\_\_\_\_

IČO : 00351024  
DIČ : CZ00351024

Bankovní spojení : \_\_\_\_\_  
Číslo účtu : \_\_\_\_\_

Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném ŽÚ v Prostějově ev. číslo:  
370900-40080-01

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## II.

### Předmět dodatku č. 1

V souladu s ujednáním v článku XIII. Závěrečná ustanovení, odstavec 13.1 výše citované Smlouvy o dílo číslo 33/09/ORI/2023 ze dne 19.10.2023, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení „**SENZA družstvo, chráněná dílna – vestavba výtahu**“, se mění a doplňuje část textu článku č. V. Termíny plnění odst. 5.1 smlouvy o dílo takto:

#### V. Termíny plnění

5.1. Zhotovitel se zavazuje, že činnost dohodnutou ve čl. II. a III. této smlouvy pro objednatele vykoná v termínech:

- **PD DUPS vč. IČ a rozpočtu:** **do 15.07.2024**


Důvodem pro prodloužení termínu plnění je delší nemoc pracovníka, který byl zpracováním projektové dokumentace pověřen.

## III.

### Závěrečná ustanovení dodatku č. 1


1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 33/09/ORI/2023 ze dne 19.10.2023, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel jedno vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
7. O tomto právním jednání rozhodl vedoucí příslušného odboru, na kterého byla tato pravomoc delegována Organizačním řádem Magistrátu města Prostějova a Směrnicí č. 1/2024 o zadávání veřejných zakázek statutárním městem Prostějovem.

V Prostějově, dne 20.3.2024



.....  
objednatel  
Ing. Petr Brückner  
vedoucí Odboru rozvoje a investic  
MMPv

V Prostějově, dne 20.3.2024



.....  
zhotovitel  
Ing. Ivo Klíč  
Stavtes, Stavebně-technická společnost  
s ručením omezeným

