

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. S0360/2023 ze dne 12. 12. 2023

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Národní knihovna České republiky

státní příspěvková organizace zřízená MK ČR

se sídlem Mariánské náměstí 190/5, Praha 1, 110 00

IČO: 00023221

DIČ: CZ00023221

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Mgr. Tomášem Foltýnem, generálním ředitelem NK ČR

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Národní knihovna ČR**“)

a

Gardenline s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

se sídlem: Na Vinici 948/13, 412 01, Litoměřice

IČO: 27263827

DIČ: CZ27263827

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupený: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřely v souladu s částí XXI., čl. 4, bod 4. Smlouvy o dílo č. S0360/2023 ze dne 12. 12. 2023 na veřejnou zakázku zadanou v otevřeném nadlimitním řízení na stavební práce s názvem „II. etapa dostavby centrálního depozitáře Národní knihovny v Hostivaři“, tento Dodatek č. 2.

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 12.12. 2023 byla mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo S 0360/2023 na veřejnou zakázku zadanou v otevřeném nadlimitním řízení na stavební práce s názvem „II. etapa dostavby centrálního depozitáře Národní knihovny v Hostivaři“. Tato Smlouva byla následně modifikována Dodatkem č. 1 ze dne 10. 1. 2024.
- 1.2 Předmětem Smlouvy se rozumělo zhotovení Stavby, dodávka, montáž a instalace technických zařízení a další činnosti vyplývající z předmětu Smlouvy.



II. Předmět Dodatku č. 2

- 2.1 Dle části IV., čl. 1, Milník č. 1 Smlouvy o dílo č. S 0360/2023 ze dne 12. 12. 2023 bylo sjednáno: „Termín zahájení zkušebního provozu dle Smlouvy o dílo: 1. 10. 2025“.
- 2.2 Dodatkem č. 1 ze dne 10. 1. 2024 byl mezi Smluvními stranami posunut termín předání staveniště v termínu nejpozději do 18. 3. 2024, a to z důvodu stále probíhajících stavebních prací v centrálním depozitáři v Hostivaři (místo plnění) vyplývajících z jiné veřejné zakázky. Vzhledem k této skutečnosti se Objednatel a Zhotovitel tímto dohodli, že část IV., čl. 1, Milník č. 1 Smlouvy o dílo č. S0360/2023 ze dne 12. 12. 2023, se pozměňuje takto: „Termín zahájení zkušebního provozu dle Smlouvy o dílo: 1. 12. 2025“.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S 0360/2023 ze dne 12. 12. 2023 modifikované Dodatkem č. 1 ze dne 10. 1. 2024 uzavřené mezi Smluvními stranami se nemění.
- 3.2 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.3 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán elektronicky. Každá ze Smluvních stran obdrží originál Dodatku č. 2 v elektronické podobě.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, porozuměly jeho obsahu, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují níže své podpisy. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly způsobit neplatnost uzavíraného Dodatku č. 2, učinit jej neúčinným vůči jim navzájem či vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit jeho účel.

V Praze dne (uvedeno v el. podpisu)


V Litoměřicích dne (uvedeno v el. podpisu)

Za Objednatele:



Mgr. Tomáš Foltýn
generální ředitel NK ČR

Za Zhotovitele:



Ing. Miloš Náprstek
jednatel společnosti Gardenline s.r.o.