

**DODATEK Č. 1 K „RO LAPAČ ČERNÝ V BYNINĚ“****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků - oblast povodí Moravy, na základě pověření ze dne 30. 12. 2022

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

kontaktní adresa: U Skláren 781, 755 01 Vsetín

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu : 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Regioprojekt Brno, s.r.o.**

se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

IČO: 00220078

DIČ: CZ 00220078

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 335

zastoupená: Ing. Petrem Marčákem, jednatelem

ve věcech technických jedná: Ing. Petr Marčák, tel.: [redacted] 1, e-mai [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 43-5044600297/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 k „RO Lapač Černý v Bynině“** (dále jen „*dodatek*“):

## I.

### Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 6. 5. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen "SoD"), jejímž předmětem je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro stavbu „RO Lapač Černý v Bynině.“ Předmětem tohoto dodatku je úprava konstrukčního řešení objektu lapače, úprava doby plnění a změna ceny projektových prací.

## II.

### Úprava konstrukčního řešení objektu lapače

V průběhu zpracování projektové dokumentace a na základě geologického průzkumu lokality byla zjištěna nestabilita levého břehu nad záchytným prostorem. To by znamenalo zvýšení nákladů na opevnění levého břehu ve zdržném prostoru při realizaci stavby. Na základě těchto zjištění bude změněna konstrukce na průceznou hrázku. (viz přílohy tohoto dodatku).

## III.

### Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II odst. 2 takto:  
*Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě a zaslat též elektronicky objednateli **k odsouhlasení a posouzení shody** s požadavky objednatele nejpozději do **31. 8. 2024**.*
2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II odst. 5 takto:  
*Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do **30. 9. 2024**.*

## IV.

### Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo takto:

Původní cena dokumentace pro společné povolení	431 000 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 – méněpráce	- 25 000 Kč bez DPH
<b>Cena prací – CELKEM</b>	<b>406 000 Kč bez DPH</b>
2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1 takto:  
*Za provedení díla – projektové dokumentace pro vydání společného povolení náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **406 000 Kč (slovy: čtyři sta šest tisíc korun českých) bez DPH.***

**V.****Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo **SML-00104-2023-957** ze dne 6. 5. 2023 zůstávají nezměněny.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Zápis z jednání 4. 12. 2023  
Příloha č. 2 - Návrh technického řešení  
Příloha č. 3 – Projednání s OVH a vedoucím ST  
Příloha č. 4 – OVH souhlas s řešením  
Příloha č. 5 – Žádost o dodatek č. 1 SOD  
Příloha č. 6 - Upřesnění rozsahu méněprací

Ve Vsetíně dne .....

V Brně dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
[redacted]  
[redacted] Správy toků OPM  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Ing. Petr Marčák**  
jednatel  
Regioprojekt Brno, s. r. o.