

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

v rámci přípravy projektové dokumentace na akci:

„RO Lapač Černý v Bynině“

konaného dne 4.12. 2023 v 9:30 V Bynině v místě stavby

Přítomní: viz prezenční listina

Na jednání bylo předloženo:

- Rozpracovaná projektová dokumentace zahrnující:
 - o Situace stavby na podkladu KN mapy s vyznačenými navrženými opatřeními a terénních úprav z přebytků zeminy,
 - o Katastrální situační výkres,
 - o Podélný profil a příčné řezy.
- Inženýrsko-geologický průzkum.

Projektant odprezentoval výsledky IG průzkumu a jejich vliv na stavbu:


- Projektant upozornil na nestabilní levý svah s pomístními sesuvy půdy nad zájmovým záchytným prostorem, viz zpráva zmíněného IG průzkumu. Z uvedeného vyplývá nutnost stabilizace paty svahu, tedy celého levého břehu zádržného prostoru lapače. Toto opevnění břehu kamennou rovnaninou, hrubý nástřel viz příčné řezy, by finančně vycházelo cca na 2 mil Kč bez DPH.
- Možností, při které by naopak pata zmíněné svahu byla přitížena, je místo betonového objektu provést průčeznou přehrážku z kamenného záhozu, bez odtěžování zeminy ze záchytného prostoru. V tomto případě by ale objem záchytného prostoru byl zmenšen odhadem ze 700 m³ na 240 m³ po přelivnou hranu ve stejné úrovni (317, 00 m n.m.) a ze 1600 m³ na 1050 m³ po korunu objektu (318,00 m n.m.).
- Kompromisní variantou pro obě výše uvedené možnosti by bylo částečné odtěžení sedimentu z osy údolnice formou rozšíření kynety vodního toku.

Na jednání bylo dohodnuto následující:

- V případě varianty průčezné přehrážky by přeliv nebyl dimenzován na Q₁₀₀.
- Zástupci OŽP budou respektovat jakýkoli návrh řešící zachycení splavenin.
- Stavba bude povolována Ohlášením stavby.
- Investor si interně projedná, ve kterém z návrhů bude projektant pokračovat, či zda bude projektová příprava úplně zastavena. Do té doby budou projekční práce zastaveny.
- Investor si provede majetkoprávní vypořádání s tím, že má zájem od města odkoupit i plochu pro přístup ke stavbě a plochu pro případnou deponii odtěžovaného materiálu; jedná se o část pozemků, viz C.2. Katastrální situační výkres, pozemky p.č. 575/15, 673/1 a 575/7, k.ú. Bynina.

- Případné odnětí či jiné řešení převodů pozemků s ochranou ZPF na ostatní plochu nebude v rámci projektové přípravy řešeno. Zmíněné si zajistí investor samostatně.
- Zpevnění příjezdové cesty ke stavbě bude řešeno dočasně.

Zapsala



Prezenční listina

z výrobního výboru v rámci přípravy projektové dokumentace na akci:

“RO Lapač Černý v Bynině“

konaného dne 4. 12. 2023 v 9:30 hod. na zájmové lokalitě, k.ú. Bynina

Organizace

Jméno / Kontakt

Podpis

REGIO PROJEKT

LESA ČA

Mel. M. M. M.

- 11 -

- 11 -

- 11 -

LESA ČA ST 0 PM

20 4 1



[Redacted]

Od: [Redacted]
Odesláno: úterý 30. ledna 2024 13:34
Komu: [Redacted]
Předmět: RE: RO v Bynině-změna

Ahoj.
Vzhledem k podmínkám v místě stavby a k výsledkům geologického průzkumu bych preferoval změnu zadání PD. Místo železobetonového tělesa bych upřednostnil provedení průčezné přehrážky z LK. Změnily by se rozměry, zavázání i objem nádržného prostoru.
Druhou variantou je zrušení investičního záměru a ukončení smlouvy s projektantem.

Rozhodnutí je na vedoucím ST. Toto rozhodnutí by mělo být projektantovi písemně oznámeno, na změny vyplývající z rozhodnutí by měl být vyhotoven Dodatek k SoD. V případě změny zadání by měla být součástí Dodatku změna zadávacího listu a s tím spojená úprava ceny PD, v případě odstoupení od smlouvy by měly být jasně specifikovány práce, které byly projektantem již provedeny, a které bude požadovat proplatit.

S pozdravem

[Redacted]

Lesy České republiky, s.p.
Správa toků oblast povodí Moravy
U Skláren 781 ,755 01 Vsetín
www.lesycr.cz



Hospodaříme v souladu se standardy trvale udržitelného hospodaření.

UPOZORNĚNÍ: Tento e-mail je určen výhradně zamýšlenému adresátovi, resp. adresátům. Jeho obsah je důvěrný a právně chráněný. Zneužití těchto informací bude postihováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a dalších příslušných právních předpisů. Pokud jste tuto zprávu dostali omylem, informujte, prosím, Lesy České republiky, s.p. a vymažte doručený e-mail, včetně případných příloh, z Vašeho počítače. Bezpečnost zprávy a jejích příloh zasílaných prostřednictvím elektronické komunikace nemůže být zaručena, proto za ni státní podnik nenese odpovědnost. Je na adresátovi, aby si nezavadnost došlých i odesílaných e-mailů ověřil.

Obsah tohoto e-mailu není nabídkou k uzavření, změně či ke zrušení určité smlouvy; má pouze nezávazný informativní charakter a jeho obsah tak nelze považovat za součást kontraktačního procesu ve smyslu ustanovení § 1731 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZ"). Z tohoto důvodu se na obsah této zprávy neuplatní ustanovení § 1729 OZ.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp). V případech, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal Compliance Programem, je možné takové jednání oznámit (www.lesycr.cz/ccp).

From: [Redacted]
Sent: Friday, January 26, 2024 2:23 PM

[Redacted]

Od: [Redacted]
Odesláno: středa 7. února 2024 9:25
Komu: Ing. Petr Moutřil
Kopie: [Redacted]
Předmět: [Redacted]

Dobrý den,

1. února jsme s kolegy Vaškem a Dvořáčkem projednali další postup realizace PD RO lapač Černý v Bynině. Bylo dohodnuto, že změna konstrukce na průceznou hrázku je možná a bude ošetřena pouze dodatkem smlouvy o dílo, kde bude všechno náležitě popsáno.

Co se týče termínů, po konzultaci s kolegyní [Redacted] u posunul bych termín dodání PD do DK na 31.8.2024 a konečné plnění nechám tak, jak jste nárokovali ve Vaší žádosti, tedy 30.9.2024. V tomto duchu připravím dodatek smlouvy.

S pozdravem

[Redacted Signature]

Lesy České republiky, s.p.
Správa toků oblast povodí Moravy
U Skláren 781,755 01 Vsetín

www.lesy.cz



www.lesy.cz

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pátek 26. ledna 2024 14:23
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: RE: RO v Bynině-změna

Dobrý den,
pokud si dobře pamatuji, původní představa byla vypracování PD na příčný železobetonový objekt s obkladem pro zachytávání splavenin. Po zajištění podkladů bylo vyhodnoceno, že plánovaný záměr není doporučeno provést bez přijetí určitých opatření, které by vedly ke značnému zvýšení finančních nákladů. Proto se zvažuje změna zadání.

Po konzultaci s oddělením veřejných zakázek potvrzují, že je možná změna zadání v rámci uzavřené SoD, zakázka je malého rozsahu. Nepředpokládám, že tato změna bude mít vliv na navýšení ceny díla, možná dojde ke snížení nákladů? Max. můžeme být u změn limitovaní vnitřními předpisy.

Omlouvám se za pozdní odpověď.

S pozdravem

[REDACTED]

Lesy České republiky, s.p.
Ředitelství LČR
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové
T: +420 495 860 228
F: +420 495 262 391
www.lesy-cr.cz



Obsah tohoto e-mailu není nabídkou k uzavření, změně či ke zrušení určité smlouvy; má pouze nezávazný informativní charakter a jeho obsah tak nelze považovat za součást kontraktačního procesu ve smyslu ustanovení § 1731 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZ"). Z tohoto důvodu se na obsah této zprávy neuplatní ustanovení § 1729 OZ. Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesy-cr.cz/ccp). V případech, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal Compliance Programem, je možné takové jednání oznámit (www.lesy-cr.cz/ccp).

From: [REDACTED]
Sent: Wednesday, December 6, 2023 3:40 PM

Lesy České republiky, s. p.
Správa toků - oblast povodí Moravy
U Skláren 781
755 01 Vsetín

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
01-24-30/MP/2024-001

Vyřizuje/linka

Datum:
30.1.2024**Věc: "RO lapač Černý v Bynině" – žádost o prodloužení termínu plnění a méněpráce**

Dobrý den,

v současné době naše společnost zpracovává projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení a provádění stavby na akci "RO lapač Černý v Bynině" a to na základě uzavřené SoD č. SML-00104-2023-957, ze dne 6.5.2023, s termínem provedení prací do 31.3.2024 (PD k DK do 31.1.2024).

Po zajištění podkladů, které vám již byly předány v roce 2023, bylo provedeno zpracování variant technického řešení (možná změna technického řešení z železobetonového objektu na kamennou přehrážku) s propočtem stavebních nákladů. S ohledem na ujednání v Zápisu z jednání ze dne 4.12.2023 „Investor si interně projedná, ve kterém z návrhů bude projektant pokračovat, či zda bude projektová příprava úplně zastavena. Do té doby budou projekční práce zastaveny.“, nebude možné splnit předpokládané termíny plnění. Rozhodnutí objednatele o definitivní změně technického řešení oproti zadání nám bylo doručeno e-mailem ze dne 30.1.2024.


Z výše uvedeného vyplývá nutnost celkového přepracování návrhu PD a zajištění kompletní inženýrské činnosti.

S ohledem na výše uvedené vás tímto žádáme o **prodloužení termínu plnění díla o 6 měsíců, tj. do 30.9.2024 (resp. PD k DK do 31.7.2024).**

Dále uvádíme, že s ohledem na změnu rozsahu, resp. zjednodušení technického řešení, dojde ke snížení ceny (méněpráce) za zpracování dílčí části projektové dokumentace, tj. PD ke stavebnímu povolení (DSP) o 25 000,- Kč bez DPH.

Na základě výše uvedeného Vás **žádáme o uzavření Dodatku k uzavřené SoD na prodloužení termínu plnění a úpravy ceny díla**, abychom mohli dílo řádně dokončit.

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti a s pozdravem



Ing. Petr Marčák
jednatel

Lesy České republiky, s. p.
Správa toků - oblast povodí Moravy
U Skláren 781
755 01 Vsetín

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
03-24-25/MP/2024-001

Vyřizuje/linka

Datum:
25.3.2024

Věc: "RO lapač Černý v Bynině" – upřesnění rozsahu méněprací (MPC)

Dobrý den,

v současné době naše společnost zpracovává projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení a provádění stavby na akci "RO lapač Černý v Bynině" a to na základě uzavřené SoD č. SML-00104-2023-957, ze dne 6.5.2023, s termínem provedení prací do 31.3.2024 (PD k DK do 31.1.2024). Dopisem č.j. 01-24-30/MP/2024-001 ze dne 30.1.2024 jsme vás požádali o prodloužení termínu plnění, včetně vyčíslení méněprací (MPC).

Na základě vaší dnešní telefonické žádosti, vám zasíláme upřesnění rozsahu méněprací, které vyplynuly ze závěrů předchozích jednání a zjednodušení návrhu technického řešení, tj.:

- | | |
|---|----------------------------|
| - Nebude proveden statický výpočet betonové přehrážky | 7 000,- |
| - <u>Dojde ke zjednodušení prováděcích výkresů o realizační detaily</u> | 18 000,- |
| Celkem MPC | 25 000,- Kč bez DPH |

Na základě výše uvedeného Vás **žádáme o uzavření Dodatku k uzavřené SoD na prodloužení termínu plnění a úpravy ceny díla, abychom mohli dílo řádně dokončit.**

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti a s pozdravem



Ing. Petr Marčák
jednatel

