

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>306/1</b>	Číslo ZBV: <b>8.4</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 306 - Úprava vodovodu DN150 v místě podchodu pod I/37		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.10.2012 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Sdružení I/37 Pardubice - Trojice, M - SILNICE, EUROVIA a MADOS

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Objednatel

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Při výstavbě tohoto objektu nastaly okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto práce jsou nezbytné k provedení původních stavebních prací.

Změna vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, protože v době zpracování ZVS (zadávací výkresy stavby) tyto skutečnosti nebyly známy a byly zjištěny před a v průběhu výstavby.

Změny prací vznikly z důvodu dopracování projektové dokumentace do stupně RDS dle skutečného zaměření stávajícího stavu stavby I/37 Pardubice - Trojice, II. Etapa.

Na základě prohlídky situace stavby projektantem byl stav dle ZVS nemyslitelný a to z důvodu křížení trasy vodovodu se stavebními konstrukcemi na SO 202 a inženýrskými sítěmi v místě podchodu pod I/37. Z toho důvodu projektant navrhl novou trasu, která tyto kolize vylučuje.

Tato změna byla vyvolána rozhodnutím HS PS a Investor ji nemohl v průběhu přípravy akce předvídat ani ovlivnit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-166 520,31</b>	<b>656 401,76</b>	<b>489 881,45</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	<u>6. 12. 2016</u>
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum	<u>7. 12. 2016</u> podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	<u>7. 12. 2016</u> podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	Ing. Bohumil Vebr	datum	<u>7. 12. 2016</u> podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Zdeněk Babka	datum	<u>6. 12. 2016</u> podpis