



Diplomatický servis

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1



DIPLomatický SERVIS

číslo smlouvy / dodatku

5/120/23-4

DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO č.j. 5/120/23

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2001 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany

Diplomatický servis, příspěvková organizace
se sídlem Václavské náměstí 816/49, 110 00 Praha 1
zastoupený: RNDr. Vladimírem Zavázalem CSc., ředitelem
IČ: 00000175

DIČ: CZ00000175

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Osoby oprávněné k jednání

ve věcech smluvních: RNDr. Vladimír Zavázal, CSc., ředitel

ve věcech technických: xxx

technický dozor stavebníka (TDS) xxx

(dále jen „objednatel“)

a

Společnost Metrostav DIZ-Art Hard-Vlašská-Oprava freskových sálů
Vedoucí společník Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

zastoupený Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů

a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Osoby oprávněné k jednání

ve věcech smluvních: xxx

ve věcech technických: xxx

Společník: Art Hard s.r.o.

se sídlem Rybná 719/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

zastoupený Martinou Fořtíkovou, jednatelem

IČO: 08489335

DIČ: CZ08489335

Za společnost jedná vedoucí společník Metrostav DIZ s.r.o. na základě Smlouvy o společnosti.

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmětem tohoto dodatku č. 4 je změna smlouvy o dílo č. 5/120/23 ze dne 3.4.2023 ve znění Dodatku č. 1-3 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění zakázky s názvem „Vlašská 347/19, Praha 1 - Oprava freskových sálů“, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a změna doby plnění.

Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí hospodáře nemohl předvídat a vychází z požadavků NPÚ. Dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro naplnění provedení původního záměru.

II.

Dle čl. II. odstavců 3, 4 Smlouvy se objednatel se zhotovitelem dohodli, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze tohoto dodatku - změnovém listu číslo 15, 16, 17, 18, 19, 20 a 21 rozpočtu.

V návaznosti na provedení prací uvedených v odsouhlasených změnových listech rozpočtu, se čl. II. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:

Cena za dodání předmětu smlouvy, tj. za zhotovení díla a služeb v rozsahu čl. I. této smlouvy je dojednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 16.1.2023 a odsouhlasených změnových listů číslo 1- 21 rozpočtu víceprací se smluvní strany dohodly na ceně v celkové výši:

17 227 364,16 Kč bez DPH

(slovy: sedmnáct milionů dvě stě dvacet sedm tisíc tři sta šedesát čtyři koruny šestnáct haléřů českých)

III.

V čl. IV. Doba plnění Smlouvy se ruší v odstavci 1 ukončení doby plnění do 30.6.2024 a nově se smluvní strany dohodly na ukončení doby plnění do 26.4.2024.

IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel po podpisu obdrží jedno vyhotovení a čtyři vyhotovení si ponechá objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetli, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Příloha: změnový list č. 15
změnový list č. 16
změnový list č. 17
změnový list č. 18
změnový list č. 19
změnový list č. 20
změnový list č. 21

V Praze dne 25. 3. 2024



V Praze dne 27. 3. 2024



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		15
název	Sanační omítky 1.PP	

název stavby:	Vlašská - oprava freskových sálů, Praha 1
----------------------	--

objednatel	zhotovitel	
Diplomatický servis	Společnost Metrostav DIZ - Art Hard - Vlašská -	
Václavské náměstí 49, Praha 1	Oprava freskových sálů	
zodpovědná osoba ve věcech smluvních	zodpovědná osoba ve věcech smluvních	
RNDr. Vladimír ZAVÁZAL, CSc.		
zodpovědná osoba ve věcech technických	zodpovědná osoba ve věcech technických	
SoD č. : 5/120/23		

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Sanační omítky 1.PP	KPL			60 171,25 Kč
celkem bez DPH					60 171,25 Kč

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			15
	Jméno, Příjmení	datum	podpis
za objednatele		29-11-2023	
za TDS		29-11-2023	
za autorský dozor		29.11.2023	
za zhotovitele		29/11 2023	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.	
poznámka	

Vlašská 347/19 , Praha 1 - Oprava freskových sálů

ZMĚNA č. 015

cena zahrnuje veškeré náklady na dodávky, práce a výkony nutné k realizaci kompletního prvku/konstrukce dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci

Popis změny: Sanační omítky 1.PP
č. 015

Celková cena bez DPH: 60 171,25 Kč

pol. č.	prvek	Popis prvku	m.j.	výměra	j.c. Dodávka	dodávka	j.c. montáž	montáž	celkem
		Sanační omítky 1.PP							46 250,00 Kč
	nová pol.	Oklepání omítek, proškrabnutí spar	m2	27,50	260,00 Kč	7 150,00 Kč		0,00 Kč	7 150,00 Kč
	m.č.020,021	11*2,5		27,5					
	nová pol.	Jednovrstvá sanační omítka (do tl.3cm)	m2	27,50	1 100,00 Kč	30 250,00 Kč		0,00 Kč	30 250,00 Kč
		počítá se s max tl.3cm							
	nová pol.	manipulace s stav.materiálem	m2	27,50	180,00 Kč	4 950,00 Kč		0,00 Kč	4 950,00 Kč
		(ruční vymošení z 1.PP, transport nové omítky atd.)							
	nová pol.	Likvidace odpadu (kontejner)	ks	1,00	3 900,00 Kč	3 900,00 Kč		0,00 Kč	3 900,00 Kč

OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

pol. č.		Popis prvku	m.j.	mn.	výměra			celkem
03	K	Zařízení staveniště	%	12,00	46 250,00 Kč			5 550,00 Kč
07	K	Provozní vlivy	%	3,50	46 250,00 Kč			1 618,75 Kč
065	K	Mimostaveništní doprava	%	4,01	46 250,00 Kč			1 854,63 Kč
062	K	Územní vlivy	%	3,20	46 250,00 Kč			1 480,00 Kč
075	K	Práce na památkových objektech	%	4,20	46 250,00 Kč			1 942,50 Kč
045	K	Kompletační přírážka	%	3,19	46 250,00 Kč			1 475,38 Kč

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		16
název	Polepy na lišty	

název stavby:	Vlašská - oprava freskových sálů, Praha 1
----------------------	--

objednatel	zhotovitel	
Diplomatický servis	Společnost Metrostav DIZ - Art Hard - Vlašská -	
Václavské náměstí 49, Praha 1	Oprava freskových sálů	
zodpovědná osoba ve věcech smluvních	zodpovědná osoba ve věcech smluvních	
RNDr. Vladimír ZAVÁZAL, CSc.		
zodpovědná osoba ve věcech technických	zodpovědná osoba ve věcech technických	
SoD č. : 5/120/23		

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / m	cena / oddíl
	Polepy na lišty	kpl			101 126,12 Kč
celkem bez DPH					101 126,12 Kč

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				16
	Jméno, Příjmení	datum	podpis	
za objednatele		13. 12. 23		
za TDS		18. 12. 2023		
za autorský dozor		13. 12. 2023		
za zhotovitele		13. 12. 2023		

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.	
poznámka	

Vlašská 347/19 , Praha 1 - Oprava freskových sálů

ZMĚNA č. 016

cena zahrnuje veškeré náklady na dodávky, práce a výkony nutné k realizaci kompletního prvku/konstrukce dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci

Popis změny: Polepy na lišty
č. 016

Celková cena bez DPH: 101 126,12 Kč

pol. č.	prvek	Popis prvku	m.j.	výměra	j.c. Dodávka	dodávka	j.c. montáž	montáž	celkem
		Polepy na lišty							88 785,00 Kč
	nová pol.	vyvzorkování polepu	kpl	2,00	6 000,00 Kč	12 000,00 Kč		0,00 Kč	12 000,00 Kč
		D+M na lištu, roh, zásuvku							
		Polep fólií D+M							
	nová pol.	lišta (zaklapávací kryt)	bm	158,00	290,00 Kč	45 820,00 Kč		0,00 Kč	45 820,00 Kč
	nová pol.	Krabice pro zásuvky	ks	42,00	245,00 Kč	10 290,00 Kč		0,00 Kč	10 290,00 Kč
		ROHY							
	nová pol.	vnitřní	ks	42,00	175,00 Kč	7 350,00 Kč		0,00 Kč	7 350,00 Kč
	nová pol.	vnější	ks	35,00	175,00 Kč	6 125,00 Kč		0,00 Kč	6 125,00 Kč
	nová pol.	spojky	ks	14,00	150,00 Kč	2 100,00 Kč		0,00 Kč	2 100,00 Kč
	nová pol.	koncovky	ks	34,00	150,00 Kč	5 100,00 Kč		0,00 Kč	5 100,00 Kč
OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY									
pol. č.		Popis prvku	m.j.	mn.	výměra				celkem
03	K	Zařízení staveniště	%	0,00	88 785,00 Kč				0,00 Kč
07	K	Provozní vlivy	%	3,50	88 785,00 Kč				3 107,48 Kč
065	K	Mimostaveništní doprava	%	4,01	88 785,00 Kč				3 560,28 Kč
062	K	Územní vlivy	%	3,20	88 785,00 Kč				2 841,12 Kč
075	K	Práce na památkových objektech	%	0,00	88 785,00 Kč				0,00 Kč
045	K	Kompletační přírůžka	%	3,19	88 785,00 Kč				2 832,24 Kč

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		17
název	Výmalba Krbu	

název stavby:	Vlašská - oprava freskových sálů, Praha 1
----------------------	--

objednatel	zhotovitel
Diplomatický servis	Společnost Metrostav DIZ - Art Hard - Vlašská -
Václavské náměstí 49, Praha 1	Oprava freskových sálů
zodpovědná osoba ve věcech smluvních	Koželužská 2450/4 , Praha 8 , 180 00
RNDr. Vladimír ZAVÁZAL , CSc.	zodpovědná osoba ve věcech smluvních
zodpovědná osoba ve věcech technických	zodpovědná osoba ve věcech technických
SoD č. : 5/120/23	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Výmalba Krbu	kpl			14 987,52 Kč
celkem bez DPH					14 987,52 Kč

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				17
	Jméno, Příjmení	datum	podpis	
za objednatele		13.12.23		
za TDS		18.12.23		
za autorský dozor		13.12.2023		
za zhotovitele		13.12.23		

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.	
poznámka	

Vlašská 347/19 , Praha 1 - Oprava freskových sálů

ZMĚNA č. 017

cena zahrnuje veškeré náklady na dodávky, práce a výkony nutné k realizaci kompletního prvku/konstrukce dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci

Popis změny: Výmalba Krbu
č. 017

Celková cena bez DPH: 14 987,52 Kč

pol. č.	prvek	Popis prvku	m.j.	výměra	j.c. Dodávka	dodávka	j.c. montáž	montáž	celkem
		Výmalba Krbu							11 520,00 Kč
	nová pol.	přemalování stěn v krbu	m2	1,44	8 000,00 Kč	11 520,00 Kč		0,00 Kč	11 520,00 Kč
		výmalba vnitřního prostoru krbového ohniště		0,6*1,2*2					
		sjednotit barevně s krby v 3.NP (dle NPÚ)							
OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY									
pol. č.		Popis prvku	m.j.	mn.	výměra				celkem
03	K	Zařízení staveniště	%	12,00	11 520,00 Kč				1 382,40 Kč
07	K	Provozní vlivy	%	3,50	11 520,00 Kč				403,20 Kč
065	K	Mimostaveništní doprava	%	4,01	11 520,00 Kč				461,95 Kč
062	K	Územní vlivy	%	3,20	11 520,00 Kč				368,64 Kč
075	K	Práce na památkových objektech	%	4,20	11 520,00 Kč				483,84 Kč
045	K	Kompletační přírážka	%	3,19	11 520,00 Kč				367,49 Kč

Vlašská 347/19 , Praha 1 - Oprava freskových sálů

ZMĚNA č. 018

cena zahrnuje veškeré náklady na dodávky, práce a výkony nutné k realizaci kompletního prvku/konstrukce dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci

Popis změny: Dveře k výtahu (mezi m.č.137 / 140)
č. 018

Celková cena bez DPH: 33 318,61 Kč

pol. č.	prvek	Popis prvku	m.j.	výměra	j.c. Dodávka	dodávka	j.c. montáž	montáž	celkem
		Dveře k výtahu (mezi m.č.137 / 140)							25 610,00 Kč
	nová pol.	DMTŽ stávajícího zámku a kování DMTŽ kopie hist.kování a zadřabovacího zámku typu E	kpl	1	1 560,00 Kč	1 560,00 Kč		0,00 Kč	1 560,00 Kč
	nová pol.	Panlkový mechanický zámek třídy B	ks	1	9 750,00 Kč	9 750,00 Kč		0,00 Kč	9 750,00 Kč
	nová pol.	Truhlářské práce úprava dveří (předřábění) pro osazení nového zámku	kpl	1	1 300,00 Kč	1 300,00 Kč		0,00 Kč	1 300,00 Kč
	nová pol.	Pasířské práce úprava slátků dveří, výroba klíky	ks	1	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč		0,00 Kč	13 000,00 Kč
OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY									
pol. č.		Popis prvku	m.j.	mn.	výměra				celkem
03	K	Zařízení staveniště	%	12,00	25 610,00 Kč				3 073,20 Kč
07	K	Provozní vlivy	%	3,50	25 610,00 Kč				896,35 Kč
065	K	Mimostaveništní doprava	%	4,01	25 610,00 Kč				1 026,96 Kč
062	K	Územní vlivy	%	3,20	25 610,00 Kč				819,52 Kč
075	K	Práce na památkových objektech	%	4,20	25 610,00 Kč				1 075,62 Kč
045	K	Kompletační přírážka	%	3,19	25 610,00 Kč				816,96 Kč

poznámka	
----------	--

Vlašská 347/19 , Praha 1 - Oprava freskových sálů

ZMĚNA č. 019

cena zahrnuje veškeré náklady na dodávky, práce s výkony nutné k realizaci kompletního prvku/konstrukce dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci

Popis změny: **SLB krabice na lišty, polep**
č. 019

Celková cena bez DPH: **32 606,96 Kč**

pol. č.	prvek	Popis prvku	m.j.	výměra	j.c. Dodávka	dodávka	j.c. montáž	montáž	celkem
		SLB krabice na lišty, polep							25 063,00 Kč
	nová pol.	DMTŽ záklopu soklových lišt	kpl	1,00	1 450,00 Kč	1 450,00 Kč		0,00 Kč	1 450,00 Kč
		<i>notné pro možnost osazení nových lišt</i>							
M	74317	přístrojová krabice průběžná pro přístroje 60 mm, výška 115 mm – černá	ks	15,00	625,20 Kč	9 378,00 Kč		0,00 Kč	9 378,00 Kč
	nová pol.	MTŽ přístrojových krabic	ks	15,00	189,00 Kč	2 835,00 Kč		0,00 Kč	2 835,00 Kč
		<i>osazení včetně kotevního materiálu</i>							
	nová pol.	zpětná MTŽ záklopu soklových lišt	kpl	1,00	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč		0,00 Kč	2 100,00 Kč
		<i>úprava krytu list (zkrácení) a osazení zpět</i>							
		Polep fólií D+M							
	nová pol.	Krabice pro zásuvky	ks	15,00	245,00 Kč	3 675,00 Kč		0,00 Kč	3 675,00 Kč
	nová pol.	kryt pod krabici	ks	15,00	175,00 Kč	2 625,00 Kč		0,00 Kč	2 625,00 Kč
	nová pol.	doprava	kpl	2,00	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč		0,00 Kč	3 000,00 Kč

Poznámka: předmětem dodávky jsou pouze povrchové krabice systému HAGER.

Kompletační SLB koncových prvků musí být BERKER (antracit samet) řada Q3. Jejich dodání je v kompetenci vevyslanectví (konzultováno s p. Mrázkovou a p. Thomaem) .

OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY									
pol. č.		Popis prvku	m.j.	mn.	výměra				celkem
03	K	Zařízení staveniště	%	12,00	25 063,00 Kč				3 007,56 Kč
07	K	Provozní vlivy	%	3,50	25 063,00 Kč				877,21 Kč
065	K	Mimostaveništní doprava	%	4,01	25 063,00 Kč				1 005,03 Kč
062	K	Územní vlivy	%	3,20	25 063,00 Kč				802,02 Kč
075	K	Práce na památkových objektech	%	4,20	25 063,00 Kč				1 052,65 Kč
045	K	Kompletační přírážka	%	3,19	25 063,00 Kč				799,51 Kč

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		20
název	Dveře do zahrady (mezi m.č.133 / zahrada)	

název stavby:	Vlašská - oprava freskových sálů, Praha 1
----------------------	--

objednatel	zhotovitel	
Diplomatický servis	Společnost Metrostav DIZ - Art Hard - Vlašská -	
Václavské náměstí 49, Praha 1	Oprava freskových sálů	
zodpovědná osoba ve věcech smluvních	zodpovědná osoba ve věcech smluvních	
RNDr. Vladimír ZAVÁZAL, CSc.		
zodpovědná osoba ve věcech technických	zodpovědná osoba ve věcech technických	
SoD č. : 5/120/23		

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Dveře do zahrady (mezi m.č.133 / zahrada)	kpl			10 525,09 Kč
celkem bez DPH					10 525,09 Kč

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				20
	Jméno, Příjmení	datum	podpis	
za objednatele		31.1.2024		
za TDS		31.1.24		
za autorský dozor		31.1.2024		
za zhotovitele		31.01.2024		

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.	
poznámka	

Vlašská 347/19 , Praha 1 - Oprava freskových sálů

ZMĚNA č. 020

cena zahrnuje veškeré náklady na dodávky, práce a výkony nutné k realizaci kompletního prvku/konstrukce dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci

Popis změny: Dveře do zahrady (mezi m.č.133 / zahrada)
č. 020

Celková cena bez DPH: 10 525,09 Kč

pol. č.	prvek	Popis prvku	m.j.	výměra	j.c. Dodávka	dodávka	j.c. montáž	montáž	celkem
		Dveře do zahrady (mezi m.č.133 / zahrada)							8 090,00 Kč
	nová pol.	DMTŽ stávajícího zámku a kování DMTŽ kopie hist.kování a zadřábůvčího zámku BEFG	kpl	1	1 560,00 Kč	1 560,00 Kč		0,00 Kč	1 560,00 Kč
	nová pol.	Zámek FAB BERA (kód v. 611)	ks	1	1 637,00 Kč	1 637,00 Kč		0,00 Kč	1 637,00 Kč
	nová pol.	Lišta rovná NEREZ 250*25*3 (kód v. LR NER)	ks	1	593,00 Kč	593,00 Kč		0,00 Kč	593,00 Kč
	nová pol.	Truhlářské práce oprava dveří předlabání) pro osazení nového zámku	kpl	1	1 300,00 Kč	1 300,00 Kč		0,00 Kč	1 300,00 Kč
	nová pol.	doprava úprava štitku dveří , výřoba kliky	kpl	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč		0,00 Kč	1 500,00 Kč
		Elektro práce rozpojení a zpětné propojení kabeláže		1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč		0,00 Kč	1 500,00 Kč
OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY									
pol. č.		Popis prvku	m.j.	mn.	výměra				celkem
03	K	Zařízení staveniště	%	12,00	8 090,00 Kč				970,80 Kč
07	K	Provozní vlivy	%	3,50	8 090,00 Kč				283,15 Kč
065	K	Mimostaveništní doprava	%	4,01	8 090,00 Kč				324,41 Kč
062	K	Územní vlivy	%	3,20	8 090,00 Kč				258,88 Kč
075	K	Práce na památkových objektech	%	4,20	8 090,00 Kč				339,78 Kč
045	K	Kompletační přírážka	%	3,19	8 090,00 Kč				258,07 Kč

Vlašská 347/19 , Praha 1 - Oprava freskových sálů

ZMĚNA Č. 021

cena zahrnuje veškeré náklady na dodávky, práce a výkony nutné k realizaci kompletního prvku/konstrukce dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci

Popis změny: Změna technologie provedení ramen lustru a nástěnek
č. 021

Celková cena bez DPH: 20 816,00 Kč

pol. č.	prvek	Popis prvku	m.j.	výměra	j.c. Dodávka	dodávka	j.c. montáž	montáž	celkem
		Změna technologie provedení ramen lustru a nástěnek							16 000,00 Kč
	nová pol.	Změna technologie výroby ramen lustru a n	kpl	1	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč		0,00 Kč	16 000,00 Kč
		Po demontáži lustru a jeho rozebrání byl prozkoumán způsob technologie provedení. Stávající lustr má odlévaná ramena netodou ztraceného vosku. Ramena jsou provedena ze 3 dílů a letované stříbrem. Tento způsob není technologicky možný z důvodu vytvoření dutiny pro elektrorozvod (úzké rameno a minimální šířky stěny ramene 3mm pro odlití). Nově budou ramena provedeny obdobnou metodou, ale s jiným typem odlitku z 2 protilehlých polovin s předem vytvořenou dutinou. Pro vytvoření min. velikosti dutiny je nutné tuto profrézovat na potříšnou tloušťku stěny. Poté budou oba díly ramene sletovány.							
OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY									
pol. č.		Popis prvku	m.j.	mn.	výměra				celkem
03	K	Zařízení staveniště	%	12,00	16 000,00 Kč				1 920,00 Kč
07	K	Provozní vlivy	%	3,50	16 000,00 Kč				560,00 Kč
065	K	Mimostaveništní doprava	%	4,01	16 000,00 Kč				641,60 Kč
062	K	Územní vlivy	%	3,20	16 000,00 Kč				512,00 Kč
075	K	Práce na památkových objektech	%	4,20	16 000,00 Kč				672,00 Kč
045	K	Kompletační přírážka	%	3,19	16 000,00 Kč				510,40 Kč