

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SM2200001323 ze dne 8.11.2022

Městská část Praha 11

se sídlem: Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4
IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126
zástupce pro jednání ve věcech smluvních:
PhDr. Jan Jaroš, 1.místostarosta MČ Praha 11
zástupce pro jednání ve věcech technických:
Bc. Soňa Muzikářová, vedoucí odboru dopravy
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Společnost BUNG CZ + VALBEK – lávka u metra Háje

BUNG CZ s.r.o. (vedoucí sdružení)
se sídlem: V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 27454576
DIČ: CZ27454576
zástupce pro jednání ve věcech smluvních:
Ing. Miroslav Blažek, jednatel
zástupce pro jednání ve věcech technických:
Martin Vácha, obchodní ředitel
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.11.2022 Smlouvu (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je poskytování služeb objednateli, spočívajících v zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP (BOZP) na akci „Oprava stávající lávky u metra Háje ev. č. Pha 11-553“.
2. Tímto právním jednáním se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy formou Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně závazku, a to na změně:
 - Článku 6. Doba plnění, odst. 6.1. Smlouvy
 - Předpokládaná doba plnění výše uvedené veřejné zakázky, tedy prací se zvyšuje o 6 měsíců, tzn., že termín konce plnění zakázky bude dne 15.04.2024 včetně.
 - Článku 7 Úplata, odst. 7.1. Smlouvy
 - Sjednaná odměna za výkon TDS / BOZP se zvyšuje o **404.400,- Kč bez DPH, tzn., že výsledná výše odměny je:**

○ celkem bez DPH	876 200,- Kč
○ výše DPH (21 %)	184 002,- Kč
○ celkem včetně DPH	1 060 202,- Kč
2. Tato změna závazku vyplývajícího ze Smlouvy je nezbytná z důvodu objektivních skutečností souvisejících s realizací stavby, které vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tedy nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Plnění dle původní smlouvy č. SM2200001323 bylo přerušeno v souladu s přerušením prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění Dodatku Smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků.
2. Pokud v tomto Dodatku není výslovně uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem českým právem, především zák. číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v původním znění.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.
5. Objednatel a zhotovitel po přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sjednán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

6. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno v RMČ usnesením č. 0311/13/R/2024 ze dne 27.03.2024 a k jeho podpisu je oprávněn PhDr. Jan Jaroš, 1. místostarosta MČ Praha 11, na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2023/01 – Podpisový řád, v platném a účinném znění.

V Praze dne

za objednatele:

PhDr. Jan Jaroš
1. místostarosta



V Praze dne

za zhotovitele:

Ing. Miroslav Blažek
Ing. Miroslav Blažek
jednatel společnosti

