



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí

Název: **Nemocnice Na Homolce**  
IČO: 00023884  
DIČ: CZ00023884  
Se sídlem: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5  
Zastoupena: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 17734051/0710  
Datová schránka: jb4gp8f

Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních:

dále jen jako „**objednatel**“ na straně jedné

a

Obchodní firma: **BBP Stavby s.r.o.**  
IČO: 03875199  
DIČ: CZ03875199  
Se sídlem: Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7  
Zastoupena:  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 115-1988110297/0100  
Sp. zn.: C 239297  
Datová schránka: ww8ymk3

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Obchodní firma: **KAMI PROFIT, s.r.o.**  
IČO: <sup>1</sup>  
Se sídlem: Pri starom letisku 9219/17, Bratislava, Slovenská republika  
Zastoupena: Ing. Milíнем Kaňuščákem, jednatelem  
Bankovní spojení: VÚB, a.s.  
Číslo účtu: IBAN: SK56 0200 0000 0047 5550 1151,  
SWIFT: SUBASKBX  
Sp. zn.: 36648/B

dále jen jako „**zhotovitel**“ na straně druhé

společně dále jen jako „**smluvní strany**“

<sup>1</sup> KAMI PROFIT, s.r.o. je slovenská společnost



uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## **DODATEK Č. 2** **KE SMLOUVĚ O DÍLO** (dále jen „**dodatek**“)

Smluvní strany uzavřely dne 19. 5. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 7. 2023 na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“) k veřejné zakázce s názvem „**SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NEMOCNICE NA HOMOLCE - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ (OPAKOVANÉ ZADÁNÍ)**“, uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2022-047538 (dále jen jako „**Veřejná zakázka**“), v němž jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka dodavatele uvedeného ve smlouvě na straně zhotovitele.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy dle následujících podmínek:

Při realizaci stavebních prací jsou řešeny rozpory mezi zjištěným skutečným stavem oproti předpokládanému stavu z projektové dokumentace. To má za následek objektivní potřebu víceprací a dodávek nezbytných pro provedení původního předmětu plnění dle smlouvy. Tyto práce jsou nad rámec původního předmětu díla a mají vliv na termín dokončení díla.

I přes tyto skutečnosti, hlavní část předmětu díla (výměna oken, zateplení střech a lehkého obvodového pláště, s tím související interiérové a exteriérové práce) je realizována dle harmonogramu bez prodloužení, zároveň dle harmonogramu provozních odstávek zdravotnických úseků, tedy bez neplánovaného omezení chodu nemocnice.

Z přílohy č.1 „Žádost o posun termínu dokončení díla ve smyslu Smlouvy o dílo ze dne 19.5.2023“ je patrná adekvátnost žádosti o prodloužení termínu, konkrétně a mimo jiné z níže vedených důvodů:

- Zpožděná montáž VZT jednotek na střeše 004, která byla součástí souběžné veřejné zakázky s jiným zhotovitelem, a s tím spojeného objednatelem vynuceného termínového posunu instalace střešního pláště (VZT jednotky jsou instalované na nově realizovanou ocelovou podpůrnou konstrukci s nutnými prostupy střešním pláštěm).
- V návaznosti na zjištěnou vadu projektové dokumentace v návrhu systému hromosvodu si objednatel vyžádal po AD opravu projektové dokumentace. S ohledem na komplexnost nového řešení byla změna zpracována vč. několika kolového zpracovávání připomínek objednatele a odsouhlasena až v polovině února 2024.
- V rámci dodávek vchodových dveří objednatel dospecifikoval kompletační rozsah zabezpečovacích a komunikačních prvků vchodových dveří až v návaznosti na průběžné výstupy zpracovávané studie proveditelnosti „Bezpečnostní generel“. Ze strany zhotovitele nebylo tak možné zajistit výrobu dveří tak, aby v rámci této části díla splnil termíny dané harmonogramem díla.



- Byl zjištěn nevyhovující stav ocelových konstrukcí a zasklení balkónů z hlediska BOZP a statiky. AD zajišťuje statický posudek a návrh změn projektového řešení formou dodávky nových konstrukcí a zasklení. Zároveň je projektově řešeno navýšení rozsahu prací na sanacích výztuže balkónových konzol oproti předpokladu PD. Tyto skutečnosti budou předmětem stanovení a podrobného vyčíslení víceprací. V současné chvíli však není znám přesný rozsah víceprací.
- aj. dle zhotovitelem předložené žádosti o prodloužení, formulované adekvátně vůči zmíněnému rozsahu projektových změn, které zároveň s ohledem na okolnosti objednatel nemohl v době zadání předpokládat.

Předpokládané navýšení ceny díla je ve výši do 5 % původní ceny za dílo bez DPH. Vzhledem k tomu, že v současné době nejsou zhotoveny a odsouhlaseny všechny části rozpočtu, budou tyto předmětem dodatku ke smlouvě po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka a objednatelem.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ dohodly na změně smlouvy v podobě prodloužení termínu zhotovení díla s ohledem na okolnosti, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v době zadání předvídat a které nemění celkovou povahu výše uvedené veřejné zakázky, navýšení původní ceny za dílo, která bude předmětem změny smlouvy po objednatelem odsouhlasení všech změn rozpočtu, a to dle tohoto dodatku.

## Čl. 1 Změny smlouvy

- (1) Obsah čl. 3 odst. (4) smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nebránící užívání díla do 393 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.“*

- (2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

## Čl. 2 Závěrečná ustanovení

- (1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“), ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.
- (2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis tohoto dodatku. V případě, že je dodatek vyhotoven v elektronické podobě, jedná se o jedno vyhotovení s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, porozuměly jeho obsahu a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí

podmínek, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Přílohy:

1. Žádost o prodloužení termínu dokončení díla
2. Aktuální seznam změnových listů schválených a ve schvalování

V Praze dne.....

V Praze dne .....

**Nemocnice Na Homolce**  
MUDr. Petr Polouček, MBA, ředitel  
objednatel

...  
**BBP Stavby s.r.o.**

zhotovitel

....  
**KAMI PROFIT, s.r.o.**  
Ing. Milín Kaňuščák, jednatel  
zhotovitel

KAMI PROFIT, s.r.o., Pri starom letisku 9219/17, 831 07 Bratislava, IČO: 35 943 301  
a  
BBP Stavby s.r.o., Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČO: 03875199

**Nemocnica Na Homolce**  
Roentgenova 37/2,  
150 30 Praha 5  
IČO:00023884

Naša značka  
002/2023/5033

Vybavuje/tel. číslo/email

Miesto/ dátum  
19.03.2024

**VEC: Opätovná žiadosť o posun termínu dokončenia diela v zmysle Smlouvy o dílo zo dňa 19.5.2023**

Vážený obchodný partner,

na základe Smlouvy o dílo zo dňa 19.5.2023 (ďalej len ako „SOD“) realizujú spoločnosti **KAMI PROFIT, s.r.o.** so sídlom Pri starom letisku 9219/17, 831 07 Bratislava, IČO: 35 943 301 a **BBP Stavby s.r.o.**, Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČO: 03875199 (ďalej len ako „Zhotoviteľ“) pre **Nemocnicu Na Homolce**, Roentgenova 37/2, 150 03 Praha 5, IČO: 00023884 (ďalej len ako „Objednávateľ“) verejnú zákazku „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NEMOCNICE NA HOMOLCE - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ (OPAKOVANÉ ZADÁNÍ)“ (ďalej len ako „Dielo“).

V nadväznosti na zaslaný list č. 001/2023/5033 – „Žiadosť o posun termínu dokončenia diela v zmysle Smlouvy o dílo zo dňa 19.5.2023“, ktorý sme Vám zaslali dňa 15.2.2024 a emailovej urgencie zo dňa 28.2.2024 a 11.3.2024 opätovne žiadame o posun/zmenu termínu dokončenia Diela. Vzhľadom na nedoriešené rozpory a skryté vady a aj na nové skutočnosti „ **nevyhovujúci stav zábradlií a madiel, potrebu nutnej sanácie výstuže a betónov balkónov**“ navrhujeme predĺženie termínu dokončenia diela na termín 15.6.2024. Tento termín je navrhnutý vzhľadom na množstvo skrytých vád a rozporov, ktoré nie sú buď doriešené projekčne od AD, alebo stále nie sú schválené ZL na daný rozpor z Vašej strany ako Investora, pričom každým týždňom neschválenia hrozí posun aj tohto navrhovaného termínu.

Upozorňujeme na stav týchto rozporov:

1. **Príprava strechy 004 objektu SO 01 na montáž VZT jednotiek a následne dokončenie strešných vrstiev**
2. **Realizácia bleskozvodu na objekte SO 01 Monoblok**
3. **Dodávka exteriérových dverí a nadväzujúcich stavebných úprav**
4. **Nevyhovujúci stav zábradlií na balkónoch** – dodávka a montáž takého množstva zábradlia bude trvať minimálne 9 – 10 týždňov od podpisu ZL
5. **Sanácia balkónov** – sanačná oprava výstuže a sanačná oprava betónov, na danú zmenu musíme vypracovať ešte ZL, vzhľadom na rozsah môžeme predpokladať realizáciu týchto prác minimálne 7 – 8 týždňov.
6. **Oceľové prestrešenie vstupu pred Kongresovým centrom** – čakáme na projekčný návrh od AD na vypracovanie ZL, aj tu reálne termín dodania vzhľadom na materiály do 8 týždňov od schválenia ZL.



**KAMI PROFIT, s.r.o., Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava**  
*IČO: 35 943 301, IČ DPH: SK 202 202 3872, Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 36648/B*

7. **Exteriérové podhľady 1.NP a 5.NP** – po požiadavke Investora prerábame ZL na realizáciu podhľadu 5.NP

Už na základe tu uvedených informácií je zrejmé, že termín dokončia 15.6.2024 je možné len v prípade, že sa všetky postupy zrýchlia aj zo strany AD a Investora. Na základe tu uvedeného Vás žiadame o vyjadrenie k predĺženiu termínu dokončenia diela podľa platnej SOD. Ďakujem pekne

zástupca BBP stavby s.r.o. a KAMI PROFIT s.r.o.

Príloha č.1: Email zo dňa 28.2.2024

Príloha č.2: Email zo dňa 11.3.2024

**Od:**  
**Odoslané:** pondelok 11. marca 2024 12:18  
**Komu:**

**Kópia:**  
**Predmet:** FW: List žiadosť o posun termínu dokončenia diela

Dobrý deň prajem.

V nadväznosti na zaslaný list č. 001/2023/5033 – „Žiadosť o posun termínu dokončenia diela v zmysle Smlouvy o dílo zo dňa 19.5.2023“, ktorý sme Vám zaslali dňa 15.2.2024 a emailovej urgencie zo dňa 28.2.2024 (viď email nižšie) opätovne žiadame o posun/zmenu termínu dokončenia Diela na naposledy navrhovaný termín 14.6.2024. Tento termín je navrhnutý vzhľadom na množstvo skrytých vád a rozporov, ktoré nie sú ani do dnešného dňa buď doriešené projekčne od AD, alebo stále nie je schválený ZL na daný rozpor z Vašej strany ako Investora, pričom každým týždňom neschválenia hrozí posun tohto termínu. Upozorňujem na stav týchto rozporov:

1. **Príprava strechy 004 objektu SO 01 na montáž VZT jednotiek a následne dokončenie strešných vrstiev** – k dnešnému dňu 11.3.2024 sa zatiaľ nerealizuje, spoločnosť nás dodatočne oslovila na odstránenie azbestu z existujúcej strešnej krytiny, ale tu môžem len predpokladať nejaký nástup a dokončenie, keďže je tu súčinnosť tretej strany firma - verím však **do konca 5.mesiaca** by daná časť mohla byť dokončená.
2. **Realizácia bleskozvodu na objekte SO 01 Monoblok** – do dnešného dňa 11.3.2024 nie je schválený ZL 108 predložený už 19.2.2024, pričom sme upozornili, že vzhľadom na termíny dodávky samotná realizácia bude trvať minimálne 8 týždňov od schválenia ZL. Tu už ohrozujeme aj 2.termín navrhnutý našou spoločnosťou na dokončenie diela.
3. **Dodávka exteriérových dverí a nadväzujúcich stavebných úprav** – dodávka exteriérových dverí bude od spoločnosti od 18.3. do 14.4.2024, pričom nadväzujúce stavebné úpravy budú v prípade súčinnosti Nemocnice na Homolce dokončené do 21.4.2024.
4. **Nevyhovujúci stav zábradlí na balkónoch** – na základe predloženie skice od AD na dodávku nových zábradlí predpokladáme predloženie ZL na dodávku a montáž zábradlí najneskôr do zajtra t.j. utorka 12.3.2024, kde budeme čakať na schválenie z Vašej strany ako Investora. Jednoznačne však viem už dnes povedať termín dokončenia montáže zábradlí a stavebných úprav okolo nich od schválenia ZL – dodávka a montáž zábradlí vzhľadom na množstvo bude 9 týždňov od schválenia ZL, stavebné úpravy za poslednými zábradliami bude do 7 dní, spolu teda dodávka a montáž podľa tohto bude 10 týždňov od schválenia ZL a výrobné dokumentácie. Tu už prekračujeme navrhovaný termín predĺženia dokončenia diela.
5. **Sanácia balkónov** – sanačná oprava výstuže a sanačná oprava betónov, na danú zmenu musíme vypracovať ešte ZL, vzhľadom na rozsah môžeme predpokladať realizáciu týchto prác minimálne 6 – 8 týždňov.
6. **Ocelové prestrešenie vstupu pred Kongresovým centrom** – už 4.týždeň čakáme na projekčný návrh od AD na vypracovanie ZL, aj tu reálne termín dodania vzhľadom na materiály do 8 týždňov od schválenia ZL.
7. **Exteriérové podhľady 1.NP a 5.NP** – po požiadavke Investora prerábame ZL na realizáciu týchto podhládov – predpokladáme predloženie do stredy 13.3.2024, avšak aj pri prácach z tohto ZL je požiadavka na termín dokončenia po schválení ZL do 8 týždňov.

Už na základe tu uvedených informácií je zrejme, že už termín dokončenia 14.6.2024 je možné len v prípade, že sa všetky postupy zrýchlia aj zo strany AD, Investora a nás ako generálneho dodávateľa. Na základe tu uvedeného Vás žiadam o vyjadrenie k predĺženiu termínu dokončenia diela podľa platnej SOD, resp. vytvorenie záväzného HMG dokončenia prác z ZL. Ďakujem pekne

S pozdravom

Obchodný riaditeľ



**KAMI PROFIT, s.r.o.**

Pri starom letisku č. 17, 831 07 Bratislava

Korešpondenčná adresa: Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava

Telefón :



Be friendly to our environment. Please consider the printing of this e-mail. Thanks.

Tento e-mail je určený výhradne jeho adresátovi/adresátom a môže obsahovať informácie, ktorých ochrana je vyžadovaná alebo umožňovaná právnymi predpismi, alebo sú považované za obchodné tajomstvo.

V prípade, že ste tento obdržali omylom, bezodkladne informujte jeho odosielateľa a túto správu, jej prílohy a prípadne kópie hneď vymažte. Akákoľvek forma použitia, distribúcia, zverejnenie, kopírovanie, reprodukcia a šírenie tohto emailu je zakázané.



PRÍLOHA e. 1

**From:**

**Sent:** Wednesday, February 28, 2024 11:16 AM

**Subject:** RE: List žiadosť o posun termínu dokončenia diela

Dobry deň prajem.

Dňa 15.2.2024 sme Vám zaslali list č.001/2023/5033 - „Žiadosť o posun termínu dokončenia diela v smysle Smlouvy o dílo zo dňa 19.5.2023“, kde sme Vás ako zástupcov Objednatele – Nemocnice na Homolce upozornili na skutočnosť, že pri realizácii verejnej zákazky „Snížení energetické náročnosti budov Nemocnice na Homolce – zateplení objektu (opakované zadání)“ vzhľadom na nepredvídateľné rozpory skutočnosti a Projektovej dokumentácie sme Vás upozornili na skryté vady projektu, ktoré je nutné doriešiť dopracovaním Projektovej dokumentácie, vypracovaním Zmenových listov a následne po odsúhlasení aj zrealizovať, pričom už 15.2.2024 bolo preukázateľne zrejmé, že to nie je možné dokončiť do konečného termínu dokončenia diela podľa platnej SOD, t.j. do 9.4.2024. V danom liste sme Vám ako Objednateli navrhli podľa nás reálny termín dokončenia diela a to 31.5.2024.

Ako najzávažnejšie rozpory sme v danom liste uviedli:

- 1. Príprava strechy 004 objektu SO 01 na montáž VZT jednotiek a následne dokončenie strešných izolácií** – k dnešnému dňu 28.2.2024 stále nie je dohodnutý finálny postup realizácie na vypracovanie a predloženie Zmenového listu s dopadom na cenu a zmenu termínu dokončenia diela. Len na samotnú realizáciu všetkých prác v tomto prípade predpokladáme 8 – 10 týždňov.



2. **Realizácia bleskozvodu na objekte SO 01 Monoblok** – v zaslanom liste sme predpokladali predloženie „ZL108 SO 01 Hromosvod zmena“ dňa 16.2.2024, následne sa nám podarilo zaslať na schválenie tento ZL108 až dňa 19.2.2024, pričom do dnešného dňa 28.2.2024 nie je schválený a z tohto dôvodu nie možné ani objednať dodávku materiálu. V ZL 108 sme zároveň upozornili, že termín dodania je odhadom do 8 týždňov od schválenia ZL, čo je opätovne už po konečnom termíne dokončenia diela podľa platnej SOD.
3. **Dodávka exteriérových dverí a nadväzujúcich stavebných úprav** – podľa zaslaného HMG dodávateľa dverí budú posledné dvere dodané už po termíne dokončenia diela a to 13.4.2024, pričom následne treba dokončiť ešte všetky exteriérové a interiérové práce nadväzujúce na montáž dverí, čo sme odhadovali na 14 dní.
4. **Nevyhovujúci stav zábradlí na balkónoch** – daný stav bol potvrdený aj AD a statikom, pričom čakáme na vypracovanie Projektovej dokumentácie na dodávku a montáž nových zábradlí. Vypracovanie ZL po predložení odhadujeme na 7 – 14 dní, následná dodávka však vzhľadom na rozsah bude až do 10 týždňov.
5. **V bode 5.** sme uvádzali ďalšie naviac práce 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 na základe predložených ZL, pričom ani jeden z týchto ZL nie je do dnes schválený a nie je možné pokračovať v daných prácach, čo posúva aj konečný termín ukončenia diela podľa platnej SOD.
6. Dňa 23.2.2024 a následne dňa 25.2.2024 sme Vás písomne aj so zaslaním fotografií upozornili podľa nás ako GD **na nebezpečný stav betónov a výstuže balkónov na 5., 6., 7., 8. NP**, pričom boli pozastavené práce na vypravovaní daných konštrukcií do doby posúdenia statikom AD, čo by sa malo uskutočniť dnes 28.2.2024 o 13:00 hod. Máme za to na základe už predbežného vyjadrenia statika, že aj tu bude zmena oproti platnej PD, pričom aj tento rozsah bude treba oceniť ZL a následne sa výrazne zmení (zväčší rozsah) sanácie, čo určite opätovne posunie termín dokončenia diela, keďže na tieto práce nadväzujú ďalšie stavebné práce v zmysle PD a TP.

Na základe tu uvedených skutočností Vás opätovne objektívne chceme požiadať o posun/zmenu konečného termínu ukončenia diela v zmysle SOD na termín, ktorý zodpovedá skutočnému stavu – dnes by sme navrhli vzhľadom na aktuálny stav termín 14.6.2024.

S pozdravom

Obchodný riaditeľ



**KAMI PROFIT, s.r.o.**

Pri starom letisku č. 17, 831 07 Bratislava

Korešpondenčná adresa: Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava



Be friendly to our environment. Please consider the printing of this e-mail. Thanks.

Tento e-mail je určený výhradne jeho adresátovi/adresátom a môže obsahovať informácie, ktorých ochrana je vyžadovaná alebo umožňovaná právnymi predpismi, alebo sú považované za obchodné tajomstvo.

Stavba:		SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NEMOCNICE NA HOMOLCE – ZATEPLENÍ OBJEKTŮ		
Seznam ZMĚNOVÝCH LISTŮ				
Objednavatel:	Nemocnice Na Homolce		Stav	Poznámka
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o. + KAMI PROFIT, s.r.o.			
ZL2rev.1	SO01 - KLÍČKY WICONA WICTOUCH (hranatý design)		schváleno a podepsáno	
ZL4rev.1	SO01 MONOBLOK ZMĚNA POZICE VÝVODU KABELU MAGNETŮ A DOPLNĚNÍ MAGNETŮ 1.NP		schváleno a podepsáno	
ZL5	SO02 ODSEKÁNÍ OBKLADŮ		schváleno a podepsáno	
ZL6	Změna izolace střech 002, 003, 004		schváleno a podepsáno	
ZL7	Vícepráce izolace střech SO09, SO10, SO14, SO15		schváleno a podepsáno	
ZL8	Vícepráce foukaná izolace SO09, SO10		schváleno a podepsáno	
ZL9	PET VZT x07,x09,x18 vícepráce		schváleno a podepsáno	
ZL10	Změna světlovody SO 03 PET		schváleno a podepsáno	
ZL11	Zrušení patinace měděného plechu		schváleno a podepsáno	
ZL12	SO01 Demontáž podhledu S PH08		schváleno a podepsáno	
ZL13	SO02 Demontáž pryžových dešek střech ST01,ST02,ST03		schváleno a podepsáno	
ZL14	Podchod pro 0. Etapu - síť + lešení		schváleno a podepsáno	
ZL15	Záměna Bondu v nepřehledných MIV za habito desky		schváleno a podepsáno	
ZL16	SO02 Kongresové centrum - Doplnění magnetů na okna + doplnění druhého magnetu na 1.NP		schváleno a podepsáno	
ZL17	SO03 PET centrum - Doplnění magnetů na okna + doplnění druhého magnetu na 1.NP		schváleno a podepsáno	
ZL18	SO 02 - Doplnění klíček		schváleno a podepsáno	
ZL19	SO 03 - Doplnění klíček		schváleno a podepsáno	
ZL20 rev.2	SO01 rev.2 změna výbavy dveří etapa 0		schváleno a podepsáno	
ZL21	SO03 PET centrum odpočet nerealiz. prací		schváleno a podepsáno	
ZL22	SO01 Odstranění T profilů		schváleno a podepsáno	
ZL23	SO01 - Vytvoření podkladů pro kotvení pásových oken		schváleno a podepsáno	
ZL24alt3	Montáž a dodávka podhledu SO01 S PH08 - Sendvičové panely		schváleno a podepsáno	

ZL24alt4 dodatek 1	Montáž a dodávka podhledu SO01 5 PH08 - Sendvičové panely		ve schvalování	
ZL25	Demontáž zastínění a odpočet prací panelů		schváleno a podepsáno	
ZL26	SO 01 Odpočet prací azbest		schváleno a podepsáno	
ZL27	SO02 - Kongresové centrum - dodávka a montáž dlažby Flamenco FLM06 Red Natural na rampu, vstup do kongresového sálu se schodištěm, vstup z jižní strany (GAMA)		ve schvalování	
ZL28 rev.3	SO02 Změna výbavy dveří Etapa 5 ( část )		schváleno a podepsáno	
ZL28 rev.4	SO02 Změna výbavy dveří Etapa 5 ( 2.část)		schváleno a podepsáno	
ZL29 rev.3	SO03 Změna výbavy dveří Etapa 5		schváleno a podepsáno	
ZL30	SO01-Odstranění oplechování z lamel vr.roštu strojovně na střeše 004 - vícepráce		schváleno a podepsáno	
ZL31	SO03 PET vícepráce žlaby slaboproud		schváleno a podepsáno	
ZL32	SO01 - Vícepráce po změně v 0.etape - změny v položkách výplní OP17, OP19		schváleno a podepsáno	
ZL33	SO 01 změna přípravy podkladu pod vnější obklad stěn (Monoblok)		schváleno a podepsáno	
ZL34	Změna elox.plechů za lakované		schváleno a podepsáno	
ZL35	Navýšení atiky na střeše SO 14		schváleno a podepsáno	
ZL36	střecha 002 odvodnění přes atiku		schváleno a podepsáno	
ZL37	SO 02 změna přípravy podkladu pod vnější obklad stěn ( Kongres.centrum )		schváleno a podepsáno	
ZL38	Vrtání otvorů pro světlovody na PETku - vícepráce		schváleno a podepsáno	
ZL39	SO01 - Vytvoření podkladu pro kotvení oken ( mimo pásových )		schváleno a podepsáno	
ZL40	SO02 - Vytvoření podkladu pro kotvení, pásových oken		schváleno a podepsáno	
ZL41	SO 01 - Dod.+mont. chybějícího profilu pod atikou pro kotvení oken		schváleno a podepsáno	
ZL42	SO02,03 - KLIČKY WICONA WICTOUCH (hranatý design )		schváleno a podepsáno	
ZL43	Úprava otváracího LOP, doplnění balkonových dveří do fasády LP 06		schváleno a podepsáno	
ZL44rev.2	SO01 změna protipož. parapetových pásů		schváleno a podepsáno	
ZL46REV1	PET - Změna min.vlna s podlouhlým vláknem na kolmé vlákno 200mm ( zatepl.+obklad) + obklad na boční stěně		schváleno a podepsáno	
ZL47	SO01 Monoblok - oprava části špalet		schváleno a podepsáno	

ZL48	SO 02 - Tepelná izolace valcové střechy kongresu		schváleno a podepsáno	
ZL49	ZL_49_SO01 úprava VZT střecha 002		schváleno a podepsáno	
ZL50	SO01 - změna keramických obkladů 100/200 na rozměr 1200/600		schváleno a podepsáno	
ZL51	SO01 - Sanační vpusti a komínky na střeších		schváleno a podepsáno	
ZL52	SO02 - Sanační vpusti a komínky na střeších		schváleno a podepsáno	
ZL53	SO03 - Sanační vpusti a komínky na střeších		schváleno a podepsáno	
ZL54	SO01 - listy pro osazení kabelů		schváleno a podepsáno	
ZL55	SO01,SO02 - podružné rozvaděče		schváleno a podepsáno	
ZL56	SO03 - Elektroinstalační více a méně práce		schváleno a podepsáno	
ZL57rev.1	SO01 - změny oken v etapě 1		schváleno a podepsáno	
ZL58rev.1	SO02,03 - změny oken v etapě 5		schváleno a podepsáno	
ZL59	SO03 PET střechy vícepráce		schváleno a podepsáno	
ZL60	SO 01 - VZT - chybějící položky na fasádě ve výkazu výměr		schváleno a podepsáno	
ZL61	SO01 Doplnění magnetů 4.NP,5NP		schváleno a podepsáno	
ZL62	Obklady velká a malá výtahnice		schváleno a podepsáno	
ZL63	SO02 Valcová střecha - změna podklad .kotvení		schváleno a podepsáno	
ZL64	SO01 - vícepráce zelené střechy v malém atriu, střechy jídelny		schváleno a podepsáno	
ZL65	SO02 Elektroinstalační více a méněpráce		schváleno a podepsáno	
ZL66	Střecha 010 strojovna - vícepráce		schváleno a podepsáno	
ZL67	SO01 - Vytvoření ochrany chodníku v 1.etapě		schváleno a podepsáno	
ZL68 rev.2	SO 01 - Změna výbavy dveří etapa 1		schváleno a podepsáno	
ZL69 rev.2	SO 01 -Změna výbavy dveří etapa 2( část )		schváleno a podepsáno	

ZL69 rev.3	SO 01 -Změna výbavy dveří etapa 2 (2 část )		schváleno a podepsáno	
ZL70 rev.2	SO 01 -Změna výbavy dveří etapa 3		schváleno a podepsáno	
ZL71	SO01 Doplnění 2.magnetu etapa 2B 3.NP		schváleno a podepsáno	
ZL72	SO01 Foukaná izolace nad vstupem a atriem		schváleno a podepsáno	
ZL73	SO01 nové okno E205a		schváleno a podepsáno	
ZL74	PET zabr. ZV6 vícepráce		schváleno a podepsáno	
ZL75	SO02 změna žlaby, svody Pzn na Cu		schváleno a podepsáno	
ZL76	SO01 Vícepráce překlád LP21 1.NP jídelna		schváleno a podepsáno	
ZL77	SO 02 zateplení 1.PP kolmé vlákno		schváleno a podepsáno	
ZL78	SO01 nové okno 1.etapa -ON43b		schváleno a podepsáno	
ZL79rev.2	SO01-změny oken v etapě 2		schváleno a podepsáno	
ZL80	SO01 Vytvoření překládu pro kotvení oken 5. NP		schváleno a podepsáno	
ZL81	SO01 Osazení oken z exteriéru - 3.etapa		schváleno a podepsáno	
ZL82	SO01 Vícepráce překlád terasa		schváleno a podepsáno	
ZL83	SO01 podklad pro kotvení LOP 6 .NP LP03		schváleno a podepsáno	
ZL84	SO 01 Elektroinstalační práce na základě skutečnosti		schváleno a podepsáno	
ZL85rev.1	rev.1 -SO01 Změna výbavy dveří ostatní		schváleno a podepsáno	
ZL86	SO01 - Změna min.vlna kolmé vlákno zat.6		schváleno a podepsáno	
ZL87	SO 01 podhled SPH02 změna na MW140 mm		schváleno a podepsáno	
ZL88	SO02 zachytávače sněhu valcová střecha		schváleno a podepsáno	
ZL89	SO01 Doplnění interiérových žaluzií velké štrium sever 6np (CCH CHIP)		schváleno a podepsáno	
ZL90	SO01 - Doplnění automatických dveří SO01 2.NP - sanitky zádveří - DD A1		schváleno a podepsáno	
ZL91	SO01 Změna okno míst.317 op27		schváleno a podepsáno	
ZL92 rev. 1	SO03 - Pet Centrum - Dodávka a montáž nového loga		ve schvalování	

ZL93	SO 01 Odpad SDK		schváleno a podepsáno	
ZL94	SO 02 Záměna keramického obkladu pod válcovou střešou za měděné oplechování		schváleno a podepsáno	
ZL95	SO 02 Doplnění oplechování z mědi na pilíře Kongresového centra		schváleno a podepsáno	t
ZL96	SO 01 - Odpočet dveří		schváleno a podepsáno	
ZL97	SO01 pohled SPH09 zateplení hr. 240 MW		schváleno a podepsáno	
ZL98	SO 01 LOP doplnění 12 ks otvírek LP04,LP05		schváleno a podepsáno	
ZL99	SO01 Monoblok - Osazení oken z exteriéru dle požadavku investora v 2.etapě (OP107)		schváleno a podepsáno	
ZL103	SO02 - Přístěšek před kongresové centrum 1. PP - Výrobní dokumentace		ve schvalování	
ZL107	SO 01 - Doplnění druhého magnetického kontaktu na okna v etapě 3, západ 4. NP (lékárna). Místoposti A451, A451a, A452, A453		schváleno a podepsáno	
ZL108	SO01 - Hromosvod - změna na základě revidované PD z důvodu osazení FVE		ve schvalování	
ZL109	SO01 - Dotčení balkonových stěn pro osazení balkonových oken, demontáž a uložení skleněných dělících stěn balkónů		ve schvalování	
ZL111	SO01 - Osazení oken z exteriéru dle požadavku investora v etapě 4A - 2.NP (OP16 - 6ks)		ve schvalování	
ZL112	SO01 - Podepření lávky u gynekologie		schváleno a podepsáno	
ZL113	SO01 - Demontáž rámu, stojek a madel zábradlí balkónů sever, východ, západ 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, celkem délka profilů 974 m. Demontáž skel výplní zábradlí		ve schvalování	
ZL 114 rev.2	SO01 - Vícepráce automatické dveře a okna se žaluziemi do rekonstruovaných prostor CHIR JIP v 5. NP		ve schvalování	
ZL116	SO01 - Dodávka a montáž zábradlí a madel na balkónech 4A a 4B etapy vzhledem na nevyhovující původní zábradlí a madla		ve schvalování	