

# Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

## Název zakázky: „Rekonstrukce dopravní Teplice nad Metují město“

### Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3809/2023

číslo jednací: 2963/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5523530019

a

#### **Společnost „Rekonstrukce dopravní Teplice“**

se sídlem: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02  
Pardubice

Založená společníky:

#### **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

zastoupená Ing. Pavlem Špinlerem, členem představenstva  
(vedoucí společník)

a

#### **STARMON s.r.o.**

Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČO: 49285751

DIČ: CZ49285751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4338  
zastoupená Ladislavem Mikuleckým, vedoucím obchodního  
střediska na základě plné moci  
(společník)

Zastoupená na základě plné moci obsažené ve smlouvě o společnosti ze dne 04. 09. 2023  
společností Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530  
02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
spisová značka B 1441

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Pavlem Špinlerem, členem představenstva

#### **Korespondenční adresa:**

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, Zelené Předměstí

530 02 Pardubice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 2023/1011/0764

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo na zhotovení  
stavby s názvem Rekonstrukce dopravní Teplice nad Metují město, která nabyla účinnosti dne  
5. 10. 2023.

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem  
být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

## **1. PŘEDMĚT DODATKU**

1.1 Smluvní strany prohlašují, že Zhotovitel obdržel pokyn Objednatele, kterým tento  
přerušil ke dni 19.1.2024 práce na Díle v souladu s ust. čl. 3.7 Obchodních podmínek a  
následně tento obdržel pokyn Objednatele k opětovnému obnovení prací na díle k datu  
19.3.2024. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na adekvátním  
prodloužení lhůty pro předání Díla, což činí prostřednictvím tohoto dodatku.

## **2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO**

2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících  
změnách smlouvy o dílo.

### **a. Smluvní strany mění čl. 3. Smlouvy - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

Smluvní strany mění čl. 3.7, který nově zní takto:

*„3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli  
Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém  
v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je  
rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí  
plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 2.1.1 Přílohy  
č. 2 b) Smlouvy.**

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 14 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **8 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **6 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

**Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje, která se týká „SO 11-10-01.1-“, bude provedena do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.“**

#### **b. Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění**

Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění dle dodatku č. 2, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku.

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu mohly vzniknout v důsledku změny termínů plnění, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.5 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:  
Příloha č. 1 **Harmonogram postupu prací** dle dodatku č. 2

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.**

V Praze 4.4.2024

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

V Pardubicích 22.3.2024

.....  
**Ing. Pavel Špinler**

člen představenstva  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

V Chocni 21.3.2024

.....  
**Ladislav Mikulecký**

STARMON s.r.o.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

**Harmonogram postupu prací – ve znění dodatku č. 2**