



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

ev. číslo objednatele: 001/OVZ/22/109-OD
ev. číslo VZ: OŘP-17/21

DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19.12.2022

mezi:

OBJEDNATELEM			
Název:	Fakultní nemocnice Ostrava		
Sídlo:	17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba		
IČ:	008 43 989	DIČ:	CZ00843989 je plátcem DPH
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90			
Zastoupena:	MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem FN Ostrava		
Bankovní spojení:	ČNB: 65137761/0710 ČNB: 43 - 65137761/0710		

a

ZHOTOVITELEM			
<i>u právnické osoby</i>			
Obchodní firma:	GEOSAN GROUP a. s.		
Sídlo:	U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III		
IČ:	281 69 522	DIČ:	CZ28169522 je plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459			
Jednající:	Luděk Kostkou, předsedou představenstva a Ivanem Havlem, členem představenstva		
Bankovní spojení:	PPF banka a.s. č.ú. 2040770009/6000 ČSOB a.s. č.ú. 117830833/0300 Česká spořitelna a.s. č.ú. 6446732/0800		



Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

ev. číslo objednatele: 001/OVZ/22/109-OD
ev. číslo VZ: OŘP-17/21

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.12.2022, evidenční číslo 001/OVZ/22/109 – OD (dále jen „**Dodatek č. 5**“).

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 19.12.2022, 001/OVZ/22/109 – OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provést práce na akci pod názvem „**Rekonstrukce stávajících prostor pro dva arytmologické sály**“.

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „**méněpráce**“). Předmětem tohoto Dodatku č. 5 je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
2. V návaznosti na provedení víceprací, méněprací a posun termínu plnění se dosavadní **ustanovení článku VI. Cena a platební podmínky, odstavce 1.** Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

VI.

Cena a platební podmínky

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na ceně:

Celková cena bez DPH	59.200.118,83 Kč
DPH ve výši	12.432.024,95 Kč
Celková cena vč. DPH ve výši	71.632.143,78 Kč

3. Přesná specifikace víceprací a méně prací, navýšení ceny o 1.669.748,02 Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 1.911.684,09 Kč bez DPH je zaznamenáno ve Oznámení o změně akce č. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 a 46, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 5 (dále jen „**Příloha č. 1**“).
4. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 5 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
2. Dodatek č. 5 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 5 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

ev. číslo objednatele: 001/OVZ/22/109-OD
ev. číslo VZ: ORP-17/21

4. Dodatek č. 5 je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopise s platností originálu nebo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 je Příloha č.1 – Oznámení o změně akce č. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 a 46.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 5 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 - Oznámení o změně akce č. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 a 46

V Ostravě, dne

MUDr. Jiří Havrlant
Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2024.04.03
17:09:22 +02'00'

Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel

V Praze

dne



Luděk Kostka
Digitální podpis:
03.04.2024 12:19:16

GEOSAN GROUP a. s.
Luděk Kostka,
předseda představenstva





Ivan Havel
Digitální podpis:
03.04.2024 12:13:09

GEOSAN GROUP a. s.
Ivan Havel,
člen představenstva

Oznámení o změnách akce č. 36.

Identifikační údaje akce			
Název		Rekonstrukce stávajících prostor pro dva arytmologické sály, FNO	
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		GEOSAN GROUP a.s.	
Adresa		U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín	
Oznámení vystavil:			
Zhotovitel			
Navrhované změny akce			
Odečet neprováděných prací.			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Během stavby vznikly upřesňující požadavky na rozsah realizace předmětných položek. Bude realizována změna typu zrcadla v míst. č. A01.51, odpočet podstatné části bourání stávající dlažby a realizace nové dlažby v chodbě míst. č. A01.02 včetně dilatace a přesunů sutí, změna pohledu ve skladě archivu, míst. č. A02.04b.. Práce nejsou nezbytné k dokončení díla. Potřeba těchto prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	PD – zak.č. 47-2018, ze dne 02-2019	
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☒
Cena méněpráci bez DPH:		Cena vícepráci bez DPH:	
-654 396,39 Kč		66 243,59 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			

-588 152,80 Kč	-588 152,80 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	-123 512,09 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	-711 664,89 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	 Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 , vedoucí projektového týmu ZPSO 19.3.2024	
Stanovisko TDI:	
Stanovisko projektanta stavby:	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací 2. Rekapitulace	

Oznámení o změnách akce č. 37.

Identifikační údaje akce

Název

Rekonstrukce stávajících prostor pro dva arytmologické sály, FNO

Objednatel:

Název

Fakultní nemocnice Ostrava

Adresa

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba

Zhotovitel

Název

GEOSAN GROUP a.s.

Adresa

U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Oznámení vystavil:

Zhotovitel

Navrhované změny akce

Slaboproud - .

Zdůvodnění navrhovaných změn

Vývojem stavby vzniklo zpřesňující zadání zdravotnické techniky, na základě kterého bude realizováno doplnění Slaboproudu: Strukturované kabeláže – doplnění dvojzásuvek a karty UPS včetně prodloužení signalizace mediaplýnů, Videointegrace – doplnění datového a optického patchcordu včetně napájecích kabelů a Kabelové trasy budou doplněny o krabice pro spojky signalizací mediaplýnů..

Práce jsou nezbytné k dokončení díla a jejich projektová příprava nemohla být předpokládána. Potřeba těchto prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

PD – zak.č. 47-2018, ze dne 02-2019

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☒

odstavec 7, § 222 ☐

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

-0,00 Kč


88 984,33 Kč

Výsledná cena změn bez DPH:

88 984,33 Kč	88 984,33 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	18 686,71 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	107 671,04 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	 Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 vedoucí projektového týmu ZPSO	18.3.2024
Stanovisko TDI:	
Stanovisko projektanta stavby:	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací 2. Rekapitulace	

Oznámení o změnách akce č. 38.

Identifikační údaje akce			
Název		Rekonstrukce stávajících prostor pro dva arytmologické sály, FNO	
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		GEOSAN GROUP a.s.	
Adresa		U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín	
Oznámení vystavil:			
Zhotovitel			
Navrhované změny akce			
Změna klinické signalizace.			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Během stavby vznikly upřesňující požadavky na změnu klinické signalizace a bude realizována změna klinické signalizace u medicínálních plynů, původní signalizace měla být připojena na původně navržený panel MP10. Z důvodu změny nového typu panelu ESCAD, musí být realizována úprava propojení signalizace v operačních sálech. Potřeba těchto prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
Odkazy na		specifikaci:	
		na výkresy:	PD – zak.č. 47-2018, ze dne 02-2019
		na rozpočtové podklady:	
		na jinou část smlouvy:	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒
			odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněpráci bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-57 287,70 Kč		72 772,45 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			

15 484,75 Kč	15 484,75 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	3 251,80 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	18 736,55 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	 Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 , vedoucí projektového týmu ZPSO 18.3.2020	
Stanovisko TDI:	Podpis TDI:
	22 - 03
Stanovisko projektanta stavby:	Podpis projektanta
	22 - 03 - 2020
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací 2. Rekapitulace	


Oznámení o změnách akce č. 39.

Identifikační údaje akce			
Název		Rekonstrukce stávajících prostor pro dva arytmiologické sály, FNO	
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		GEOSAN GROUP a.s.	
Adresa		U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín	
Oznámení vystavil:			
Zhotovitel			
Navrhované změny akce			
Odkop a úprava svahu vč. kanalizace.			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Úprava svahu byla provedena dle projektové dokumentace, řádně a ve stanoveném termínu. I přes to, bylo počátkem ledna 2024 zjištěno, že vlivem nepředvídatelných okolností, jakými jsou působení povětrnostních vlivů, náhodné nalezení skládky stavební suti (zjištěno po odtěžení původního terénu) a objeveného, již nefunkčního vodovodního potrubí, došlo k sesunutí části svahu. Vzhledem k tomu, že situace byla zástupci objednatele vyhodnocena jako havarijní stav a nepřijatelná míra rizika (ohrožení zdraví a života pacientů v důsledku závažného poškození potrubí VZT) měla přímý vliv na fungování provozů FNO - konkrétně ORIM 4, operační sál 13, 14, 16, a centrální vstup do FNO, bylo nutno tuto krizovou situaci bezodkladně řešit. Hrozilo akutní nebezpečí sesuvu svahu na potrubí VZT, vedeného po fasádě budovy, nacházející se v bezprostřední blízkosti upraveného svahu. Na základě požadavku Objednatele, Zhotovitel i za cenu zvýšených nákladů urychleně zajistil potřebnou techniku a pracovní sílu k zabezpečení svahu tak, aby došlo k odvrácení rizika ohrožení zdraví a života pacientů FNO. Z těchto důvodů a také s ohledem na nedostatek volných kapacit na trhu, nebylo možné dodržet ceny sjednané dle platné SoD. Potřeba realizace těchto prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí řádného hospodáře nemohl nijak předvidat. V žádném případě se nejedná o sesunutí svahu v důsledku dříve nekvalitně provedených prací Zhotovitelem a taktéž se nejedná o práce vyvolané reklamací Objednatele, jejichž případné náklady jdou k tíži zhotovitele. Provedené práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:		PD – zak.č. 47-2018, ze dne 02-2019	
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		946 499,82 Kč	

946 499,82 Kč	946 499,82 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	198 764,96 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	1 145 264,78 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz 22-03-2024	
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[redacted], vedoucí projektového týmu ZPSO	22.3.2024 [redacted]
Stanovisko TDI:	[redacted]
Stanovisko projektanta stavby:	[redacted]
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací 2. Rekapitulace	


Oznámení o změnách akce č. 40.

Identifikační údaje akce			
Název		Rekonstrukce stávajících prostor pro dva arytmologické sály, FNO	
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		GEOSAN GROUP a.s.	
Adresa		U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín	
Oznámení vystavil:			
Zhotovitel			
Navrhované změny akce			
Silnoproudé elektroinstalace - doplnění svítidel			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
S ohledem na bezpečnost prostor ve 2PP – přístup ke strojovně VZT a přilehlých místnostem, bylo rozhodnuto o doplnění 4 ks nástěnných svítidel pro chodbu místnost A02.02 ve 2.PP. Práce jsou nezbytné k dokončení díla a jejich projektová příprava nemohla být předpokládána. Potřeba těchto prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
Odkazy na		specifikaci:	
		na výkresy:	PD – zak.č. 47-2018, ze dne 02-2019
		na rozpočtové podklady:	
		na jinou část smlouvy:	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐
			odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		15 755,58 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			

15 755,58 Kč	15 755,58 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	3 308,67 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	19 064,25 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	 Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 , vedoucí projektového týmu ZPSO 18.3.2024	
Stanovisko TDI:	Podpis TDI:
	22 -03- 2024
Stanovisko projektanta stavby:	Podpis projektant
	22 -03- 2024 ^{ng.}
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací 2. Rekapitulace	


Oznámení o změnách akce č. 41.

Identifikační údaje akce			
Název		Rekonstrukce stávajících prostor pro dva arytmologické sály, FNO	
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		GEOSAN GROUP a.s.	
Adresa		U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín	
Oznámení vystavil:			
Zhotovitel			
Navrhované změny akce			
Dovoz zeminy - uložení.			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
S ohledem na stanovisko geotechnika ze dne 2.2.2024 bude nutné na změněný sklon svahu před objektem FNO, u vedlejšího vstupu k arytmologickým sálům, provést terénní úpravy a následně hydroosev. Práce jsou nezbytné k dokončení díla a jejich projektová příprava nemohla být předpokládána. Potřeba těchto prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
Odkazy na		specifikaci:	
		na výkresy:	PD – zak.č. 47-2018, ze dne 02-2019
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		22 500,00 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			

22 500,00 Kč	22 500,00 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	4 725,00 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	27 225,00 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	 Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 vedoucí projektového týmu ZPSO	22. 3. 2024
Stanovisko TDI:	Podpis TDI:
Stanovisko projektanta stavby:	Podpis projektanta 22 -03- 2024 Ing.
Seznam příložených dodatků:	
1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací 2. Rekapitulace	



Oznámení o změnách akce č. 42.

Identifikační údaje akce			
Název	Rekonstrukce stávajících prostor pro dva arytmologické sály, FNO		
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	GEOSAN GROUP a.s.		
Adresa	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		
Oznámení vystavil:			
Zhotovitel			
Navrhované změny akce			
Kontrolní ovladač pro chiller.			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Dle požadavku vedoucího čtyř VZT FNO bude dodán a namontován kontrolní ovladač pro chiller Daikin. Práce jsou nezbytné k dokončení díla a jejich projektová příprava nemohla být předpokládána. Potřeba těchto prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	PD – zak.č. 47-2018, ze dne 02-2019	
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		17 641,80 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			

17 641,80 Kč	17 641,80 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	3 704,78 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	21 346,58 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava  Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz	
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Ing. Henryk Mandryš  3. 2024	
Stanovisko TDI:	Podpis TDI:  22 -03- 2024
Stanovisko projektanta stavby:	Podpis projektanta  22 -03- 2024 Ing.
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací 2. Rekapitulace	




Oznámení o změnách akce č. 43.

Identifikační údaje akce			
Název	Rekonstrukce stávajících prostor pro dva arytmologické sály, FNO		
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	GEOSAN GROUP a.s.		
Adresa	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		
Oznámení vystavil:			
Zhotovitel			
Navrhované změny akce			
Doplnění ochranných prvků.			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
S ohledem na uvažovaný provoz v arytmosálech, zejména na manipulace s postelemi s pacienty, bylo rozhodnuto o ochraně rohů a stěn systémovými prvky v dodatečných místech. Práce jsou nezbytné k dokončení díla a jejich projektová příprava nemohla být předpokládána. Potřeba těchto prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	PD – zak.č. 47-2018, ze dne 02-2019	
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		9 165,10 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			

9 165,10 Kč	9 165,10 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	1 924,67 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	11 089,77 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	 Ing. Marek Veselý / 22-03-2024 náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 , vedoucí projektového týmu ZPSO 18.3.2024	
Stanovisko TDI:	Podpis TDI: 22-03-2024 
Stanovisko projektanta stavby:	Podpis projektanta stavby: 22-03-2024 Ing. Luděk 
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací / méněprací 2. Rekapitulace	

Oznámení o změnách akce č. 44.

Identifikační údaje akce			
Název		Rekonstrukce stávajících prostor pro dva arytmologické sály, FNO	
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		GEOSAN GROUP a.s.	
Adresa		U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín	
Oznámení vystavil:			
Zhotovitel			
Navrhované změny akce			
Dotěsnění technologie SIEMENS.			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
S ohledem na uvažovaný provoz v arytmosálech, zejména na požadavek čistého prostředí, bylo rozhodnuto o realizaci lemovacího prvku pro dotěsnění stativu SIEMENS k podhledu. Práce jsou nezbytné k dokončení díla a jejich projektová příprava nemohla být předpokládána. Potřeba těchto prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
Odkazy na		specifikaci:	
		na výkresy:	PD – zak.č. 47-2018, ze dne 02-2019
		na rozpočtové podklady:	
		na jinou část smlouvy:	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐
			odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		2 633,50 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			

2 633,50 Kč	2 633,50 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	553,04 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	3 186,54 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	 Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz 22-03-2024
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 , vedoucí projektového týmu ZPSO 19.3.2024 	
Stanovisko TDI:	Podpis TDI: 22-03-2024 
Stanovisko projektanta stavby:	Podpis projektanta: Ing. 
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací / méněprací 2. Rekapitulace	

Oznámení o změnách akce č. 46

Identifikační údaje akce			
Název		Rekonstrukce stávajících prostor pro dva arytmologické sály, FNO	
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		GEOSAN GROUP a.s.	
Adresa		U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín	
Oznámení vystavil:			
Zhotovitel			
Navrhované změny akce			
Vedlejší a ostatní náklady			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Prodloužení Vedlejších nákladů – pol.č. 1, 3, 5, 7 a 8 o prodloužení termínu výstavby, nezapříčiněnou zhotovitelem. Práce jsou nezbytné k dokončení díla. Potřeba těchto prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
Odkazy na			
specifikaci:			
na výkresy:		PD – zak.č. 47-2018, ze dne 02-2019	
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-1 200 000,00 Kč		427 551,85 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			

-772 448,15 Kč	-772 448,15 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	-162 214,11 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	-934 662,26 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	 Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele:  vedoucí projektového týmu ZPSO 22.3.2024	
Stanovisko TDI:	Podpis TDI: 
Stanovisko projektanta stavby:	Podpis projektanta Ing. L.
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací 2. Rekapitulace	