

Číslo smlouvy objednatele: 1613/2020/2024/OI/VZ/1
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P20V00173237

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouva příkazní č. 1613/2020/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Zastoupeno náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

Sweco a.s.

se sídlem: Tábořská 31, 140 16 Praha 4
zastoupena představenstvem složeným z:
Ing. Jana Krejčíka, Ph.D., předsedy představenstva
Ing. Vladimíra Mikule, místopředsedy
představenstva
Ing. Nikolý Gorelové, členky představenstva
Zapsána v OR: u Městského soudu v Praze, sp. Zn.
B 7326

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Pobočka Praha 4
Číslo účtu: 1700041/0100

Dále též jen **objednatel nebo příkazce**

dále též jen **zhotovitel nebo příkazník**

Obsah

Článek I. Úvodní jednání

- Smluvní strany uzavřely dne 4. 6. 2020 Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 1613/2020/OI/VZ (dále jen „Smlouva“), která nabyla účinnosti dne 4. 6. 2020, jejímž předmětem je vypracování projektových podkladů pro stavbu „**Parkoviště pod Frýdlantskými mosty**“ v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, vč. inženýrské činnosti, koordinátora BOZP a autorského dozoru po dobu realizace stavby.
- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“) z důvodu více prací, které vznikly z důvodu nutného přepracování již vyhotovené dokumentace v rámci nutné koordinace stavby s dalšími projektovými záměry v území, čímž se mění cena díla. Jedná se o nepodstatné změny závazku v rámci veřejné zakázky malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Článek II. Změny smlouvy

1. Část B Smlouvy, čl. I Předmět smlouvy, se doplňuje o odst. 9. v tomto znění:

9. Po podání žádosti o povolení sloučeného řízení vyvstala nutnost koordinovat stavbu parkoviště s novými projektovými záměry v dotčeném území, a to „Rekonstrukce kanalizace v ulici Frýdlantská“ a „I/56 Ostrava, prodloužená Místecká, III. stavba“. Tyto připravované stavby způsobily nutnost vyhotovenou dokumentaci pro vydání společného povolení přepracovat tak, aby nedošlo ke kolizi a bylo je možné zrealizovat.

Jedná tyto se tyto úpravy dokumentace:

- Stavba „Rekonstrukce kanalizace v ulici Frýdlantská“ mění trasu kanalizačního řadu oproti původního stavu v investičním záměru, a proto bude nutné přepracovat pilotovou stěnu s železobetonovou římsou, odvodnění parkoviště a rozsah kácení a náhradní výsadby.
- Stavba „I/56 Ostrava, prodloužená Místecká, III. stavba“ v rámci nutné koordinace zapříčinila nutnost přeprojektovat vedení inženýrských sítí (kabelové trasy kamerového systému, parkovacího systému, veřejného osvětlení), odvodnění parkoviště, napojení parkoviště na severovýchodní rampu MÚK, polohu vjezdové závory na parkoviště, úpravu dopravního značení, kácení zeleně a náhradní výsadbu.
- V souvislosti s demolicí haly Taran je nutné provést další úpravy dokumentace, a to vypustit parkoviště u haly, upravit příjezdovou komunikaci, odvodnění, náhradní výsadbu zkoordinovat s projektem stavby „I/56 Ostrava, prodloužená Místecká, III. stavba“.
- V souvislosti s demolicí haly Taran je nutné provést další úpravy dokumentace, a to vypustit parkoviště u haly, upravit příjezdovou komunikaci, odvodnění, náhradní výsadbu zkoordinovat s projektem stavby „I/56 Ostrava, prodloužená Místecká, III. stavba“.
- V rámci koordinace se stavbou „Revitalizace Náměstí republiky“ dochází k vypuštění chodníku na tramvajové nástupiště od výtahu z parkoviště. Uvedený chodník přechází do stavby „Revitalizace Náměstí republiky“.
- Na základě aktualizovaných stanovisek je nutné provést změnu části povrchu parkoviště.
- V souvislosti s uvedenými změnami dokumentace pro vydání společného povolení je nutné aktualizovat plán BOZP.

1. Část B Smlouvy, článek II. Doba plnění se doplňuje o odstavec 8. v tomto znění:

8. Opravená dokumentace pro vydání společného povolení v souvislosti se změnami uvedenými v čl. I odst. 9 této části smlouvy, bude objednateli předána do 30. 7. 2024.

2. Část B Smlouvy, článek III. Cena díla se nahrazuje novým zněním:

Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
PD pro vydání společného povolení	1 282 250,00	269 272,50	1 551 522,50
Plán BOZP	72 600,00	15 246,00	87 846,00
PD pro provádění stavby (DPS)	250 000,00	52 500,00	302 500,00
Cena celkem	1 604 850,00	337 018,50	1 941 868 ,50

3. V souvislosti s uvedenými změnami dokumentace pro vydání společného povolení souvisejícími s připravovanými stavbami Rekonstrukce kanalizace v ulici Frýdlantská“ a „I/56 Ostrava, prodloužená Místecká, III. stavba“ dochází k opakování inženýrské činnosti a je nutné aktualizovat plán BOZP.

Část C Smlouvy, článek IV. Odměna se nahrazuje novým zněním:

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I této smlouvy činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
IČ pro společné povolení	187 210,00	39 314,10	226 254,10
Funkce koordinátora BOZP	100 000,00	21 000,00	121 000,00
Autorský dozor	75 000,00	15 750,00	90 750,00
Cena celkem	362 210,00	76 064,10	438 274,10

4. Část D Smlouvy, článek I Cenová ujednání , odst. 1. se nahrazuje novým zněním:

1. Celková cena (cena dle části B čl. III a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

Cena díla bez DPH (dle části B čl. III této smlouvy)	1 604 850,00 Kč
DPH	337 018,50 Kč
Odměna bez DPH (dle části C čl. IV. této smlouvy)	362 210,00 Kč
DPH	76 064,10 Kč
Celková cena bez DPH	1 967 060,00 Kč
DPH	413 082,60 Kč
Celková cena včetně DPH	2 380 142,60 Kč

Článek III.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 27 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 03820/RM2226/61 ze dne 26. 3. 2024.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčena, zůstávají nezměněna.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, dohodly se o celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 1613/2020/OI/VZ ze dne 4. 6.2020.
6. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
7. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava. Informace o datu uveřejnění v registru smluv, závazná

pro zhotovitele, mu bude zaslána e-mailem.

9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Příloha č. 3 smlouvy – Specifikace navýšení ceny díla

Za objednatele (příkazce)

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci

[Redacted signature]

Za zhotovitele (příkazníka)

Ing. Jan Krejčík
předseda představenstva

[Redacted signature]

Ing. Vladimír Mikule,
místopředseda představenstva

[Redacted signature]

Příloha č. 1 dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1613/2020/OI/VZ

Specifikace navýšení ceny díla

Navýšené ceny díla je provedeno na základě odhadu prací, které je nutné provést pro úpravu dokumentace a podání žádosti o společné povolení.

Cenová úroveň je převzata ze „Sazebníku pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností“ – UNIKA, cenová úroveň 2023 – 2024.

Číslo	Činnost	Hodinová sazba Kč/hod	Počet hodin	Cena Kč
1	Koordinace s projektem: Rekonstrukce kanalizace Frýdlantská, podmiňující projekt (úprava SO 200, rozsah kácení, odvodnění)	1 470,-	19	27 930,-
		1 130,-	32	36 160,-
		870,-	15	13 050,-
2	Koordinace s projektem I/56 prodloužená Místecká, III. stavba, související projekt (změny kabelových tras, odvodnění, situační řešení, dopravní značení, kácení)	1 470,-	3	4 410,-
		1 130,-	20	22 600,-
		870,-	5	4 350,-
3	Změna rozsahu projektové dokumentace (vypuštění parkoviště u haly Tatran, vypuštění chodníku na mostě)	1 470,-	10	14 700,-
		1 130,-	15	16 950,-
		870,-	16	13 920,-
4	Změna konstrukce vozovky parkoviště z propustné na nepropustnou konstrukci požadavek DOSS odlišný od Zadání	1 470,-	6	8 820,-
		1 130,-	32	36 160,-
		870,-	10	8 700,-
5	Komunikace Tatran úprava komunikace v souvislosti s projektem I/56 prodloužená Místecká	1 470,-	4	5 880,-
		1 130,-	8	9 040,-
		870,-	5	4 350,-
6	Úprava projektu na základě Požárně bezpečnostního řešení v souvislosti se změnou kategorizace staveb	1 470,-	0	0,-
		1 130,-	40	45 200,-
		870,-	6	5 220,-
7	Dodatečné požadavky vzešlé z projednání DOSS a které nebylo možno předpokládat v rámci Zadání projektu	1 470,-	5	7 350,-
		1 130,-	24	27 120,-
		870,-	16	13 920,-
8	Konzultace a projednání (opakovaný proces projednání z důvodu přerušení prací, změn Zadání, požadavků DOSS)	1 470,-	15	22 050,-
		1 130,-	20	22 600,-
		870,-	0	0,-
9	Opakování Inženýrské činnosti (nové žádosti, zajištění nových vyjádření)	1 470,-	5	7 350,-
		1 130,-	25	28 250,-
		870,-	8	6 960,-
10	Úprava projektové dokumentace (kompletní zapracování nových skutečností do dokumentace a její vydání pro úřad)	1 470,-	24	35 280,-
		1 130,-	26	29 380,-
		870,-	48	41 760,-
11	Aktualizace BOZP (úprava dokumentu na základě změn projektové dokumentace)	1 470,-	0	0,-
		1 130,-	20	22 600,-
		870,-	0	0,-
Cena celkem				542 060,-