

## Změnový list č. 2

Číslo SOD objednatele: 5623053220

Číslo SOD zhotovitele: 21/2023

Datum předložení zhotovitelem:

15.01.2024

**Objednatel:** Statutární město Brno  
Dominikánské nám. 1, Brno-město, 602 00 Brno

**Zastoupený:** společností  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

**Zhotovitel:** EVT Stavby s.r.o.  
V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy

Změna č.9 SO 01 - Architektonicko-stavební řešení, PBŘ (požárně bezpečnostní řešení), statika  
1b - Venkovní obálka budovy a přístavba zádvěří a venkovní schodiště

Při provádění opravy střešního pláště došlo z důvodů velké členitosti a složitosti k většímu prořezu tepelné izolace než předpokládala projektová dokumentace (navýšení o 25%). Při demontáži střešního pláště bylo nutné použít dvojité laťování na nárožích a v úžlabí z důvodů odvětrání střešního pláště. Rovněž bylo zjištěno, že je nutné z důvodů statického zajištění u okapní hrany dodatečně vyztužit zkrácené krovy a následně hranu zabetonovat.

Vícepráce: 137 253,54 Kč  
Méněpráce: 0,00 Kč  
Změna celkem: 137 253,54 Kč

Změna č.10 SO 02- Instalace TZB  
1 - Vytápění a ZTI

Vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu stávající domácí vodárny bylo rozhodnuto o výměně vodárny a provedení instalačních prací souvisejících s její výměnou.

Vícepráce: 49 963,56 Kč  
Méněpráce: 0,00 Kč  
Změna celkem: 49 963,56 Kč

Změna č.11 SO 02 - Instalace TZB  
2 - Elektroinstalace

Na základě koordinace s nově připravovanou stavbou "Prameniště Březová n. Svitavou - rekonstrukce PZTS" nebudou v rámci stavby provedeny nové rozvody pro zabezpečení objektu, jelikož by nebyly plně funkční. Tyto práce budou provedeny až v rámci uvedené stavby, kdy bude provedeno kompletní zabezpečení celého prameniště.


Vícepráce: 0,00 Kč  
Méněpráce: -306 972,00 Kč  
Změna celkem: -306 972,00 Kč

## Finanční dopad změn:

100,00%		<b>cena dle SOD</b>	9 116 500,00 Kč
17,66%		Vícepráce dle dodatku č.1	1 609 729,82 Kč
-2,61%		Méněpráce dle dodatku č.1	-238 186,37 Kč
2,05%		Vícepráce dle dodatku č.2	187 217,10 Kč
-3,37%		Méněpráce dle dodatku č.2	-306 972,00 Kč
25,69%	Absolutní hodnota VCP a MNP dle dodatku č. 1 + 2		2 342 105,29 Kč
13,73%	Celkové navýšení ceny dle dodatku č.1 + 2		1 251 788,55 Kč
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH			<b>Cena dle dodatku č. 2</b>
			<b>10 368 288,55 Kč</b>

Přílohy: 1) rozpočet

V Brně dne:  
Za objednatele:



za statutární město Brno  
na základě plné moci  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

V Brně dne:  
Za zhotovitele:



EVT Stavby s.r.o.

