





Brno, Kluchova, Zoubkova II – rekonstrukce vodovodu		ORG 2344	
Změnový list č.1			
Číslo SOD objednatele: 5623053276		Číslo SOD zhotovitele: 2939/2023	
Datum předložení zhotovitelem:		25.01.2024	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, Brno-město, 602 00 Brno		
Zastoupený:	společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno		
Zhotovitel:	Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. Brno – Medlánky, Hudcova 588/70b, PSČ 62100		
Změna č.1:	SO 100.1, 100.2, 100.3, 330, 340 - změna přepočtu objemové hmotnosti na tuny pro uložení zeminy na skládce		
V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že množství uložené zeminy na skládku bude vyšší, než předpokládala projektová dokumentace. Důvodem je vyšší objemová hmotnost zeminy oproti objemové hmotnosti uvedené ve výkazu výměr.			
	SO 100.1	638 987,52 Kč	
	SO 100.2	75 901,12 Kč	
	SO 100.3	84 797,76 Kč	
	SO 330	-79 840,00 Kč	
	SO 340	176 447,04 Kč	
	Vícepráce:	976 133,44 Kč	
	Méněpráce:	-79 840,00 Kč	
	Změna celkem	896 293,44 Kč	
Změna č.2:	SO 340 Stavební část - vodovodní přípojky - odpočet za armatury a tvarovky vodoměrné		
Při realizaci vodovodních přípojek nebyly instalovány armatury a tvarovky vodoměrné sestavy, které byly součástí projektové dokumentace. Výměna vodovodních přípojek byla provedena standardním způsobem od navrtacího pasu hlavního vodovodního řadu až po vodoměr. Část za vodoměrem již není vodovodní přípojkou, ale vnitřním vodovodem, do kterého se při rekonstrukce nezasahuje.			
	Vícepráce:	0,00 Kč	
	Méněpráce:	-277 570,80 Kč	
	Změna celkem:	-277 570,80 Kč	
Změna č.3:	SO 90 Ostatní a vedlejší náklady - zimní údržba		
Předmětná stavba byla dodatkem č.1 prodloužena do zimního období. Důvodem prodloužení byla prostorová a časová koordinace s opravou veřejného osvětlení a nutnost zachování příjezdu obyvatel ke svým nemovitostem. S ohledem na tuto skutečnost musel zhotovitel zajistit zimní údržbu.			
	Vícepráce:	195 200,00 Kč	
	Méněpráce:	0,00 Kč	
	Změna celkem:	195 200,00 Kč	
Změna č.4:	SO 90 Ostatní a vedlejší náklady - dopravní značení		
Z důvodu prodloužení lhůty výstavby se zhotoviteli prodloužila i doba, po kterou je povinen zajistit údržbu přechodného dopravního značení.			
	Vícepráce:	80 750,00 Kč	
	Méněpráce:	0,00 Kč	
	Změna celkem:	80 750,00 Kč	
Finanční dopad změn:			
	100,00%	cena dle SOD	31 190 999,09 Kč
	4,01%	Vícepráce	1 252 083,44 Kč
	-1,15%	Méněpráce:	-357 410,80 Kč
	5,16%	Absolutní hodnota VCP + MNP dod. č. 1 + 2	1 609 494,24 Kč
	2,87%	Celkové navýšení nákladů:	894 672,64 Kč
		Cena dle dodatku č. 2	32 085 671,73 Kč
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH			
Přílohy:	1) rozpočet		
V Brně dne:	V Brně dne:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:		
			
			
za statutární město Brno	Za zhotovitele:		
na základě plné moci	Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.		
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.	