

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo pro zakázku s názvem:

## Výměna dveří v areálu SOŠ a SOU Roudnice nad Labem

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem,  
Neklanova 1806, příspěvková organizace  
sídlo: Neklanova 1806, 413 01 Roudnice nad Labem  
IČ: 69411263

osoby oprávněné k jednání:  
ve věcech smluvních: Mgr. Helena Všecková, Ph.D., ředitelka školy  
ve věcech organizačních:

Telefon:

E-mail:

a

**Zhotovitel:** KAPP BAU s.r.o.  
jednatel/zastoupen: Ing. Petr Pánek, jednatel společnosti  
sídlo: K.H. Borovského 1174/4a, 434 01 Most  
IČ: 173 79 440  
DIČ: CZ17379440  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 123 – 8547830207/0100  
e-mail:

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních a předání díla: Ing. Petr Pánek, jednatel  
ve věcech technických:  
ve věcech realizace a předání díla:

zápis v OR (nebo ŽR): Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 49187

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

### I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha - oceněné soupisy víceprací a méněprací) se tímto dodatkem mění článek č. IV. Doba a místo plnění a článek V. Cena a platební podmínky.

## II. Obsah změny smlouvy o dílo

### 1. Změna v Článku č. IV. Doba a místo plnění

Původní doba plnění	12 týdnů
Nová doba plnění	18 týdnů

Důvodem změny termínu je nutnost vyrobit některé kusy dveří v atypickém rozměru. Nutnost atypického provedení byla zjištěna až po detailním zaměření otvorů a uživatel ani projektant nemohly tyto okolnosti předpokládat.

### 2. Změna v Článku č. V. Cena a platební podmínky

Původní cena dle SoD bez DPH	1 989 724,90 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	219 546,60 Kč
Celková ceně méněprací bez DPH	- 237 743,10 Kč
Celková cena bez DPH	1 971 528,40 Kč
DPH 21%	414 020,96 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	2 385 549,36 Kč

Důvodem změny ceny díla je odpočet padacích lišt dveří vzhledem k nerovnostem stávající podlahy. Dále změna v počtech dodávaných kusů dveří, kdy v době mezi vypracováním projektové dokumentace a realizací zakázky došlo ke stavebním úpravám a vzhledem k havarijnímu stavu některých dveří byly tyto již vyměněny. Dále na základě požadavku investora na dodání systému generálního klíče a informačního systému.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Příloha: oceněný soupis víceprací a méněprací

V Mostě dne viz. elektronický podpis

V Roudnici nad Labem dne viz. elektronický podpis

.....  
za zhotovitele:  
Ing. Petr Pánek  
jednatel

.....  
za objednatele:  
Mgr. Helena Všecková, Ph.D.  
ředitelka školy