

**DODATEK Č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

ze dne 28. 6. 2016 na zhotovení výměny technologie plynové kotelny  
včetně měření a regulace  
(dále jen „dodatek“)

**1. Smluvní strany**

**Divadlo Šumperk, s.r.o.**

Komenského 312/3, Šumperk PSČ 787 01

IČ: 25875906

DIČ: CZ25875906

Zastoupené: Mga. Matějem Kašíkem, ředitelem -ve věcech smluvních,

xxxxxxx

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

**TESPO – Topenářské centrum s. r. o.**

8.května 2952/24, Šumperk 787 01

IČ: 25868349

DIČ: CZ25868349

Zastoupené: Ing. Radomírem Krmenou, jednatelem společnosti – ve věcech smluvních,

xxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

Obě smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení „Výměny technologie plynové kotelny včetně měření a regulace“, uzavřené mezi objednatel a zhotovitelem dne 28. 6. 2016 (dále jen „smlouva“) následovně:

**2.Předmět dodatku**

2.1 Na základě probíhající realizace díla dle smlouvy byly dne 09.09.2016 zjištěny tyto

skutečnosti:

- Dokumentace předložená před podpisem smlouvy neobsahovala položku HW zajištění pro ovládání kotelny vč. nezbytného připojení do wi-fi sítě, na HW vybavení původně plánováno vykrytí z vlastních zdrojů.
- V průběhu realizace byla zjištěna neopravitelná porucha (zanesení deskového výměníku – narušení stěny deskového výměníku – únik topného média) deskového výměníku vzduchotechniky. Tato závada vznikla bez zavinění obou smluvních stran a nebylo možné tuto závadu předvídat. Z důvodu neopravitelnosti je bezpodmínečně nutná kompletní výměna vadného deskového výměníku vzduchotechniky.

Na základě smlouvy zhotovitel písemně informoval objednatele o vzniklých vícepracích. Objednatel se vzniklými vícepracemi souhlasí a požaduje dodávku, instalaci a uvedení do provozu výše zmíněných komponentů.

Na základě této skutečnosti dochází ke změně Článku č. 4 smlouvy tj. Ceny díla, ve vazbě na položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku, dle smlouvy se tak tímto dodatkem mění následovně:

Celková nabídková cena dle Smlouvy o dílo .....	1.566.286,40 Kč bez DPH
Cena za vícepráce dle tohoto dodatku činí .....	48.500,00 Kč bez DPH
Cena za vícepráce je kryta rozpočtovou rezervou investora dle smlouvy tj.	
Vedlejší rozpočtové náklady – provoz investora .....	70.000,00 Kč bez DPH
-snížení vedlejších rozpočtových nákladů – provoz investora o..	21.500,00 Kč bez DPH
Celková cena díla včetně Dodatku č.1 činí.....	<b>1.544.786,40 Kč bez DPH</b>
	<b>1.869.191,54 Kč s DPH</b>

2.2 Na základě prodloužení dodací lhůty technologie MaR, které vzniklo bez příčinné možnosti zhotovitele tuto lhůtu jakkoli ovlivnit, zhotovitel písemně požádal objednatele dne 21. 9. 2016 o prodloužení termínu komplexního dokončení realizace předmětu plnění. Tato žádost, jenž je přílohou tohoto dodatku, byla objednatelem akceptována.

Na základě této skutečnosti dochází ke změně Článku č. 6 písm. c) smlouvy tj. Doba plnění, následovně:

**c) komplexní dokončení realizace předmětu plnění: 15. 11. 2016**

### **3. Závěrečná ujednání**

- 3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom stejnopise obdrží každý účastník této smlouvy.
- 3.2 Obě strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem celý přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

### **4. Seznam příloh**

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- 4.1 Žádost a schválení vícepráce
- 4.2 Rozpočet vícepráce
- 4.3 Rekapitulace položkového rozpočtu
- 4.4 Žádost a schválení prodloužení termínu komplexního dokončení realizace předmětu plnění

V Šumperku dne 25. 9. 2016

.....