

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

**STAREZ – SPORT, a.s.**

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4174

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 35-1393300227/0100, ověřený bankovní účet

společnost zastoupená: [REDACTED]

kontaktní osoby [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

na straně jedné, dále jen jako „objednatel“

a

**BoBaStav s.r.o.**

se sídlem: Kopečná 940/14, Staré Brno, 602 00 Brno

IČO: 03330494

DIČ: CZ03330494

plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 84513

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 3711138309/0800, ověřený bankovní účet

zastoupená [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

na straně druhé, dále jen jako „zhotovitel“

### I. Základní ustanovení a odůvodnění dodatku

1. Dne 29. 2. 2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu, jejímž předmětem je oprava kanalizace hlavní budovy na koupališti Riviéra, při ulici Bauerova, 603 00 Brno (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění díla smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny „de minimis“ analogicky ve smyslu § 222 odst. 4) ZZVZ a dále že je nutné provést nepředvídatelné práce ve smyslu § 222 odst. 6) ZZVZ, které jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Celková hodnota změny dle tohoto dodatku činí 27.942,- Kč bez DPH.

### II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn smlouvy:

1. Do ustanovení čl. II odst. 1 smlouvy se za větu první doplňuje:  
„a dodatkem č. 1“.
2. Článek VII. odst. 1. smlouvy (Cena díla) se mění takto:  
„1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí **566.030,19 Kč bez DPH.**“
3. V ustanovení čl. XIV. odst. 10 smlouvy označení přílohy č. 1 nově zní:  
„Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) ve znění dodatku č. 1“

### III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Jedno vyhotovení dodatku obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí.
5. Součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
  - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) s popisem změn

V Brně dne 28.3.2024




STAREZ-SPORT, a.s.

603 00 BRNO, Křídlovická 34


IČ: 269 32 211

DIČ: CZ26932211

V Brně dne 5.4.2024



Kop



Provozovna: Nečeratice 2, 669 02 Znojmo  
IČ: 033 30 494, DIČ: CZ03330494

**PŘÍLOHA Č. 1 K DODATKU Č. 1**

Objekt:		KOUPALIŠTĚ RIVIÉRA			
Stavba:		Oprava splaškové kanalizace hlavní budovy - Riviéra			
Zhotovitel:		BoBaStav s.r.o.			
Adresa:		Kopečná 940/14, Staré Bmo, 602 00 Bmo			
IČ:		03330494			
<b>PŮVODNÍ CENA CELKEM BEZ DPH</b>					<b>538 088,19 Kč</b>
<b>MÉNĚPRÁCE BEZ DPH</b>					<b>0,00 Kč</b>
Méněpráce změna "de minimis" tj. analogicky dle § 222 odst. 4 ZZVZ					
<b>VÍCEPRÁCE BEZ DPH</b>					<b>14 672,00 Kč</b>
Vícepráce změna "de minimis" tj. analogicky dle § 222 odst. 4 ZZVZ					
<b>POLOŽKY MIMO VV BEZ DPH</b>					<b>13 270,00 Kč</b>
Mimo VV (původní rozpočet) změna nepředvídatelná tj. analogicky dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Potřeba nepředvídatelných změn vznikla po zahájení prací na čerpací šachtě, kdy bylo z důvodu lepšího přístupu a manipulace s čerpadly nutné zaměnit kruhový poklop za poklop čtvercového průřezu. Výše uvedenou změnu nebylo možno dříve zjistit, neboť samotné umístění čerpací šachty na nejlepší místo pro vstup a manipulaci s čerpadli bylo upřesněno až po zahájení prací.					
<b>NOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH</b>					<b>566 030,19 Kč</b>

## POLOŽKOVÝ SOUPIS

STAVBA: Oprava splaškové kanalizace - hlavní budova koupaliště Riviera

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>ELEKTROPRÁCE</b>				<b>14 672,00</b>
1	Kabel CYKY5Cx4 ulož.	m	3	110,0Kč	330Kč
2	Rozvaděč Mi Hensel IP65	ks	1	3 950,0Kč	3 950Kč
3	Jistič 20/3/C	ks	1	690,0Kč	690Kč
4	Vývodka Pg29	ks	2	85,0Kč	170Kč
5	Pojistka PV14 40A	ks	3	95,0Kč	285Kč
6	Provrtání zdi a příprava	ks	1	1 850,0Kč	1 850Kč
7	Vodič CYA6	m	3	49,0Kč	147Kč
8	Montáž	kpl	1	5 900,0Kč	5 900Kč
9	Doprava	kpl	1	1 350,0Kč	1 350Kč
<b>Díl:</b>	<b>ZTI</b>				<b>13 270,00</b>
10	Osazení poklopu s rámem do 200 kg, včetně dodávky poklopu lit. Uzamykatelného DN 400 Odra 900x900	kus	1,00000	14 800,00	14 800,00
11	Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	1,00000	-4 430,00	-4 430,00
12	Úpravy pro osazení poklopu	kpl	1,00000	2 900,00	2 900,00