

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Smlouva o dílo č. : objednatele 1912/2016, zhotovitele 10000123029

Stavba: "Sázava ř.km 29,230, Městečko - rekonstrukce jezu"

Objekt:

Předmět: **Změna materiálu trvalých štětových stěn z lln na VL 604**

Zdůvodnění: Z důvodu aktuální nedostupnosti požadovaných larsen lln pro trvalé štětové stěny, zhotovitel navrhl záměnu za larseny VL 604. Navržená změna byla odsouhlasena technickým zástupcem objednatele dne 22.3.2017 dopisem č. 15836/2017-710.

Tímto změnovým listem se provádí záměna položky 13 za položku 13N soupisu prací v souladu s § 222 odst. 7 zákona o zadávání veřejných zakázek, a to při zachování kvality a srovnatelnosti materiálu a prací za současného snížení jejich ceny.

Vzájemně odsouhlasená cena bez DPH:

Celkem dle SoD	2 064 184,04 Kč
Celkem po úpravě DPS	1 639 397,13 Kč
Rozdíl DPS - SoD	-424 786,91 Kč

Počet příloh: 1 - dopis ze dne 22.3.2017 č.j.: 15836/2017-710,

Datum:

.....
Objednatel

.....
TDI stavby

.....
Zhotovitel

.....
Projektant

Obdrží: 1x Objednatel, 1x TDI stavby, 1x Zhotovitel, 1x Projektant