



KUCBX01BRC5G

číslo smlouvy objednatel: SDL/ODSH/190/23/1

číslo smlouvy zhotovitele: 123 082

## SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1

o provedení projektových, průzkumových, geodetických prací a inženýrských činností, uzavřená dále uvedeného data dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů:

### 1. Úvodní ustanovení

#### I. Smluvní strany

Objednatel: **Jihočeský kraj**  
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 708 90 650  
DIČ: CZ 708 90 650  
Zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtmánem Jihočeského kraje  
Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice  
Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **SAGASTA s.r.o.**  
se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Č. účtu: 272441512/0300  
IČO: 04598555  
DIČ: CZ04598555  
zastoupený Ing. Jiřím Čurdou, JUDr. Gabrielou Mrštnou  
firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 250116.

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Most ev. č. 1502-3 most přes Lužnici za Suchdolem nad Lužnicí směr Klikov“ ze dne 1.6.2023.

**„Most ev. č. 1502-3 most přes Lužnici za Suchdolem nad Lužnicí směr Klikov“**

#### II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo, č. objednatel SDL/ODSH/190/23, č. zhotovitele 123 082 ze dne 1.6.2023, a to na prodloužení termínu pro získání společného povolení. Důvodem prodloužení termínu je komplikované projednání projektového řešení zejména se správou CHKO Třeboňsko, které vede k technickým úpravám projektu.

#### III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku č. 3. Doba plnění, odst. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, jak je uvedeno níže:

### Původní znění čl. 3 Doba plnění

#### 3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

- **Čistopis projektové dokumentace pro vydání společného povolení** včetně projednání PD a zajištění vyjádření DOSS a vlastníků technické infrastruktury – **do 260 kalendářních dnů** ode dne v němž tato smlouva nabude účinnosti,
- **Společné povolení do 10 měsíců ode účinnosti smlouvy o dílo.**
- **Čistopis dokumentace pro provádění stavby do 2 měsíců od nabytí právní moci společného povolení.**

### Nové znění čl. 3 Doba plnění

Doba plnění závazku z tohoto dodatku je stanovena takto:

- Čistopis projektové dokumentace pro vydání společného povolení včetně projednání PD a zajištění vyjádření DOSS a vlastníků technické infrastruktury – **do 260 kalendářních dnů** ode dne v němž tato smlouva nabude účinnosti,
- **Společné povolení do 45 dnů od kladného vyjádření CHKO Třeboňsko, nejpozději však do 31. 7. 2024**
- Čistopis dokumentace pro provádění stavby do 2 měsíců od nabytí právní moci společného povolení.

### IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/190/23/1ze dne 1. 6. 2023, jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 1 bude vyhotoven elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má platnost originálu.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek obsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 340/2015 Sb, §6.

Přílohou tohoto dodatku je žádost projekční kanceláří SAGASTA s.r.o.

V Českých Budějovicích dne .....

V Praze dne.....

z a o b j e d n a t e l e :

z a z h o t o v i t e l e :

.....  
MUDr. Martin Kuba  
hejtman Jihočeského kraje

.....  
Ing. Jirí Čurda  
jednatel