



veřejná zakázka veřejného rozsahu na stavební práce

Kluziště v parku na Moravském náměstí 2023/2024 – doprava, montáž a demontáž

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Drobné změny vyvolané úpravami montáže na místě stavby

**Objednatel:** Statutární město Brno, Městská část Brno – střed Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí odboru  
Odbor školství, kultury, sportu a mládeže (OŠSKM) Jiří Mazel, investiční referent  
**Zhotovitel:** BAP služby s.r.o. Bc. Michaela Mokrošová, jednatelka

### Pops a zdůvodnění změny

Změnový list č. 1 zahrnuje

- zajištění nepřepokládaného, mimořádného servisu hlavní chladicí jednotky, která je v majetku investora
- doplnění stojek, síť a úpevnovacího materiálu kvůli zvýšení bezpečnosti návštvěvníků
- dodávka a montáž prodlo užasných přírodních hadic, vč. redukci, pro zlepšení vstupu na ledovou plochu
- rozšíření oplacení kolem chladící jednotky, pro zamezení vstupu nepovolaných osob
- doprava stavebního materiálu na staveniště a zpět jeho montáž a demontáž kvůli požadavku na pozdější zahájení stavby ze strany investora, včetně mzdových nákladů

### Rozpočty a technické přílohy

Zl. 1 - Rozpočet změny - zjišťovací protokol

odůvodnění změny dle ZZVZ 134/2016 Sb.	vícepráce (VGP)	méněpráce (MIP)	hodnota změny	CELKEM VGP-HMP bez DPH
změna je provedena dle §.222 odst. 4 ZZVZ	158 935,00 Kč	- 0,00 Kč	158 935,00 Kč	158 935,00 Kč

Změnový list odsohlasil ke dni

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Kluziště v parku na Moravském náměstí 2023/2024 – doprava, montáž a demontáž - vícepráce

Dodáno	běž DPH	pozn.
JDK servis: jednotky	32 100	náplně chladiivo, sondy, servis navíc, servis kompresorů
Stojky + hokejové sítě	32 050	nádstavba mantinelů: hliníkové stojky, sítě, karabiny, ocelová lana
Přívodní hadice + redukce	45 200	přívodní hadice od jednotky ke kolektorům: 20m přívodních hadic vč. 4ks redukce
Ploty Johnny service	14 900	Zabezpečení tech. Zázemí kluziště po dobu provozu: 9 ks plotů vč. spojek a patek
příjezd, odjezd plotů ( odložení)	7 865	dovoz, odvoz, složení, naložení materiálů a oplocení
Práce, kilometry (odložení)	10 800	4 lidí, 8 hodin, 80km přívoz, montáž a demontáž plotů a materiálu. Dřívější předání
Polystyren *	16 020	polystyren 30, 20mm dorovnání podkladů pod ledovou plochou.
Celkem	158 935	
Celkem s DPH	192 311,35	