

"VZT a MaR MŠ Bojasova, Bojasova 1/č.p. 1242, Praha 8"

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo č.VR 3/2016 (dále jen smlouva)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

1.1 Objednatel : Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: [REDACTED]

IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „objednatel“),

a

1.2 Zhotovitel : Ing. Jaroslav Šabek

Sídlo : Hořejší 48 Třebotov
zastoupený/jednající : [REDACTED]

IČ : 01202308
DIČ : CZ8301050153
bankovní spojení : [REDACTED]
číslo účtu : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“),

(zhotovitel a objednatel společně dále také jen „smluvní strany“)

tento dodatek č.2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“)

Článek I.

1. V článku IV smlouvy „Doba a místo plnění“, se v odstavci 4.1 prodlužuje termín dokončení díla do **15.4.2017**.

Důvodem je časová prodleva jednak nutností dílo realizovat pouze v mimoprovodní dobu školní kuchyně pouze o víkendech, aby nebyl omezen provoz školy. Dalším důvodem byly značně nepříznivé klimatické podmínky v lednu a únoru 2017, které nedovolily montáž VZT na střeše školy. Tato prodleva není zaviněna zhotovitelem.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.VR 3/2016, nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Praze dne 27.2.2017

V Praze dne 27.2.2017

Objednatel:

Zhotovitel:




Ing. Stanislav Hladíš
ředitel Servisního střediska



Vzduchotechnika a klimatizace
Ing. Jaroslav Šabek
Hořejší 48 Třebotov
IČ: 01202308 DIČ: CZ8301050153

Ing. Jaroslav Šabek



SPRÁVCE ROZPOČTU

