



## DOHODA O NAROVNÁNÍ SPORNÝCH PRÁV, evid. č. 060074

ČEPRO, a.s.

IČO 60193531

DIČ CZ60193531

se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00, Praha 7

zapsána v obchodním rejstříku pod sp.zn. B 2341 vedenou Městským soudem v Praze  
zastoupena Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a Ing. Františkem Todtem,  
členem představenstva

dále jen jako „Objednatel“

a

Ing. Milan Wiesner

IČO: 10147705

DIČ: CZ 510929100

se sídlem Václavské nám.802/56, Praha 1, 110 00

dále jen jako „Zhotovitel“

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě též jako „Smluvní strana“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku

tuto

### DOHODU O NAROVNÁNÍ SPORNÝCH PRÁV (dále také jen „Dohoda“)

I.

#### Východiska Dohody a tvrzení Smluvních stran

1. Smluvní strany této Dohody shodně potvrzují tyto skutečnosti:
  - A. Dne 10.06.2020 uzavřel Zhotovitel v postavení zhotovitele s Objednatелеm v postavení objednatele Smlouvu o dílo č. Objednatele 050632, č. Zhotovitele 490, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.12.2020 (dále je „Smlouva“). Předmětem Smlouvy je realizace díla „Rekonstrukce požárních nádrží Třemošná“, které zahrnovalo zejména vypracování technologického postupu provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci 2 požárních nádrží obj. 414 o objemu 200 m<sup>3</sup> požární vody ve skladě Třemošná, vypracování dokumentace skutečného provedení, zaškolení obsluhy, vyzkoušení díla (dále také jen „Dílo Třemošná“).
  - B. Smlouva byla uzavřena na základě zadávací dokumentace ze dne 12.3.2020 k zakázce č. 055/20/OCN, nazvané „Rekonstrukce požárních nádrží Třemošná“, včetně jejích příloh (dále také jen „Zadávací dokumentace“).
  - C. Při provádění Díla Třemošná vznikl mezi Smluvními stranami spor dotýkající rozsahu Díla Třemošná, které má být na základě Smlouvy provedeno, a to v souvislosti s měsíční fakturací ceny Díla Třemošná a pro její účely vyhotovovaném Soupisu provedených prací.

- D. Zhotovitel dále provedl pro Objednatele dílo spočívajícího v kompletní rekonstrukci záchytné vany manipulačního uzlu ve skladu Hněvice (dále také jen „Dílo Hněvice“). Dílo Hněvice bylo zhotovováno Zhotovitelem na základě jeho úspěchu ve výběrovém řízení na stavební práce s názvem Záchytná vana manipulačního uzlu Hněvice ev.č. řízení 260/18/OCN (dále také jen „VŘ“) a uzavření smluvního vztahu založeného objednávkou č. 4500068727 ze dne 4.10.2018 a potvrzená Zhotovitelem dne 9.10.2018. (dále také jen „Objednávka“). Nedílnou součástí Objednávky byly také Všeobecné obchodní podmínky ze dne 17.05.2018 (dále také jen „VOP Objednávky“).
- E. Objednatel u Zhotovitele dne 8.6.2021 reklamoval vadu na Dílo Hněvice (dále také jen „Reklamací“) spočívající ve zvlnění folie záchytné jímky (dále také jen „Vada“). Následně dne 6.10.2021 provedl urgenci Reklamací (dále také jen „První urgence“) a dne 20.10.2021 byla provedena další urgence(dále také jen „Druhá urgence“).
- F. V návaznosti na existenci sporu mezi Smluvními stranami a ztrátu vzájemné důvěry mezi sebou rozhodly se Smluvní strany nadále nepokračovat v realizaci Díla Třemošná na základě Smlouvy a pokusily se urovnat své spory ohledně Díla Třemošná. Objednatel podmínil smírné řešení sporu o Dílo Třemošná komplexním vyřešením sporných záležitostí vztahujících se k Dílu Třemošná a Díla Hněvice (jeho Vady).
- G. Od právního zástupce Zhotovitele dne 14.07.2023 obdržel Objednatel Výzvu k úhradě závazků - předžalobní upomínku ze dne 09.08.2023 (dále také jen „Výzva“). V rámci Výzvy uplatnil právní zástupce Zhotovitel vůči Objednateli pohledávku ve výši 331.090,64 Kč s příslušenstvím z titulu nezaplacení dílčí faktury č. 2021002, kterou žalobce vystavil dne 06.04.2021 se splatností 06.05.2021 (dále také jen „Sporná faktura“).
- H. Na Výzvu reagoval Objednatel prostřednictvím přípisu označením „*Reakce na Výzvu k úhradě závazků – předžalobní upomínka; vrácení daňového dokladu – faktury*“, ze dne 18.8.2023, č.j. 014890/OPS/2023-OD (dále také jen „Reakce na Výzvu“), v rámci které předně odmítla Spornou fakturu, pro rozpor jejího vystavení a doručení s platebními podmínkami stanovenými Smlouvou (odst. 5.5) a současně pro nedůvodnost jejího vystavení.
- I. Zhotovitel podal dne 20.08.2023 u Obvodního soudu pro Prahu 7 žalobu o zaplacení 331.090,64 Kč s příslušenstvím (dále také jen „Žaloba“). Na základě Žaloby bylo zahájeno u Obvodního soudu Prahu 7 pod sp. zn 16 C 146/2023 soudní řízení (dále také jen „Soudní řízení“).
- J. Dne 11.10.2023 se uskutečnilo místní šetření ve skladu Objednatele Hněvice (dále jen „Místní řešení“), a to za účelem řešení vad Díla Hněvice a současně za účelem nalézt komplexní kompromisní řešení sporů vedenými mezi Smluvními stranami.
- K. Na základě dohody z Místního řízení
- a. Zhotovitel podal dne 16.10.2023 podán návrh na přerušení řízení podle § 110 o.s.ř., ke kterému se dne 19.10.2023 Objednatel připojil;
  - b. Zhotovitel zajistil na svůj náklad a odpovědnost u společnosti KALVACH, s.r.o., 543 73 Prosečné 165 (dále také jen „společnost KALVACH“) provedení opravy folie záchytné jímky, a to zejména v oblasti tzv. kalníku (dále také jen „Oprava“). Oprava byla provedena dne 14.12.2023
  - c. Objednatel zajistil na svůj náklad a odpovědnost přebetonování opravené folie včetně navýšení hran jímky (dále také jen „Betonáž“). Betonáž byla provedena dne 10.01.2024
- L. V rámci Místního šetření byly stranami vymezeny kontury smírného řešení, které se

projevily v zajištění provedení některých činností na Díle Hněvice a v uzavření této Dohody.

- M. Předmětem této Dohody je, pro vyloučení jakýchkoliv pochybností, smírné vyřešení sporu, a to prostřednictvím dohody na ukončení provádění Díla Třemošná ze strany Zhotovitele vymezení dosud provedené část Díla Třemošná, vymezení a stvrzení způsobu odstranění Vady Díla Hněvice, stanovení finančního vypořádání Díla Třemošná a zastavení Soudního řízení.

2. Zhotovitel v rámci sporu ve vztahu k Dílu Třemošná tvrdil, že

- a) ačkoliv předmětem zakázky, na základě které byla uzavřena Smlouva, je provedení rekonstrukce celkem dvou (2) požárních nádrží, tak v závazných výměřích pro podávání nabídek (výkazu výměr) uvedl Objednatel výměry toliko na jednu nádrž a na základě toho byla Zhotovitelem vypracována závazná cenová nabídka, která následně vedla k uzavření Smlouvy. Nesouhlasily ani míry na předláždění obvodu obou nádrží.
- b) zaslal Objednateli v souladu se Smlouvou sjednanými smluvními podmínkami k odsouhlasení Soupis provedených prací za měsíc březen 2021, přičemž Objednatel odmítl tento soupis Zhotoviteli potvrdit, a to ačkoliv provedení všech položek uvedených v tomto Soupise bylo odsouhlaseno ze strany Objednatele ve stavebním deníku.
- c) Objednatel udělil Zhotoviteli dne 6.4.2021 pokyn, aby přerušil provádění Díla do doby, než bude dohodnut další postup.

3. Objednatel tvrzení Zhotovitele ve vztahu k Dílu Třemošná sporoval a:

- d) k tvrzení Zhotovitele uvedené ad a) předchozího odstavce uváděl, že
  - i. přestože mohou existovat určité pochybnosti o úplnosti a správnosti výkazu výměr, který tvořil součást Zadávací dokumentace, tak ze Zadávací dokumentace jako celku zcela zřejmě vyplývá povinnost provést dvě požární nádrže za Cenu díla stanovenou ve Smlouvě,
  - ii. Cena díla byla cenou nejvýše přípustnou, konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla včetně dokladů předepsaných závaznými předpisy nebo dohodnutými ve Smlouvě (odst. 4.5);
  - iii. v celkové Ceně díla dle článku 4.1 Smlouvy jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené v Závazných podkladech nebo pokynech Objednatele, které bylo možno předpokládat vzhledem k povaze a způsobu provádění a užívání Díla Třemošná a odbornost Zhotovitele (odst. 4.8);
  - iv. Nabídka, na jejímž základě byla sjednána Cena díla má povahu úplného a závazného rozpočtu ve smyslu ustanovení § 2621 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „Občanský zákoník“);
  - v. Zhotovitel e-mailovou zprávou ze dne 22.05.2020 potvrdil, že má zájem o provedení Díla za jeho nabídkovou cenu 683.560 Kč bez DPH (cena za obě požární nádrže), Zhotovitel se tak musel být plně vědom toho, že jeho nabídková cena uvedená v jeho nabídce a následně stanovena jako Cena díla ve Smlouvě je za obě požární nádrže.
- e) K tvrzení Zhotovitele ad b) uvádí, že Soupis provedených prací nepotvrdil s ohledem na důvodné pochybnosti o rozsahu provedených prací a vyzval k doložení jejich provedení a prokázání nákladů na straně Objednatele.

- f) Tvzení uvedené ad c) nerozporuje a udělení pokynu přerušení prací za účelem vyřešení vzájemného sporu potvrzuje.
4. Objednatel ve vztahu k Dílu Hněvice tvrdil, že:
- g) Vada je způsobena absencí zatížení folie odpovídající vrstvou betonu a odkazoval na stanovisko společnosti KALVACH ze dne 26.10.2021 a stanovisko společnosti JUTA, a.s., IČO: 45534187, se sídlem Dukelská 417, 544 01, Dvůr Králové nad Labem ze dne 4.1.2021
  - h) požadované zatížení folie odpovídající vrstvou betonu bylo povinností Zhotovitele, jakožto osoby odborné (1.3.1. VOP Objednávky) jelikož vycházelo z příslušný aplikační manuál JUNIFOL PEHD, JUNIFOL PELLD, polymerní geosyntetické izolace aplikační manuál a tedy veškeré práce na zatížení folie měly být součástí Díla Hněvice (čl. 2 Zadávací dokumentace k VŘ; odst. 3.1. VOP Objednávky); nedošlo-li k jejich provedení, pak Dílo Hněvice vykazuje vady, které je Zhotovitel povinen odstranit, a to i proto že Dílo Hněvice nebylo provedeno úplně.
  - i) Zhotovitel, tím že nereagoval na Reklamaci ve stanovené lhůtě, Vadu uznal (pododstavce 1.20.1 VOP).
5. Zhotovitel tvzení Objednatele ve vztahu k Dílu Hněvice sporoval a uváděl:
- j) Požadavek na zatížení folie odpovídající vrstvou betonu nebyl obsažen v zadávacích podmínkách VŘ; a tento požadavek by provedl při realizaci Díla Hněvice jako vícepráci.
  - k) Obdržel od zaměstnance Objednatele pokyn o neprovádění daných prací – zatížení folie odpovídající vrstvou betonu.

## II.

### Narovnání

1. Smluvní strany, vedeny společnou snahou a cílem o pokojný a smírný způsob vyřízení veškerých svých vzájemných sporných práv a povinností, která jsou mezi nimi v okamžiku uzavření této dohody sporná či nejasná či pouze jen potenciálně sporná či nejasná, nahradí právy a povinnostmi dle této Dohody. Přitom bude-li tato Dohoda, resp. práva a povinnosti z ní pro Smluvní strany vyplývající v souladu s Dohodou zcela splněny, vztahy mezi Smluvními stranami budou definitivně narovnány a Smluvní strany si již nadále ze sporných práv a povinností nebudou dlužny ničeho.
2. Smluvní strany se dohodly, že tato sporná práva a povinnosti upraví následujícím způsobem:
  - a) Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že v pracích na provedení Díla Třemošná již nebude pokračováno a Dílo Třemošná tak nebude ze strany Zhotovitele dokončeno.
  - b) Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že okamžikem uzavření této Dohody se považuje dosud Zhotovitelem provedené části Díla (dále také jen „Provedená část Díla Třemošná“) za protokolárně předané.
  - c) Smluvní strany považují Spornou fakturu ze nesouladnou se Smlouvou, která byla oprávněně Objednatelem vrácena zpět Zhotoviteli prostřednictvím Reakce na Výzvu a která nepředstavuje vyčíslení jakéhokoliv závazku Objednatele a

stejně tak Zhotoviteli nevznikl žádný nárok z titulu jejího neuhrazení ze strany Objednatele. Současně Zhotovitel učiní potřebné kroky, aby Spornou fakturu v rámci své účetní a daňové evidence vykazoval jako neoprávněně vystavenou, eventuálně ji z této evidence v souladu s příslušnými právními předpisy vyřadil.

- d) Smluvní strany ukončí Soudní řízení a spor v rámci něho vedený takto:
- a. Zhotovitel nejpozději ve lhůtě pěti (5) dní ode dne uzavření této Dohody podá v Soudním řízení návrh na zpětvzetí Žaloby (dále také jen „Návrh na zpětvzetí žaloby“) s tím, že ve svém návrhu výslovně uvede, že Smluvní strany si náklady Soudního řízení nesou samy. Stejnopis Návrhu na zpětvzetí žaloby včetně potvrzení o jeho doručení Obvodnímu soudu pro Prahu 7 (dále také jen „Soud“) doručí Objednateli.
  - b. Objednatel na základě Návrhu na zpětvzetí žaloby, který mu byl řádně předložen podá v rámci Soudního řízení k Soudu podání, jehož obsahem bude souhlas se zpětvzetím Žaloby (dále také jen „Souhlas“). V Souhlasu Objednatel výslovně uvede, že Smluvní strany si náklady Soudního řízení nesou samy.
- e) Smluvní strany vyčkají rozhodnutí Soudu, kterým bude zastaveno Soudní řízení pro zpětvzetí Žaloby. Bude-li v rozhodnutí Soudu podle tohoto písmene zastaveno řízení a žádné ze Smluvních stran nebude uložena náhrada nákladů řízení druhé Smluvní straně, vzdají se Smluvní strany práva na odvolání vůči Soudu nebo nechají lhůtu pro odvolání marně uplynout.
- f) Zhotoviteli nevzniká nárok na základě Návrhu na zpětvzetí, ani Souhlasu vůči Objednateli na jakoukoliv kompenzaci Soudem nevráceného soudního poplatku uhrazeného v rámci Soudního řízení Zhotovitelem.
- g) Smluvní strany se dohodly že Objednatel uhradí za Provedenou část Díla Třemošná částku **266.504,- Kč bez DPH** (slovy: dvě stě šedesát šest tisíc korun českých) [dále také jen „Cena za provedenou část díla Třemošná“], a to následujícím způsobem:
- i. po uzavření této Dohody vystaví Zhotovitel daňový doklad -fakturu (dále také jen „faktura“) na Cenu za provedenou část díla Třemošná se lhůtou splatnosti pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Faktura musí splňovat veškeré podmínky stanovené Smlouvou, Dohodou a obecně závaznými právními předpisy, bude obsahovat číslo této Dohody a uplatní se na ní platební podmínky stanovené v odstavci 5.2., 5.5 a 5.6. Smlouvy. V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti stanovené Smlouvou, Dohodou nebo na jejím základě je Objednatel oprávněn fakturu Zhotoviteli vrátit. V takovém případě splatnost faktury bude běžet opětovně od doručení opravené nebo bezvadné faktury.
  - ii. na fakturu podle předchozího bodu se uplatní zádržné ve výši 30 % (třicet procentních bodů) z fakturované Ceny za provedenou část díla Třemošná včetně DPH (dále také jen „Zádržné“).
  - iii. Zádržné bude vyplaceno Objednatelem po nabytí právní moci usnesení podle písm. e) tohoto odstavce, kterým Soud rozhodne o zastavení řízení (v rozsahu všech výroků), a to ve lhůtě 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele Objednateli (dále také jen

„Výzva“). Výzva musí být doručena do sídla Objednatele, případně do jeho datové schránky a její přílohou musí být usnesení o zastavení Soudního řízení podle písm. e) tohoto odstavce vydané Soudem s doložkou právní moci. Nesplňuje-li Výzva požadavky stanovené Dohodou, není Objednatel povinen Zádržné vyplatit a je oprávněn Výzvu Zhotoviteli vrátit, případně jej upozornit na její nedostatky. Nedojde-li k doručení Výzvy ve lhůtě do 36 (třiceti šesti) měsíců ode dne uzavření této Dohody je Objednatel oprávněn si Zádržné ponechat.

- h) Objednatel se pro případ prodlení s úhradou faktury zavazuje uhradit úrok z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisu, a to za každý i započatý den prodlení.
- i) Pro případ, že Zhotovitel nepodá Návrh na zpětvzetí žaloby v souladu a/nebo ve lhůtě stanovené touto Dohodou, dohodly se smluvní strany, že Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- (sto tisíc korun českých). Zhotovitel uvedené zajištění své povinnosti nabídl v rámci jednání o této Dohodě sám a z uvedeného důvodu považuje smluvní pokutu za přiměřenou povaze povinnosti, kterou zajišťuje.
- j) Provedením Opravy a Betonáže jsou vypořádány mezi Smluvními stranami nároky z titulu Vady Díla Hněvice, Reklamace, První urgencye a Druhé urgencye s tím, že
  - a. Objednatel nebude požadovat jakékoliv sankce z titulu Reklamace, První urgencye a Druhé urgencye a neodstranění Vady v souladu s Objednávkou a VOP Objednávky,
  - b. Zhotovitel si ponese náklady na Opravu a nebude je jakkoliv uplatňovat vůči Objednateli;
  - c. Objednatel si ponese náklady na Betonáž a nebude je jakkoliv uplatňovat vůči Zhotoviteli.

3. Smluvní strany prohlašují, že narovnáním uvedeným v článku II. odst. 2 této Dohody jsou vyřešeny veškeré jejich vzájemné spory, upraveny jejich veškeré sporné nároky, závazky a pohledávky, jakož i ty nesporné, uvedené i neuvedené v této Dohodě, a že vůči sobě nemají žádných jiných sporných či nesporných nároků, závazků a pohledávek.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda byla vyhotovena ve třech (3) stejnopisech o platnosti originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se podrobně seznámily s obsahem Dohody, že jsou jim známy důsledky z jejího uzavření vyplývající, že Dohoda byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, což potvrzují svými podpisy.
3. Dle § 1765 Občanského zákoníku na sebe Smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením Dohody Smluvní strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností dohody. Tuto Dohodu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

4. Smluvní strany se zavazují nesdělovat žádné třetí osobě žádné informace o existenci anebo obsahu této Dohody a informace, které o druhé Smluvní straně získaly při jednáních o této Dohodě, během její platnosti i po jejím skončení bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany, s výjimkou případů, kdy tak vyžaduje zákon či jiný obecně závazný předpis, zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále také jen „zákon o registru smluv“).
5. Tato Dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění této Dohody v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že Dohoda nebude v registru smluv ze strany Objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, Zhotovitel vyzve písemně Objednatele emailovou zprávou odeslanou na [ceproas@ceproas.cz](mailto:ceproas@ceproas.cz) ke zjednání nápravy. Zhotovitel se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit Dohodu v registru smluv či již uveřejněnou Dohodu opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy Dohody v registru smluv ze strany Zhotovitele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč, která je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení Zhotoviteli. V případě, že Zhotovitel požaduje anonymizovat v Dohodě údaje, které naplňují výjimku z povinnosti uveřejnění ve smyslu zákona o registru smluv, pak je povinen tyto údaje včetně odůvodnění oprávněnosti jejich anonymizace specifikovat nejpozději současně s podpisem této Dohody. V opačném případě Zhotovitel podpisem Dohody souhlasí s uveřejněním Dohody v plném rozsahu nebo s anonymizací údajů, které dle názoru Objednatele naplňují zákonnou výjimku z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly vedeny dobrou vírou v nabytí účinnosti této Dohody, že poskytnou-li si s odkazem na Dohodu od okamžiku její platnosti do okamžiku její účinnosti jakékoliv vzájemné plnění odpovídající předmětu Dohody, pak se na toto plnění uplatní podmínky, zejména práva a povinnosti Smluvních stran, stanovené Dohodou. Toto ujednání se vztahuje výlučně na plnění poskytnuté s výslovným odkazem na tuto Dohodu a/nebo, je-li bez jakýchkoliv pochybností zřejmé, že je takové plnění poskytováno smluvní stranou na základě této Dohody.
7. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout v rámci plnění této Dohody taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření ze spáchání trestného činu či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze Stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze Smluvních stran včetně jejich zaměstnanců. Příslušná Smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost v platném znění (dále jen „Etický kodex“) a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této Dohody. Etický kodex v platném znění je uveřejněn na webových stránkách ČEPRO, a.s. [www.ceproas.cz](http://www.ceproas.cz). Objednatel je oprávněn Etický kodex jednostranně měnit k 31. 12. příslušného kalendářního roku, přičemž Etický kodex v aktuálním znění v případě změny vždy k tomuto datu zveřejní



na shora uvedených webových stránkách. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů se každá ze Smluvních stran zavazuje neprodleně oznámit druhé Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.

8. Objednatel pro účely plnění Dohody se Zhotovitelem, případně pro účely ochrany oprávněných zájmů Objednatele zpracovává osobní údaje Zhotovitele, je-li tento fyzickou osobou, případně jeho zástupců/zaměstnanců. Bližší informace o tomto zpracování včetně práv Zhotovitele jako subjektu údajů jsou uveřejněny na [www.ceproas.cz](http://www.ceproas.cz) v sekci Ochrana osobních údajů.
9. Tato Dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího uzavření a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Dnem uzavření je den, který je uveden u podpisů Smluvních stran, je-li takto označeno více dní, má se za to, že dnem uzavření je den pozdější.

V Praze dne 4.4. 2024

V Praze..... dne 4. 4. 2024