

DODATEK Č.1

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

č. smlouvy objednatele: S-5429/DOP/2023, č. smlouvy zhotovitele: 2023/0238


ze dne **22.8.2023**

na akci: **„II/109 Vranov – Chocerady“**

(dále jen „Dodatek č. 1“)

uzavřené na základě rámcové smlouvy č. S-6131/DOP/2019 ze dne 13.02.2020 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

mezi

objednatel:	Středočeský kraj
se sídlem:	Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným:	Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
IČO: 70891095	DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení:	PPF banka, a.s.,
Číslo účtu	
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem, nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022“

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Společnost AFSAG – PRISMOTT

zhotovitelem: AFRY CZ s.r.o. (společník 1)

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

zastoupené: Ing. Petrem Košanem, jednatelem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Košan, jednatel

email: 

bankovní spojení: HSBC Continental Europe, Czech Republic

č.ú.: 

IČO: 45306605 DIČ: CZ45306605

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, C 8073

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev: Věra Herzogová
adresa: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
e-mail: [REDACTED]

zhotovitelem: SAGASTA s.r.o. (společník 2)

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

zastoupený: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem; Ing. Ladislavem Beranem, jednatelem

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250116

zhotovitelem: Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o. (společník 3)

se sídlem: Osová 717/20, 625 00 Brno

zastoupený: Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem

IČO: 46974806 DIČ: CZ46974806

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7545

zhotovitelem: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (společník 4)

se sídlem: Národní č. p. 984/15, 110 00 Praha 1

zastoupený: Ing. Radkem Buckem, jednatelem; Ing. Janem Loškou, Ph.D., jednatelem

IČO: 48588733 DIČ: CZ48588733

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051

(dále jen „zhotovitel“) na druhé straně

Dnešního dne uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento Dodatek č. 1:

I.

Předmět Dodatku č.1

Smluvní strany uzavřely dne 22.8.2023 prováděcí smlouvu č. S-5429/DOP/2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace silnice „II/109 Vranov – Chocerady“ a další činnosti, jak je podrobně specifikováno ve Smlouvě (jejím čl. I. a Technické specifikaci). Předmětem Dodatku č. 1 je úprava termínu plnění (úprava článku III. Doba a místo plnění Smlouvy)

Na žádost starosty obce Chocerady část Komorní Hrádek je do projektu zařazena úprava části silnice II/109 v pasportním staničení km 12,490 až 12,690. Úprava bude zahrnovat přesun autobusových zastávek, vytvoření nových nástupních ploch, návrh nových veřejných chodníků s přechodem pro chodce, úprava odvodnění a návrh nového veřejného osvětlení.

Úprava dokumentace je řešena v rámci spoluúčasti města Chocerady se Středočeským krajem na nákladech přípravy a realizace stavby. Je přímou součástí stavby akce „II/109 Vranov –

Chocerady“. Požadavky starosty byly vzneseny a doručeny v připomínkách ke konceptu dokumentace zasláné dne 14.2.2024.

Smluvní strany se dohodly na úpravě, že změna bude začleněna do dokumentace a následně vydání společného územního a stavebního povolení. V této návaznosti je třeba prodloužit lhůtu pro vydání čistopisu DÚSP. Nové termíny plnění jednotlivých etap jsou specifikovány níže.

Čistopis DUSP – do 6 týdnů od datumu 14.03.2024 (odevzdání 25.04.2024)

Podání žádosti o vydání společného povolení s kompletní dokladovou částí a to pro všechna stavební povolení, bude-li jich více (např. vodoprávní, drážní, apod.) – do 3 měsíců od vydání čistopisu DÚSP. Žádost bude podána kompletní, včetně stanovisek správců sítí a DOSS, zejména policie ČR. V případě podání žádosti bez uvedených stanovisek a náležitostí, upozorňuje investor, že bude považovat plnění za nekompletní, tudíž neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta prodlení s plněním, jenž je sankcionována.

PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného společného povolení nebo písemné výzvy objednatele

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém podobě kdy každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.
3. Dodatek č. 1 byl schválen Radou kraje usnesením č. 015-13/2024/RK ze dne 28.3.2024
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne

za objednatele: **Středočeský kraj**

**Libor
Lesák**

Digitálně
podepsal Libor
Lesák
Datum: 2024.04.09
14:58:27 +02'00'

.....
Libor Lesák,
radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

V Praze dne

za zhotovitele:
Společnost AFSAG – PRISMOTT



Praha
AFRY
03.04.2024

.....
Ing. Petr Košan
jednatel AFRY CZ, s. r.o.