

Stavba: **Zkapacitnění vodojemu Horní Proseč v Jablonci nad Nisou**

REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ - DODATEK Č.1 - 4

Změnový list číslo	§ 222, odstavec	Název objektu	Méněpráce Kč (základ pro DPH)	Vícepráce Kč (základ pro DPH)	Cena v Kč dle dodatku (základ pro DPH)	Cena v Kč dle dodatku (DPH 21%)	Cena v Kč dle dodatku (včetně DPH 21%)
1	4	SO 01 - Změna rozsahu a konstrukce založení stavby	0,00	243924,93	243924,93	51224,24	295149,17
2	4	SO 01 - Změna rozsahu likvidace dřevin	0,00	89365,00	89365,00	18766,65	108131,65
3	4	SO 01 - Spádový beton v akumulační nádrži + zkouška vodotěsnosti a výluh	0,00	123789,09	123789,09	25995,71	149784,80
4	4	SO 01 - zábradlí na akumulaci, změny v oplocení	-145978,34	184386,46	38408,12	8065,71	46473,83
celkem			-145978,34	641465,48	495487,14	104052,30	599539,44

absolutní hodnota méně a víceprací	787 443,82 Kč
cena dle SOD bez DPH	10 922 979,77 Kč
plnění dle zák.134/2016, §222, odst.4	7,21 %
Dodatek č.3 bez DPH	11418466,91 Kč
DPH 21 %	2397878,05 Kč
Dodatek č.3 s DPH21 %	13816344,96 Kč

Zpracoval: Miroslav Kopecký