

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem  
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem  
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022  
č. smlouvy: S-2397/00066001/2022

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

### **Froněk, spol. s r.o.**

se sídlem: Rakovník, Zátíší 2488, 269 01  
IČO: 47534630  
DIČ: CZ47534630  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 15879  
zastoupená Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou  
č. smlouvy: 1/22/108

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, §§ 1758 - 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek (dále jen „**Dodatek č. 2**“)

## **I. PREAMBULE**

Smluvní strany uzavřely dne 14. 09. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/101 - D1 - D7 (II/101 Modletice - D1)**“, jejíž předmětem je provedení a dokončení zejm. stavebních prací v rozsahu čl. 1 Smlouvy a dále uzavřely dne 29. 11. 2022 Dodatek č. 1.

Vlivem vedení objížďky po silnici III/00311 a III/00318 přes obec Modletice došlo k poškození povrchu těchto silnic. Je třeba provést opravu těchto objízdných tras, které původně nebyly součástí předmětu díla, přičemž opravu lze provést až po dokončení a zprovoznění objektu „sil. II/101 staničení 5,180-6,517 km“. Prodloužení termínu realizace opravy objízdných tras tedy vychází z nutnosti a potřeby opravy objízdné trasy (ZBV 2), kdy část plnění díla, oprava objízdných tras, bude realizována v období 25. 9. 2023 – 13. 10. 2023.

## **II. PŘEDMĚT DODATKU**

Na základě výše uvedeného se smlouva mění následujícím způsobem:

Článek 4 – doba a místo plnění odst. 4.1 se mění a nově zní:

*Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 13.10.2023..*

Přílohou tohoto Dodatku č. 2 je Upravený harmonogram stavby – HMG 3.

### **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 2, zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 2 vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek č. 2 podepisují.

V Říčanech

V Rakovníku

---

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, p. o.**

---

**Froněk, spol. s r.o.**  
Ing. Kamil Hrbek, prokurista

**Harmonogram stavebních prací**

Název stavby: „II/101 - D1 - D7 (II/101 Modletice - D1)“

Týden	2022 - SOD + Dodatek č.1									2023 - Objížděné trasy v obci		
	41/2022	42/2022	43/2022	44/2022	45/2022	46/2022	47/2022	48/2022	49/2022	39/2023	40/2023	41/2023
Kalendářní den	10.-16.10.	17.-23.10.	24.-30.10.	31.10.-6.11.	7.-13.11.	14.-20.11.	21.-27.11.	28.11.-4.12.	5.-11.12.	25.9.-1.10.	2.10.-8.10.	9.10.-15.10.
DIO - Osazení přechodného dopravního značení												
Frézování												
Ruční dobourávání												
Sanace + ŠD												
Postřik												
ACP 22+												
ACL 16+												
ACO 11+												
VDZ barva												
Frézování spár												
Zalítí spár pružnou záličkou												
Úklidové práce a vyklizení stavenišť												

1.etapa	
2.etapa	
3.etapa	
4.etapa	
5.etapa	
6.etapa	