

Dodatek č. 3 ke SoD

Zpracování projektové dokumentace pro fotovoltaické elektrárny Města Krnov

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**článek I
Smluvní strany**

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: I

Kontaktní osoby: I 34

E

E

F

E

osobní údaje

Osoby zmocněné

K převzetí díla: E 15

F

E

Bankovní spojení: I

Číslo účtu: 7

Profil zadavatele: <https://www.zakazky.krnov.cz>

na straně objednatele

a

2. Sinutech s. r. o.

se sídlem: Dolany č.p. 589, 783 16 Dolany u Olomouce

IČO: 078 73 174

DIČ: CZ078 73 174

Jednající: K

Bankovní spojení: Č

Číslo účtu: 5

Kontaktní osoba: R **osobní údaje**

Telefon, e-mail: + m.cz

Osoby zmocněné

k předání díla: R

na straně zhotovitele

článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 05.04.2023 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace stavby **Zpracování projektové dokumentace pro fotovoltaické elektrárny města Krnov**, když byla nabídková cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení realizovaném poptávkou e-mailem z devíti uchazečů. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava doby plnění díla.
2. V průběhu plnění předmětu smlouvy u stavby **Zpracování projektové dokumentace pro fotovoltaické elektrárny Města Krnov** bylo u dílčí části PD objektu dle SoD čl. III., bod e. – Zimní stadion ul. Petrovická zjištěny nedostatky, komplikující zpracování podkladů dané stavby, kdy důvod žádosti spočívá ve změně rozsahu díla vlivem stanoviska ČEZ Distribuce a.s. kdy tímto vznikla prodleva s dokončením PD a následná prodleva se zajištěním stanovisek dotčených orgánů a vydáním stavebních povolení.
3. S ohledem na tyto zjištěné objektivní okolnosti se proto smluvní strany v souladu s čl. II a III. Smlouvy o dílo dohodly na změně vzájemných práv a povinností způsobem uvedeným v čl. III tohoto dodatku č. 1.

článek III

Změna vzájemných práv a povinností

1. V souladu s čl. III odst. 4 Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně doby plnění dílčích částí PD uvedené v čl. III odst. 1 Smlouvy o dílo takto:
 - e. Zimní stadion ul. Petrovická – PD pro DSP* a DPS vč. vydaného povolení a položkového rozpočtu v termínu **do 31.05.2024**, následná inženýrská činnost v termínu **do 31.08.2024**.

** v případě, že vyjádření a stanoviska orgánů státní správy, správců sítí apod. budou poskytnuta za dobu delší než 30 dnů a dále správní řízení přesáhnou každé 30 dnů (tj. celkem 60 dnů pro každé z obou řízení) bude prodloužení lhůty pro zpracování projektové dokumentace řešeno dodatkem smlouvy, a to o dobu, o kterou byly uvedené lhůty překročeny.*

článek IV

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovitele stavby **Zpracování projektové dokumentace pro fotovoltaické elektrárny Města Krnov** zůstávají beze změny.

2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 05.04.2023 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními Dodatku č. 3, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Doložka platnosti právního úkonu: Uzavření tohoto dodatku č. 3 schválila dne 25.03.2024 Rada města Krnova svým usnesením č. 1647/36/RM/2024.

Za objednatele: 28.3.2024



osobní údaj

Ing. Ton
starosta města

Za zhotovitele: 28.3.2024

Doi
ake

osobní údaj