


DODATEK Č.1
ke smlouvě o dílo ze dne 21. 2. 2024
(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace


se sídlem: Zengrova 822/1, Vítkovice, 70300 Ostrava
zastoupena: Mgr. Tomáš Řežáb - ředitel
IČO: 00602141
DIČ: CZ00602141
bankovní spojení: KB Ostrava a.s.
číslo účtu: 7834761/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Tomáš Řežáb, tel. 

(dále jen „objednatel“)

2. INTOZA s.r.o.

se sídlem: Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky
zastoupena: Tomášem Zavadou, jednatelem
IČO: 25873261
DIČ: CZ25873261
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 23847

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 2. 2024 smlouvu o dílo na stavbu, jejímž předmětem je „Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Ostrava – C, D (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění stavebních prací byl zjištěn špatný technický stav stávajících elektro přípojek, které je nutno zhotovit nově a z hygienických a provozních důvodů bylo rozhodnuto objednatelům o navýšení počtu ohřivačů vody a keramických umyvadel a změně provedení sanitárního zařízení. Dále vznikla potřeba provedení opláštění nového kanalizačního potrubí, které nelze osadit do zdiva a z provozních důvodů budou instalační předstěny se závěsnými WC nahrazeny WC kombi s tlakovými spínači. Naopak bylo v průběhu provádění stavebních prací zjištěn dobrý technický stav ocelových zárubní u vstupních dveří do sociálního zařízení bez potřeby jejich výměny. Je tedy nutno změnit rozsah stavby (díla) o vícepráce a méněpráce, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy



předvídat a jejichž provedení je nezbytně nutné k smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla a má vliv na cenu za dílo a dobu plnění sjednaných ve smlouvě.

3. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován v souhrnném rozpočtu a změnovém listu, které jsou přílohou tohoto dodatku.
4. Smluvní strany se z důvodu vzniku víceprací, méněprací dle čl. V, odst. 3 smlouvy dohodly na změně termínu dokončení díla a změně ceny.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. V čl. III. odst. 1 smlouvy se rozšiřuje rozsah stavby a text se doplňuje o novou větu tohoto znění:

„Rozsah stavby se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené v dodatku č. 1 k této smlouvě.“

2. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se prodlužuje doba plnění, dosavadní text se ruší a nahrazuje takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 62 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.“

3. **Cena sjednaných víceprací** činí 178 517,40 Kč bez DPH a **cena sjednaných méněprací** činí 181 531,35 Kč bez DPH.

4. V čl. V. odst. 1 smlouvy se cena za dílo navyšuje o cenu sjednaných víceprací, snižuje o cenu sjednaných méněprací a nově činí:

Bez DPH	4 617 506,15 Kč
DPH ve výši 21%	969 676,29 Kč
Včetně DPH	5 587 182,44 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je uzavřen v listinné podobě a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhot

3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 21. 2. 2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1: Změnový list č. 1
 - Příloha č. 2: Kalkulace VCP
 - Příloha č. 3: Kalkulace MNP

V Ostravě dne

9.4.2024



Mgr. Tomáš Režáb, ředitel



V Ostravě dne

9.4.2024



Tomáš Závada, jednatel

1. - Právní fáze
předběžné řídicí kontroly

Dne

9.4.2024

Př.

