

7: 9657/2024

## Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 2 023 22 10  
č. smlouvy zhotovitele: 2022/1011/0168 a č. MTS DIZ s.r.o. 22080041

Název zakázky: **Čtyři úseky stavby: "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce"**

Tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 2 023 22 10 ze dne 22.4.2022 (dále jen „Dodatek“) na část zakázky 2. Část : úsek Proseč nad Nisou, škola – Proseč nad Nisou, výhybna se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Firma: **Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.**

Sídlo: Mrštíkova 850/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

IČO: 473 11 975

DIČ: CZ47311975

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372

Telefon: +420 485 344 111

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

Bankovní spojení: **Česka obchodní banka, a.s.**

č. účtu: [REDAKCE]

Oprávněné osoby jednající jménem objednatele:

Ing. Michal Zděnek, M.A. – předseda představenstva a

Ing. Václav Sosna – místopředseda představenstva

Oprávněná osoba za věci technické: [REDAKCE] – provozně-technický ředitel

(dále jen „objednatel“)

a

„Společnost TT Liberec – Jablonec“ se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

zastoupená na základě plné moci obsažené ve smlouvě o společnosti ze dne 13.1.2022 společností Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

zastoupená předsedou představenstva Ing. Pavlem Mužíkem

Korespondenční adresa:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,

K Vápence 2677, Zelené Předměstí

530 02 Pardubice

(dále jen „zhotovitel“)

Účastníci (společníci) na společnosti zhotovitele:

Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Oprávněné osoby jednající jménem společníka:

Ing. Pavel Mužík, předseda představenstva  
Ing. Pavel Špinler, člen představenstva  
Petr Janeček, DiS, člen představenstva  
Ing. Radek Šťastný, člen představenstva  
(vedoucí účastník)

a

Firma: Metrostav DIZ s.r.o.  
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
IČO: 25021915  
DIČ: CZ25021915

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177

Oprávněné osoby jednající jménem společníka:  
Ing. Karel Volf, MBA, předseda sboru jednatelů  
Ing. Jiří Vích, jednatel  
Ing. Tomáš Erhard, jednatel  
(společník)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“)

#### **VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

- (A) Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22.4.2022 smlouvu o dílo č. 2 023 22 10, jež byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 20.10.2022, dodatkem č. 2 ze dne 12.4.2023, dodatkem č. 3 ze dne 8.6.2023, dodatkem č. 4 ze dne 16.6.2023, dodatkem č. 5 ze dne 29.6.2023, dodatkem č. 6 ze dne 18.9.2023 a dodatkem č. 7 ze dne 14.12.2023 (společně dále jen „Smlouva“). Primárním předmětem Smlouvy je zhotovení díla, jež spočívá v rekonstrukci výše uvedeného úseku tramvajové trati vedoucí mezi statutárními městy Liberec a Jablonec nad Nisou zhotovitelem dle specifikace uvedené ve Smlouvě (dále jen „Dílo“);
- (B) V dodatku č. 7 ke Smlouvě se Smluvní strany dohodly, že nejzazší termín dokončení stavby a jejího předání objednateli je 31.3.2024. I přes mírný průběh zimy v únoru 2024 a relativně příznivé klimatické podmínky v průběhu března 2024, nebylo z technologických důvodů možné provádět v potřebném čase podmiňujícím dokončení stavby do 31.3.2024 práce na úpravách místních komunikací ani finálně dokončit instalaci definitivního trolejového vedení. Hlavní technologické omezení přitom pro komunikace představoval pokles nočních teplot pod bod mrazu a v případě trolejového vedení to pak vedle potřebných teplotních podmínek byla i návaznost na dokončení tramvajového spodku a svršku, jehož realizaci nepříznivě ovlivnily a zdržely silné dešťové srážky v průběhu února 2024. Konkrétně jsou dotčeny stavební objekty SO 105 Úprava místních komunikací a chodníků, SO 105.1 Úprava místních komunikací a chodníků a SO 616 Definitivní trolejové vedení. Termín dokončení stavby a jejího předání objednateli do 31.3.2024 je tak nereálný;
- (C) Vzhledem k uvedenému je nutné přistoupit ke změně původně sjednaného termínu dokončení a předání Díla dle Smlouvy objednateli. Stanovený termín dokončení zároveň zahrnuje i potřebu realizace všeobecných dokončovacích prací dle původního harmonogramu.

- (D) Smluvní strany se v rámci realizace Díla dále dohodly na změnách Díla oproti Smlouvě, jež jsou blíže specifikovány v příložených změnových listech, a které spočívají zejména v provedení určitých prací oproti Smlouvě (vícepráce), či naopak v neprovedení některých původně ve Smlouvě ujednaných prací (méněpráce);
- (E) Smluvní strany mají za to, že veškeré změny Díla dle tohoto Dodatku jsou provedeny v souladu jak se Smlouvou, tak i se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), neboť se nejedná o podstatné změny závazku ze Smlouvy a zároveň v důsledku těchto změn nedochází k překročení zákonných limitů pro podstatnou změnu závazku dle § 222 ZZVZ.

## DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

### I. Předmět dodatku

- Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti vyvstalé v průběhu realizace Díla zhotovitelem dohodly na následujících změnách Smlouvy:
  - Dosavadní článek V. odst. 1 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a zcela se nahrazuje následujícím zněním:

*„Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění závazků zhotovitele. Je sjednána jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě, ve výši:*

<i>Cena bez DPH:</i>	<b>244 445 323,85 Kč</b>
<i>DPH v platné výši:</i>	<b>51 333 518,01 Kč</b>
<i>Cena včetně DPH:</i>	<b>295 778 841,86 Kč.“</b>
  - Dosavadní článek VI. odst. 1 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a zcela se nahrazuje následujícím zněním:

*„Práce na realizaci předmětu smlouvy dle článku III. budou zhotovitelem započaty po předání staveniště objednatelem. O předání a převzetí staveniště bude proveden samostatný zápis. Nejzazší termín dokončení stavby a jejího předání objednateli je 30.4.2024.“*
- Smluvními stranami byl sestaven dílčí harmonogram prací, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
- Bližší specifikace provedených změn Díla dle tohoto Dodatku, včetně jejich odůvodnění a podřazení pod konkrétní odstavec dle § 222 ZZVZ, je uvedena v příložených změnových listech a jejich přílohách.
- Smluvní strany potvrzují, že při provádění a ocenění změn dle tohoto Dodatku vycházely z ocenění jednotlivých položek dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a z výkazu výměr dle Smlouvy, ve znění jejího dodatku č. 1.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tímto Dodatkem nezměněná práva a povinnosti obsažené ve Smlouvě nadále zůstávají v platnosti a účinnosti v dosavadní podobě a rozsahu.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle uvedeného zákona.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednateli i zhotoviteli je určeno po dvou (2) vyhotoveních.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří následující přílohy:
  - Příloha č. 1: Upravený dílčí harmonogram prací;
  - Příloha č. 2: Kalkulace dílčích změn ceny Díla;
  - Příloha č. 3: Změnové listy.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek důkladně přečetly, její obsah jim je jasný a plně s ním souhlasí. Smluvní strany jsou plně způsobilé a oprávněné k uzavření tohoto Dodatku, jakož i k plnění veškerých práv a povinností jim z něj vyplývajících. Jako důkaz své pravé, svobodné, určité a vážné vůle Smluvní strany připojují své podpisy:

V Pardubicích  
dne 25.3.2024

V Liberci  
dne

27-03-2024

**Za zhotovitele:**




Ing. Pavel Mužík  
*předseda představenstva*  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.


**Za objednatele Dopravní podnik měst  
Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.:**



Ing. Michal Zděnek, M.A.  
*předseda představenstva*



Ing. Karel Volf, MBA  
*předseda sboru jednatelů*  
Metrostav DIZ s.r.o.



Ing. Václav Sosna  
*místopředseda představenstva*



Ing. Tomáš Erhard  
*jednatel*  
Metrostav DIZ s.r.o.