

DODATEK Č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 06EU-003964
Číslo smlouvy zhotovitele:

ISPROFIN/ISPROFOND:

Název související veřejné zakázky:
„I/20 Plzeň, Jateční – Na Roudné, DÚR + IČ“

uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003366

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn:
bankovní spojení:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. účastníci Společnosti „SUDOP GROUP_Větší projekty_RS“, založené Smlouvou o společnosti ze dne 27. 03. 2018, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupen:

jako „Správce“ a „Společník 1“ oprávněn k podpisu prováděcí smlouvy na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
zastoupeným

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
zastoupeným

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný
jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
zastoupeným

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u
jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem: Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika
zastoupeným
zastoupen

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapísaný do

jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.4

Preambule

A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 16.01.2019 Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) a dále dne 20.09.2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, dne 03.05.2022 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a dne 31.7.2023 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.

B. Smluvní strany se dohodly na úpravě poskytování služeb v souvislosti s okolnostmi, vyvolanými třetí stranou. Dále se smluvní strany dohodly na úpravě doby plnění.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě Rozsahu služeb a úpravě termínu pro získání správního rozhodnutí.:

1) V rámci výkonu inženýrské činnosti k záměru „Demolice objektů na Jateční ul. v Plzni č.p. 1733, 1318, 1215, 1201, 1202, 1203 a garáží na pozemcích par. č. 5599/29 - 5599/43 v k.ú. Plzeň 4“ dle Dodatku č. 3, bylo též podáno ohlášení záměru odstranění stavby pro objekt garáží na pozemcích ČD. Vzhledem k tomu, že na související stavbu „I/20 Plzeň, Jateční – Na Roudné“ nebylo vydáno územní rozhodnutí, nemůže žádat o vydání souhlasu s odstraněním stavby nikdo jiný, než vlastník stavby. Na základě těchto skutečností a navazujícího projednání bylo dohodnuto, že v této věci nebudou podniknuty žádné další kroky a IČ pro získání souhlasu s odstraněním stavby garáží bude ukončeno.

2) V průběhu projednávání záměru se stavebním úřadem si úřad vyžádal doplnění dalších pokladů pro vydání souhlasu s odstraněním staveb města Plzně. Část z vyžádaných podkladů projednává objednatel s Vodárnou Plzeň. Na základě aktuálního stavu projednání záměru je pravděpodobný nejbližší termín získání povolení záměru v červnu 2024.

2. Tímto Dodatkem č. 4 se nemění cena za dílo.

3. Tímto Dodatkem č. 4 upravují termíny plnění pro čl. I odst. 1. tohoto Dodatku č. 4 následovně:

ukončení prací: - IČ - nabytí právní moci do 08/2024 (předpoklad 06/2024)

Platební podmínky: - po nabytí právní moci rozhodnutí o odstranění stavby má zhotovitel nárok fakturovat zbývajících 20 % ceny části E – Dokladová část

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 4, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek č. 4 je uzavřen v souladu s článkem 23.1 VOP, jež jsou přílohou Smlouvy.
4. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Dodatek č. 4 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Datum: 2024.04.08 11:52:02 +02'00'

Datum: 2024.04.08 09:35:12 +02'00'

Datum: 12.04.2024 7:19:44 +02:00