

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0406/22

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na akci

SILNICE III/49714: UHERSKÝ BROD, HORNÍ VALY

Článek I. Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
(dále jako „Objednatel“)

a

Ing. Radek Jaroš

Sídlo: Lípa 347, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Zápis v obchodním rejstříku: č. j. MMZL 174892/2014
IČ: 72318473
Zastoupení: Ing. Radek Jaroš
K jednání o technických věcech pověřen(a): Ing. Radek Jaroš
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxx
(dále jako „Zhotovitel“)

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 3. 10. 2022 uzavřely „Smlouvu č. SML/0406/22 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru“ k níž následně dne 30. 03. 2023 uzavřely dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy byla na jednání dohodnuta změna rozsahu závazku ze smlouvy o dílo, došlo ke změně ceny za splnění závazku ze smlouvy o dílo a potřebě prodloužení termínu pro dokončení závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace).
- 2.3 Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
 - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.4 Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:
 - a) změny termínů plnění dílčích částí závazků Smlouvy o dílo a termínu splnění výkonu inženýrské činnosti.Důvodem změny termínů splnění dílčích částí závazku dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění dílčích částí závazku z příkazní smlouvy je nečinnost stavebního úřadu. Žádost o vydání společného povolení byla podána dne 9.10.2023.

Článek III. Změny Smlouvy

3.1 Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odst. 4.2 - 4.3,

se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

- a. *Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do **30.6.2024***
- b. *Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději **do 30.6.2024***

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.3 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne: 22. 3. 2024

V Želechovicích nad Dřevnicí dne: 27. 3. 2024

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Radek Jaroš