

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 221 - Podchod pro Parovod

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 221 - Podchod pro Parovod

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

tř SO 221/001

Číslo ZBV:

0004.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Změna pojednává a zvýšeném rozsahu zemních prací a s nimi spojených položek.

Nárůst množství je ovlivněn zvýšením rozsahu nutné sanace podloží, kdy bylo nutné odtěžit větší mocnost neúnosných vrstev, které byly objeveny až po výkopu na projektované úrovni. Všechny tyto skutečnosti jsou zaznamenány ve stavebním deníku a úprava rozsahu sanace byla stanovena projektantem se souhlasem AD i TDI.

Změna objemu výkopových prací je dále ovlivněna odlišným objemem obestavěného prostoru původní konstrukce parovodu, které byla přesně definována až po jejím celém odkrytí a zaměření.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-186 446,14	1 260 194,23	1 073 748,09

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 08-02-2024 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 12.02.2024 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

čímice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 11-04-2024 podp

Zhotovitel

datum 08-02-2024 podp

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0004.3													
Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název SO/PS: tř SO 221 - Podchod pro Parovod Číslo a název rozpočtu: tř SO 221 - Podchod pro Parovod								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
2	014101.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
5	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
7	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
17	27152.	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO											
19	289972.	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN											
36	96614.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC											
41	96615.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU											
37	96616.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU											
Nové položky													
101	14102.d	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
Celkem								2 997 934,31	-186 446,14	1 260 194,23	4 071 682,39	1 073 748,09	35,82

Za Zhotovitele:

Datum: 08-07-2024

Za Objednatele:

Datum: /

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tr SO 100.1 - HLAVNÍ TRASA VMO KM 0,000 - 0,680
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
100.1 - HLAVNÍ TRASA VMO KM 0,000 - 0,680

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
100.1/001

Číslo ZBV:
0064.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova
Popis Změny:

V rámci tvorby RDS dochází doměření položek.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 207 205,80	1 010 492,62	-196 713,18

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

Správce stavby

datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 11 -04- 2024

Zhotovitel

datum 28 -02- 2024

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0064.1

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
 tř SO 100.1 - HLAVNÍ TRASA VMO KM 0,000 - 0,680

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
100.1 - HLAVNÍ TRASA VMO KM 0,000 - 0,680

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

[illegible]

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0064.1													
Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 100.1 - HLAVNÍ TRASA VMO KM 0,000 - 0,680 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 100.1 - HLAVNÍ TRASA VMO KM 0,000 - 0,680								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	57621.	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	10 290,000	9 220,600	-1 069,400	12,33	126 875,70	-13 185,70	0,00	113 690,00	-13 185,70	-10,39
Celkem								30 544 980,44	-1 207 205,80	1 010 492,62	30 348 267,27	-196 713,18	-0,64

Za Zhotovitele:

Datum: 28-02-2024

Za Objednatele:

Datum:

25-03-2024



3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 100.1 - HLAVNÍ TRASA VMO KM 0,000 - 0,680

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

100.1 - HLAVNÍ TRASA VMO KM 0,000 - 0,680

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

100.1/001

Číslo ZBV:

0064.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

Po provedení doplňkového inženýrsko-geologického průzkumu a provedení geotechnického posouzení byly zrušeny šterkové piloty v úseku cca km 0,145 - 0,225.

Pro zajištění odvodnění přes stmelenou podkladní vrstvu je v souladu s TP 170 navrženo drenážní žebro šířky 0,10m a výšky na celou stmelenou podkladní vrstvu. Bodové drenážní žebro je složeno z PVC trubky DN 100, délky 0,20 s výplní z DK 4/8 a obaleno filtrační geotextilií. Úprava bude provedena podél říms a obrub na nižší straně komunikace

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 685 267,48	127 459,42	-1 557 808,06

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

07-03-2024

Supervize

datum

Správce stavby

datum

12.03.2024

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
ěrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

11-04-2024

podpis

Zhotovitel

datum

28-02-2024

podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo pa

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0064.3													
Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 100.1 - HLAVNÍ TRASA VMO KM 0,000 - 0,680 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 100.1 - HLAVNÍ TRASA VMO KM 0,000 - 0,680								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	17180.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ											
45	22452.	PILOTY Z KAMENIVA DRCENÉHO											
39	264128.	VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM											
43	264228.	VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 600MM											
44	264328.	VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 600MM											
Nové položky													
102	21152.	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO											
103	26143.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 150MM											
105	87627.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM											
Celkem								1 685 267,48	-1 685 267,48	127 459,42	127 459,42	-1 557 808,06	-92,44

Za Zhotovitele:

Datum: 28-02-2024

Za Objednatele:

Datum: 25-03-2024



3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
ř SO 100.1 - HLAVNÍ TRASA VMO KM 0,000 - 0,680
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
100.1 - HLAVNÍ TRASA VMO KM 0,000 - 0,680

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
100.1/001

Číslo ZBV:
0064.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

Na základě pokynu správce stavby č. 25 ze dne 8.8.2022, z důvodu zpřehlednění a změny konstrukčního systému zdí, dochází k přesunu zemních prací ze stavebních objektů 207 - 212 do SO 100.1.

V rámci stavebních objektů 207 - 212 byla navržena změna konstrukčního systému zdi. Původně uvažované technické řešení opěrné zdi z vyztuženého zemního tělesa s tuhým lícem z betonových tvarovek bylo změněno na železobetonovou úlovou zeď.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-18 276 227,82	9 348 581,62	-8 927 646,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 7 -03- 2024 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 12. 03. 2024 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 11 -04- 2024 p

Zhotovitel

datum 28 -02- 2024 p

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Čís



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0064.4

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tr SO 100.1 - HLAVNÍ TRASA VMO KM 0,000 - 0,680
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
100.1 - HLAVNÍ TRASA VMO KM 0,000 - 0,680

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
4	12373.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I											
40	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I											
8	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
47	17180.b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ											
42	28995.	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY											
48	28995.b	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY											
35	935212.	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM											
Nové položky													
101	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
Celkem								32 837 830,54	-18 276 227,82	9 348 581,62	23 910 184,34	-8 927 646,20	-27,19

Za Zhotovitele:

Datum:

28-02-2024

Za Objednatele:

Datum:

25-03-2024

3.6.21.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova - platná Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 103 - RAMPA VMO - KALOUDOVA UL. Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 103 - RAMPA VMO - KALOUDOVA UL.	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 103/001	Číslo ZBV: 0070.1
--	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

V rámci tvorby RDS dochází doměření položek.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-40 336,58	128 071,33	87 734,75

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	datum
Správce stavby	datum 01. 01. 2024

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno	Mgr. David Fiala	datum	11 - 04 - 2024
Zhotovitel	jméno	Ing. Vojtěch Michálek	datum	19 - 12 - 2023
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize				Číslo paré: 2

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0070.1

Evidenční číslo a název Stavby:
I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova - platná
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 103 - RAMPA VMO - KALOUDOVA UL.
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
103 - RAMPA VMO - KALOUDOVA UL.

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	014201.	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA											
5	12573.B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I											
4	12573.A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I											
11	18230.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ											
12	21197.	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE											
13	21263.	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM											
14	561401.	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I											
15	56330.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI											
16	572123.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2											
17	572214.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2											
18	574D88.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 90MM											
19	574E78.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM											
20	574P31.	ASFALTOVÝ KOBEREK MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ SMA 8 NH TL. DO 30MM											
27	57621.	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2											
Celkem								2 636 653,61	-40 336,58	128 071,33	2 724 388,36	87 734,75	3,33



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0070.1

Evidenční číslo a název Stavby:

I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova - platná

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 103 - RAMPA VMO - KALOUDOVA UL.

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

103 - RAMPA VMO - KALOUDOVA UL.

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

Datum:

19-12-2023

Za Objednatele:

Datum:

14-03-2024

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova - platná

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 103 - RAMPA VMO - KALOUDOVA UL.

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

103 - RAMPA VMO - KALOUDOVA UL.

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

103/001

Číslo ZBV:

0070.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

Pro zajištění odvodnění přes stmelenou podkladní vrstvu je v souladu s TP 170 navrženo drenážní žebro šířky 0,10m a výšky na celou stmelenou podkladní vrstvu. Bodové drenážní žebro je složeno z PVC trubky DN 100, délky 0,20 s výplní z DK 4/8 a obaleno filtrační geotextilií. Úprava bude provedena podél říms a obrub na nižší straně komunikace

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	18 410,59	18 410,59

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 08-01-2024

Supervize

datum

Správce stavby

datum 09.01.2024

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 11-04-2024_{po}

Zhotovitel

datum 19-12-2023_{po}

-é: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0070.3

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova - platná Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 103 - RAMPA VMO - KALOUDOVA UL. Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 103 - RAMPA VMO - KALOUDOVA UL.								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
103	21152.	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO											
104	26143.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 150MM											
105	87627.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM											
Celkem								0,00	0,00	18 410,59	18 410,59	18 410,59	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

19-12-2023

Datum:

14-03-2024

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova - platná

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 103 - RAMPA VMO - KALOUDOVA UL.

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

103 - RAMPA VMO - KALOUDOVA UL.

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

103/001

Číslo ZBV:

0070.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

Na základě pokynu správce stavby č.25 ze dne došlo ke změně opěrných zdí na železobetonové úhlovou zeď. Na základě této změny dochází k přesunu zemních prací do tohoto SO 103 vč. přípravy pro základovou spáru opěrné zdi SO 212. Všechny tyto změny jsou součástí tohoto ZBV.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 064 059,95	1 066 397,17	2 337,22

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

08-07-2024

Supervize

datum

09-07-2024

Správce stavby

datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZLZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

11-04-2024

Zhotovitel

datum

19-12-2023

Číslo paré

é: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0070.4

Evidenční číslo a název Stavby:
I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova - platná
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 103 - RAMPA VMO - KALOUDOVA UL.
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
103 - RAMPA VMO - KALOUDOVA UL.

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
3	12373.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I											
29	12573.C	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I											
6	17110.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM											
28	17120.B	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
7	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
31	17180.b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ											
10	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I											
30	28995.b	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY											
Nové položky													
101	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
102	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
Celkem								2 071 283,87	-1 064 059,95	1 066 397,17	2 073 621,11	2 337,22	0,11

Za Zhotovitele:

Datum: 19-12-2023

Za Objednatele:

Datum:

19-03-2024

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 104 - RAMPA KALOUDOVA UL. - VMO
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
104 - RAMPA KALOUDOVA UL. - VMO

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
104/001

Číslo ZBV:
0071.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova
Popis Změny:

V rámci tvorby RDS dochází doměření položek.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-35 757,13	11 554,92	-24 202,21

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

Správce stavby

datum 12. 02. 2024

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 11 -04- 2024

Zhotovitel

datum 30 -01- 2024

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0071.1													
Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 104 - RAMPA KALOUDOVA UL. - VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 104 - RAMPA KALOUDOVA UL. - VMO								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	17130.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM											
10	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNĚ TŘ. I											
13	21263.	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM											
14	561401.	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I											
15	56330.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI											
21	9113C1.	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ											
29	917223.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM											
24	917224.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM											
26	931325.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2											
Celkem								565 567,70	-35 757,13	11 554,92	541 365,50	-24 202,21	-4,28

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

06-03-2024

Datum: 30-01-2024

Datum:

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tr SO 104 - RAMPA KALOUDOVA UL. - VMO
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
104 - RAMPA KALOUDOVA UL. - VMO

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
104/001

Číslo ZBV:
0071.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

Pro zajištění odvodnění přes stmelenou podkladní vrstvu je v souladu s TP 170 navrženo drenážní žebro šířky 0,10m a výšky na celou stmelenou podkladní vrstvu. Bodové drenážní žebro je složeno z PVC trubky DN 100, délky 0,20 s výplní z DK 4/8 a obaleno filtrační geotextilií. Úprava bude provedena podél říms a obrub na nižší straně komunikace

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	14 782,25	14 782,25

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 08-02-2024 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 12-02-2024 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 11-04-2024 podpis

Zhotovitel

datum 30-01-2024 podpis

: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0071.3													
Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 104 - RAMPA KALOUDOVA UL. - VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 104 - RAMPA KALOUDOVA UL. - VMO								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	21197.	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE											
Nové položky													
104	21152.	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO											
105	26143.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 150MM											
106	87627.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM											
Celkem								7 094,75	0,00	14 782,25	21 877,00	14 782,25	208,35

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

06-03-2024

Datum: 30-01-2024

Datum:

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 104 - RAMPA KALOUDOVA UL. - VMO
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
104 - RAMPA KALOUDOVA UL. - VMO

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
104/001

Číslo ZBV:
0071.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

Na základě pokynu správce stavby č.25 ze dne došlo ke změně opěrných zdí na železobetonové úhlovou zeď. Na základě této změny dochází k přesunu zemních prací do tohoto SO 104 vč. přípravy pro základovou spáru opěrné zdi SO 212. Všechny tyto změny jsou součástí tohoto ZBV.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-420 374,55	1 327 598,84	907 224,29

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 08-02-2024 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 12.02.2024 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 11-04-2024 podpis

Zhotovitel

datum 30-01-2024 podpis

je: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0071.4

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytov
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 104 - RAMPA KALOUDOVA UL. - VMO
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
104 - RAMPA KALOUDOVA UL. - VMO

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
2	014201.	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA											
3	12373.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I											
4	12573.A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I											
5	12573.B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I											
32	12573.C	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I											
6	17110.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM											
7	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
31	17120.B	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
33	17180.b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ											
9	17310.	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM											
11	18230.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ											
34	28995.b	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY											
Nové položky													
101	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
102	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
103	18220.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU											
107	935212.	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM											
Celkem								1 196 418,92	-420 374,55	1 327 598,84	2 103 643,20	907 224,29	75,83

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0071.4													
Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova - platná Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 104 - RAMPA KALOUDOVA UL. - VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 104 - RAMPA KALOUDOVA UL. - VMO								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

Datum: 30-01-2024

Za Objednatele:

Datum:

06-03-2024



3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 410 - Veřejné osvětlení – VMO
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 410 - Veřejné osvětlení – VMO

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 410/001

Číslo ZBV:
0080.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Změny se týkají v upřesnění zadávací dokumentace v rámci RDS, kde se liší s výkazem výměr. První upřesnění se týká pol. č. 29 a 30, kdy spojování a vyvedení uzemňovacích vodičů je vázáno na stožáry TS a sloupy VO. Další změna nastává v navýšení uzemňovací svorky, která slouží k propojení uzemňovací kulatiny v zemi (pol. č. 28). Následující změna se týká ukončení svodu z každého jednotlivého led svítidla do svorkovnice v osvětlovacím stožáru (týká se pol. č. 39). Další upřesnění v RDS dochází u pol. č. 35 v každém ze stožárů vede kabel cyky-j 3x2,5 ze světla do svorkovnice.

Následující pol. č. 42 je vázána na pol. č. 15, jedná se o zatažení kabelu do chrániček, jejich hodnoty se musí rovnat.

Každé použité svítidlo na veřejném osvětlení musí obsahovat komunikační modul (pol. č. 101), došlo k srovnání s počtem led svítidel (celkem 81 ks). Poslední doplnění nastává u pol. č. 102, jedná se o rozvaděč pro veřejné osvětlení, zadaná v RDS, ale chybí ve výkazu výměr.

Kabel navržený do říms v zadávací dokumentaci (CYKY J - 4x16mm) je do říms nevhodný vzhledem poloměrem ohybu k vývodům do trakčních stožárů. Hrozilo by vyhoření kabelu, jelikož by se kabel ohnul příliš. Navržený gumový kabel má větší poloměr ohybu a je vyhovující k zatažení do říms (jedná se o pol. č. 110). Celková délka kabeláže pro VO je 3034 m (celková délka kabelu cyky 4x16 - 1569 m, celková délka kabelu H07 - 1465 m). Kabel cyky 4x16 z římsy byl využit v plné délce na Nové Dukelské, (viz. obr A1).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-27 606,15	2 014 308,28	1 986 702,13

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 08-02-2024 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 12.02.2024 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 11-04-2024 podpis

Zhotovitel

datum 29-01-2024 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

9



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0080.4

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tr SO 410 - Veřejné osvětlení – VMO

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tr SO 410 - Veřejné osvětlení – VMO

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	741C02.	UZEMŇOVACÍ SVORKA											
29	741C04.	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU											
		VODIČEM DO 16 MM2											
30	741C07.	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ											
		NA POVRCH/KONSTRUKCI											
35	742G11.	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S											
		PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2											
36	742H12.	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S											
		PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16											
		MM2											
39	742L11.	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO											
		KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA											
		PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2											
42	742P13.	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY -											
		KABEL DO 4 KG/M											
Nové položky													
110	110.RV23.	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU											
		H07RN-F 4G16 (CGTG 4Bx16) Gumový											
		kabel 4x16 mm											
101	743563-R.	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ -											
		KOMUNIKAČNÍ A DIAGNOSTICKÝ											
		MODUL S ADRESACÍ											
102	743712.a	ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ											
		S MĚŘENÍM SPOTŘEBY EL. ENERGIE											
		PŘES 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ											
Celkem								308 523,22	-27 606,15	2 014 308,28	2 295 225,35	1 986 702,13	643,94

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

2.9 -01- 2024

Datum:

13 -03- 2024

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 463 - TRAKČNÍ VEDENÍ TOMKOVO NÁM. - DUKELSKÁ UL. (TRAMVAJ)

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 463 - TRAKČNÍ VEDENÍ TOMKOVO NÁM. - DUKELSKÁ UL. (TRAMVAJ)

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

tř SO 463/001

Číslo ZBV:

0098.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

V rámci následujících změn ve Skupině č. 3 došlo z důvodu hustoty inženýrských sítí k výměně 31 kusů klasických základů za pilotové.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 046 864,67	2 604 000,00	1 557 135,33

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 15-01-2024

Supervize

datum

Správce stavby

datum 22-01-2024

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 11-04-2024

Zhotovitel

datum 15-01-2024

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

12

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0098.3													
Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 463 - TRAKČNÍ VEDENÍ TOMKOVO NÁM. - DUKELSKÁ UL. (TRAMVAJ) Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 463 - TRAKČNÍ VEDENÍ TOMKOVO NÁM. - DUKELSKÁ UL. (TRAMVAJ)								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	74A110.	ZÁKLAD TV HLOUBENÝ V JAKÉKOLIV TŘÍDĚ ZEMINY											
8	74A150.	ODVOZ ZEMINY Z VÝKOPU (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)											
Nové položky													
110	65.	OCELOVÁ PILOTA VRTANÁ 6 m											
Celkem								1 510 306,41	-1 046 864,67	2 604 000,00	3 067 441,74	1 557 135,33	103,10

Za Zhotovitele:

Datum: 15 -01- 2024

Za Objednatele.

Datum:

06 -03- 2024

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 463 - TRAKČNÍ VEDENÍ TOMKOVO NÁM. - DUKELSKÁ UL. (TRAMVAJ)

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 463 - TRAKČNÍ VEDENÍ TOMKOVO NÁM. - DUKELSKÁ UL. (TRAMVAJ)

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

tř SO 463/001

Číslo ZBV:

0098.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Ve Skupině č. 4 došlo v rámci upřesnění v RDS k následujícím změnám. Za 1.: Stožáry, které neměly dostatečné zatížení, byly nahrazeny stožáry s vyšším možným zatížením. Za 2.: Byl doplněn modul provizorního základu. Za 3.: Byly doplněny provizorní zakotvení trolejových stop, hlavičky stožáru, práce správce na zařízení a dodatečné náklady stožárů. Za 4.: Byl doplněn přídavný výkop pro technickou proveditelnost základu pro TS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-607 014,23	1 927 866,87	1 320 852,64

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 15-01-2024 pc

Supervize

datum 22-01-2024 pc

Správce stavby

datum 15-01-2024 pc

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 11-04-2024

Zhotovitel

datum 15-01-2024 p

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0098.4

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tr SO 463 - TRAKČNÍ VEDENÍ TOMKOVO NÁM. - DUKELSKÁ UL. (TRAMVAJ)

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

trž SO 463 - TRAKČNÍ VEDENÍ TOMKOVO NÁM. - DUKELSKÁ UL. (TRAMVAJ)

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

[illegible]

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0098.4													
Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 463 - TRAKČNÍ VEDENÍ TOMKOVO NÁM. - DUKELSKÁ UL. (TRAMVAJ) Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 463 - TRAKČNÍ VEDENÍ TOMKOVO NÁM. - DUKELSKÁ UL. (TRAMVAJ)								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	50.	Vrubová spojka na drát f 4mm											
107	56.	DRŽÁK PRYŽ. PRO 1 KABEL											
113	67.	Přepojení stávajícího zařízení											
118	74F465.a.	DEMONTÁŽ TROLEJE VČETNĚ NÁSTAVKŮ STOČENÍM NA BUBEN											
112	9.	Hlavička základu stožáru											
106	R10043.	PROVIZORNÍ ZAKOTVENÍ TROLEJBUSOVÉ STOPY - KOMPLET											
Celkem								3 284 122,32	-607 014,23	1 927 866,87	4 604 974,96	1 320 852,64	40,22

Za Zhotovitele:

Datum: 15 -01- 2024

Za Objednatele:

Datum:

06-03-2024