

Nemocnice Sokolov Pavilon D/2.NP - ONP A				8	
ZMĚNOVÝ LIST					
Pro :		Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary		Datum vydání požadavku : 21.12.2023	
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem x	faxem	osobně	
Název části stavby dotčené změnou:		Vnitřní jádrové omítky			
Odkazy na:					
specifikaci					
výkresy					
na zpracované podklady					
na jinou část podkladů smlouvy					
Popis změny, technické řešení: Odpočet neprovedených demontážních a bouracích prací. Projektová dokumentace předpokládala jiné skladby podlah. Při realizaci bylo zjištěno, že předpokládané demontážní práce není potřeba provádět. Tloušťka nových omítek, při zohlednění křivosti podkladu, je větší, než předpokládala projektová dokumentace a výkaz výměr.					
Zdůvodnění změny: Skutečné provedení - viz popis změny.					
Vliv změny na projektovou dokumentaci: Ne					
Počet připojených listů specifikací :			Počet připojených listů výkresů:		
—			—		
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem objednatele	záměrem provozovatele	chybou v dokumentaci	chybou zhotovitele	vyšší mocí nebo jinou okolností x
Změnový list zpracoval:					
BAU-STAV a.s.					
OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU				Datum :	
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem x	faxem	osobně	
Přílohu změnového listu, ohodnocení zpracoval:					
BAU-STAV a.s. - Ing. Marek ZBORNÍK					
Počet příloh / početlistů: 1/1					
Navrhovaná změna ceny díla v Kč bez DPH:			Předpokládaný vliv na termín a cenu díla:		
odpočet celkem: 866 674,40			Termín: NE Cena: ANO		
přípočet celkem: 692 194,53					
cenový rozdíl: -174 479,87					
Předal :			Vyjádření zhotovitele stavby		
			BAUSTAV a.s.		
Datum:			Datum: 6.3.2024		
Vyjádření projektanta (autorského dozoru):			Vyjádření provozovatele:		
JURICA a.s.			PentaHospitals - Nemocnice Sokolov		
Datum: 6.3.2024			Datum: 6.3.2024		
Vyjádření technického dozoru stavebníka: Jiří Fejfar			Vyjádření objednatele:		
INSCAN s.r.o.			Karlovarský kraj		
Datum: 6.3.2024			Datum: 6.3.2024		

Nemocnice Sokolov Pavilon D/2.NP - ONP A				9	
ZMĚNOVÝ LIST					
Pro :		Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary		Datum vydání požadavku : 09.01.2024	
Odesláno / Předáno		poštou	e-mailem X	faxem	osobně
Název části stavby dotčené změnou:		Doplnění model dveří centrálních sociálních zařízení 2.48 a 2.51			
Odkazy na:					
specifikaci		B.3a; B.3b			
výkresy					
na zpracované podklady					
na jinou část podkladů smlouvy					
Popis změny, technické řešení: Doplnění model pro splnění podmínek KHS Karlovarského kraje. Zdůvodnění změny: Předmětná madla nebyla součástí PD a zadání. Vliv změny na projektovou dokumentaci: Ne					
Počet připojených listů specifikací :			Počet připojených listů výkresů:		
Oznámení změny je vyvoláno :			záměrem objednatel	záměrem provozovatel e	chybou v dokumentaci
			chybou zhotovitele		vyšší mocí nebo jinou okolností X
Změnový list zpracoval: BAU-STAV a.s.					
OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU				Datum :	
Odesláno / Předáno		poštou	e-mailem X	faxem	osobně
Přílohu změnového listu, ohodnocení zpracoval: BAU-STAV a.s.					
Počet příloh / počet listů: 1/1					
Navrhovaná změna ceny díla v Kč bez DPH:			Předpokládaný vliv na termín a cenu díla:		
odpočet celkem: 0,00			Termín: NE Cena: ANO		
přípočet celkem: 14 766,00					
cenový rozdíl: 14 766,00					
Předal :			Vyjádření zhotovitele stavby		
Datum:			BAUSTAV a.s. Datum: 6.3.2024		
Vyjádření projektanta (autorského dozoru)			Vyjádření provozovatele:		
JURICA a.s. Datum: 6.3.2024			PentaHospitals - Nemocnice Sokolov Datum: 6.3.2024		
Vyjádření technického dozoru stavebníka: Jiří Fejfar			Vyjádření objednatele:		
INSCAN s.r.o. Datum: 6.3.2024			Karlovarský kraj Datum: 6.3.2024		

Nemocnice Sokolov Pavilon D/2.NP - ONP A													Č. ZL			9																									
Odpočet													Přípočet						Rozdíl																						
č			kod			Specifikace			m.j.			mm.			j. cena			Celkem			č			kod			Specifikace			m.j.			množství			J.cena			Celkem		
</																																									

Nemocnice Sokolov Pavilon D/2.NP - ONP A				10	
ZMĚNOVÝ LIST					
Pro :		Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary		Datum vydání požadavku : 15.01.2024	
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem x	faxem	osobně	
Název části stavby dotčené změnou:		SDK konstrukce - výztuhy pro montáž nábytku			
Odkazy na:					
specifikaci					
výkresy					
na zpracované podklady					
na jinou část podkladů smlouvy					
Popis změny, technické řešení: Doplnění SDK konstrukcí o výztuhy pro kotvení vybavení interiéru. (kuchyňské linky, televize atd.). Zdůvodnění změny: Kotvení nebylo uvedeno v projektové dokumentaci ani ve výkazu výměr. Vliv změny na projektovou dokumentaci: Ne					
Počet připojených listů specifikací :		—		Počet připojených listů výkresů: —	
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem objednatele	záměrem provozovatele	chybou v dokumentaci	chybou zhotovitele	vyšší mocí nebo jinou okolností x
Změnový list zpracoval: BAU-STAV a.s.					
OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU				Datum :	
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem X	faxem	osobně	
Přílohu změnového listu, ohodnocení zpracoval: BAU-STAV a.s.					
Počet příloh / počet listů: 1/1					
Navrhovaná změna ceny díla v Kč bez DPH:			Předpokládaný vliv na termín a cenu díla:		
odpočet celkem: 0,00			Termín: NE		
přípočet celkem: 46 479,50			Cena: ANO		
cenový rozdíl: 46 479,50					
Předal :			Vyjádření zhotovitele stavby:		
			BAUSTAV a.s.		
Datum:			Datum: 6.		
Vyjádření projektanta (autorského dozoru)			Vyjádření provozovatele:		
JURICA a.s.			PentaHospitals - Nemocnice Sokolov		
Datum: 6.3.2024			Datum: 6.3.2024		
Vyjádření technického dozoru stavebníka: Jiří Fejfar			Vyjádření objednatele:		
INSCAN s.r.o.			Karlovarský kraj		
Datum: 6.3.2024			Datum: 6.3.2024		

Nemocnice Sokolov Pavilon D/2.NP - ONP A				12	
ZMĚNOVÝ LIST					
Pro :		Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary		Datum vydání požadavku : 17.01.2024	
Odesláno / Předáno		poštou	e-mailem x	faxem	osobně
Název části stavby dotčené změnou:		Mobiliář - nerezový dřez			
Odkazy na:					
specifikaci		Ev.01			
výkresy					
na zpracované podklady					
na jinou část podkladů smlouvy					
Popis změny, technické řešení: Součástí projektové dokumentace a výkazu výměr byl nerezový stůl bez opláštění.					
Zdůvodnění změny: Vzhledem k požadavkům KHS Karlovarského kraje bude dodán stůl s opláštěním.					
Vliv změny na projektovou dokumentaci:					
Počet připojených listů specifikací :		—		Počet připojených listů výkresů: —	
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem objednatele	záměrem provozovatele x	chybou v dokumentaci	chybou zhotovitele	vyšší mocí nebo jinou okolností
Změnový list zpracoval: BAU-STAV a.s.					
OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU				Datum :	
Odesláno / Předáno		poštou	e-mailem X	faxem	osobně
Přílohu změnového listu, ohodnocení zpracoval: BAU-STAV a.s.					
Počet příloh / početlistů: 1/1					
Navrhovaná změna ceny díla v Kč bez DPH:			Předpokládaný vliv na termín a cenu díla:		
odpočet celkem: 15 950,00			Termín: NE		
přípočet celkem: 29 495,00			Cena: ANO		
cenový rozdíl: 13 545,00					
Předal :			Vyjádření zhotovitele stavby: [redacted]		
Datum:			BAUSTAV a.s. [redacted] Datum: 6. [redacted]		
Vyjádření projektanta (autorského dozoru): [redacted] JURICA a.s.			Vyjádření provozovatele [redacted] PentaHospitals - Nemocnice Sokolov		
Datum: 6. 3. 2024			Datum: 6. 3. 2024		
Vyjádření technického dozoru stavebníka [redacted] INSCAN s.r.o.			Vyjádření objednatele: [redacted] Karlovarský kraj		
Datum: 6. 3. 2024			Datum: 6. 3. 2024		

Nemocnice Sokolov Pavilon D/2.NP - ONP A				13	
ZMĚNOVÝ LIST					
Pro :		Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary		Datum vydání požadavku : 25.01.2024	
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem x	faxem	osobně	
Název části stavby dotčené změnou:		SLP - úprava systému STA a záměna nouzových tlačítek; EPS - deska ústředny			
Odkazy na:					
specifikaci					
výkresy		Elektroinstalace			
na zpracované podklady					
na jinou část podkladů smlouvy					
Popis změny, technické řešení: Na základě požadavku provozovatele byl zrušen satelitní příjem televizního signálu a dále nahrazena balónková nouzová tlačítka, za nouzová tlačítka Binrtaster. Z důvodu zajištění kompatibility nemocničního systému EPS bylo nutno vyměnit desku ústředny EPS. Zdůvodnění změny: Změnou došlo k vyhovění provozu nemocničního oddělení. Vliv změny na projektovou dokumentaci: Ano					
Počet připojených listů specifikací :		—		Počet připojených listů výkresů: —	
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem objednatele	záměrem provozovatele x	chybou v dokumentaci	chybou zhotovitele	vyšší mocí nebo jinou okolností
Změnový list zpracoval: BAU-STAV a.s.					
OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU				Datum :	
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem x	faxem	osobně	
Přílohu změnového listu, ohodnocení zpracoval: BAU-STAV a.s.					
Počet příloh / početlistů: 1/1					
Navrhovaná změna ceny díla v Kč bez DPH:			Předpokládaný vliv na termín a cenu díla:		
odpočet celkem: 145 302,69			Termín: ANO		
přípočet celkem: 210 568,61			Cena: ANO		
cenový rozdíl: 65 265,92					
Předal :			Vyjádření zhotovitele stavby		
Datum:			BAUSTAV a.s. Datum: 6. 3. 2024		
Vyjádření projektanta (autorského dozoru)			Vyjádření provozovatele		
JURICA a.s.			PentaHospitals - Nemocnice Sokolov		
Datum: 6. 3. 2024			Datum: 6. 3. 2024		
Vyjádření technického dozoru stavebníka:			Vyjádření objednatele		
INSCAN s.r.o.			Karlovarský kraj		
Datum: 6. 3. 2024			Datum: 6. 3. 2024		

Nemocnice Sokolov Pavilon D/2.NP - ONP A													Č. ZL		13														
Odpočet													Přípočet			Rozdíl													
č	kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	č	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem															
															742 Elektroinstalace - slaboproud - STA - úprava systému pouze na pozemní vysílání														
															26	K	6TV-36				kus	1,000							-6 710,00
																	Programovatelný zesilovač Johansson 6711 Profino Revolution Plus (dod+mtž)												
															30	K	6TV-40				kus	1,000							-2 475,00
																	Anténa satelitní parabola Italská Fuba AJ 80cm, 10,75 - 12,75 GHz, zisk 36,80 - 38,50 dB, elevační úhel 0-90°, FWHM menší jak 2,2°, s příslušenstvím (dod+mtž)												
															85	K	742121001				m	1 930,000							-50 180,00
																	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu 3li do 15												
															88	M	dod-742001				m	2 026,500							-24 318,00
																	Kabel KH21D koaxiální kabel TV, Class A (klasické rozvody TV)												
																	dodávka přepočtená koeficientem nožství 1,05												
3 K 6TV-47 Nastavení a naprogramování systému, programování anténního zesilovače, nastavení výstupních úrovní z multiplexu do objektu, nastavení linkového zesilovače v rozvodně pro spodní část objektu (zahradní - bazén) (dod+mtž)																													
742 Elektroinstalace - slaboproud - sestra pacient, náhrada tlačítka s balónek za tlačítko dle výběru P																													
92	K	742360162				kus	27,000		742 Elektroinstalace - slaboproud - sestra pacient, náhrada tlačítka s balónek za tlačítko dle výběru P		kus	27 000		0,00															
		tlačítkem							Montáž zásuvek a tlačítek		kus	27 000		16 362,00															
94	M	II-002				kus	27,000		BT nouzové tlačítko pohyblivé Birmaster		kus	27 000		72 981,00															
		PT nouzové tlačítko balónek (2 m převod)							Systémová zásuvka		kus	27 000		-8 379,69															
14	K	045303000				%	6,120																						
Koordináční činnost																													
742 Elektroinstalace - EPS - doplnění ústředny o novou základní desku vč. přehráni na nový soft																													
10	K	10				kus	1,000		Řídící deska včetně procesoru		kus	1,000		43 838,00															
11	K	11				kus	1,000		Rozhraní pro síťování ústředem - Arcnet		kus	1,000		6 656,00															
12	K	12				kpl	1,000		Montáž		kpl	1,000		6 613,00															
25 Ostatní																													
14	K	045303000				%	6,120		Koordináční činnost		%			12 143,61															
Odpočet celkem																													
145 302,69						Přípočet celkem						210 568,61			65 265,92														

Nemocnice Sokolov Pavilon D/2.NP - ONP A				14	
ZMĚNOVÝ LIST					
Pro :		Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary		Datum vydání požadavku : 01.02.2024	
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem x	faxem	osobně	
Název části stavby dotčené změnou:		Madlo - ochrana stěn			
Odkazy na:					
specifikaci					
výkresy					
na zpracované podklady					
na jinou část podkladů smlouvy					
Popis změny, technické řešení: Doplnění madel pro ochranu stěn.					
Zdůvodnění změny: Předmětem tohoto změnového listu je doplnění madel z důvodu ochrany stěn po zrušených revizních dvířkách. V zadávací dokumentaci bylo vynechané madlo v místě revizních dvířek stoupaček vodovodu. Tyto revizní dvířka byla zrušena (řešeno změnovým listem č. 2). Vliv změny na projektovou dokumentaci: Ne					
Počet připojených listů specifikací :		—		Počet připojených listů výkresů: —	
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem objednatele X	záměrem provozovatele X	chybou v dokumentaci	chybou zhotovitele	vyšší mocí nebo jinou okolností
Změnový list zpracoval: BAU-STAV a.s.					
OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU			Datum :		
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem X	faxem	osobně	
Přílohu změnového listu, ohodnocení zpracoval: BAU-STAV a.s.					
Počet příloh / početlistů: 1/1					
Navrhovaná změna ceny díla v Kč bez DPH:			Předpokládaný vliv na termín a cenu díla:		
odpočet celkem: 0,00			Termín: NE		
přípočet celkem: 9 292,72			Cena: ANO		
cenový rozdíl: 9 292,72					
Předal :			Vyjádření zhotovitele stavby		
			BAUSTAV a.s.		
Datum:			Datum: 6.3.2024		
Vyjádření projektanta (autorského dozoru)			Vyjádření provozovatele:		
JURICA a.s.			PentaHospitals - Nemocnice Sokolov		
Datum: 6.3.2024			Datum: 6.3.2024		
Vyjádření technického dozoru stavebníka			Vyjádření objednatele		
INSCAN s.r.o.			Karlovarský kraj		
Datum: 6.3.2024			Datum: 6.3.2024		

