

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 522/OIRM/2021 ze dne 08.06. 2021

(smlouva o dílo schválena RM dne 19.04. 2021, usn. č.305/2021
tento dodatek schválen na základě usn. RM ze dne 05.02.2024, usn. č. 0142/2024)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1.

Objednatel:

sídlo :

zastoupený :

IČO :

DIČ :

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram

Mgr. Janem Konvalinkou, starostou

00243132

CZ00243132

Česká spořitelna, a. s.

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

IČO

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, registrující úřad MěÚ Příbram

(dále jen „zhotovitel“)

Ing. Karel Cibulka - projekce

Gen.R. Tesařika 136, 261 01 Příbram I

Ing. Karlem Cibulkou

11298821

CZ510821149

Komerční banka, a.s.

II. PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 08.06.2021 smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace rekonstrukce Malé scény divadla A. Dvořáka, Legionářů 400, Příbram VII, včetně nákladního výtahu pro transport kulis, ve stupni provedení stavby (DPS). Předmětem smlouvy bylo i zajištění potřebných podkladů a koordinace jednotlivých profesí spolupracujících projektantů.

Dne 10.01. 2022. bylo plnění díla na základě dohody smluvních stran přerušeno ve smyslu článku 5.3. smlouvy o dílo, protože se zamýšleným rozsahem rekonstrukce vyslovili nesouhlas zástupci památkové péče. Nesouhlas se týkal demontáže stávajícího sádrového podhledu a jeho náhradou za nový, ve stejné profilaci, ve kterém by byly zabudovány akustické prvky.

Dne 25.08. 2022 byla zhotoviteli poskytnuta ve smyslu článku 7.1. smlouvy o dílo záloha ve výši 104 500,- Kč bez DPH na úhradu nákladů za přípravné práce a za práci provedenou projektanty jednotlivých profesí.

Dne 21.11.2022 proběhla za účasti zástupců MěÚ Příbram, Stavebního úřadu, Památkové péče, zpracovatele řešení akustiky, zhotovitele a objednatele další schůzka. Na ní zpracovatel akustického řešení uvedl, že bez zamýšlené náhrady stávajícího podhledu nelze zajistit potřebné zlepšení prostorové akustiky v sále Malé scény. Zástupci památkové péče ani po této schůzce s navrženou úpravou podhledu nesouhlasili.

Zhotovitel podal dne 24.02. 2023 návrh na ukončení smluvního vztahu s tím, že zhotovení díla je nesplnitelným závazkem ve smyslu ust. § 2006 Občanského zákoníku. Zároveň předal na OIRM rozpracované části projektu.

Smluvní strany se proto dohodly na ukončení smluvního vztahu.

III. PŘEDMĚT ZMĚNY

3.1. Smluvní strany sjednávají ukončení smluvního vztahu dohodou bez výpovědní lhůty.

3.2. Zhotoviteli byla uhrazena částka 104 500,- Kč za přípravné práce, koordinační činnost a převzatou část rozpracovaných částí projektu. Tato částka je částkou konečnou.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku. Pokud bude dodatek č. 2 uzavřen elektronicky, bude vyhotoven ve formátu PDF/A a podepsán zaručeným elektronickým podpisem smluvních stran založeném na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické podobě s uvedenými uznávanými elektronickými podpisy.


Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.


V Příbrami dne:

14-03-2024

za objednatele:



za zhotovitele:



Ing. Karel Cibulka