

DODATEK č.2

ke smlouvě o dílo č.410/2016

k předmětu díla „Stavební úpravy zdravotního střediska Pohořelice, Brněnská 1“, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, mezi níže uvedenými účastníky dne 8.12.2016 (dále jen Dodatek č.2)

Objednatel

Město Pohořelice

Sídlo: Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Zastoupený: Ing. Josefem Svobodou, starostou
IČ: 00283509
DIČ: CZ00283509
Technický dozor investora (TDI):
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Telefon:
E-mail:

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel

TLAK SMOLÍK s.r.o.

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87067
Sídlo: Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00 Praha 3
Korespondenční adresa: Třída 1.máje 106/8, 691 41 Břeclav 4
Jednající: Štěpánem Smolíkem, jednatelem společnosti
IČ: 25510509
DIČ: CZ25510509
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

(dále jen Zhotovitel)

I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou práce, které nebyly v zadávací dokumentaci a práce zadané dodatečně po vzájemné dohodě mezi objednatel a dodavatelem.

Změny jsou předmětem jednotlivých změnových listů ZL č.5-8:

Z důvodu plánovaného rozšíření parkoviště dojde k úpravě napojení kanalizačního potrubí. Nebude provedeno vybudování nové spádišťové šachty, ale dojde k napojení do stávající spádišťové šachty.(ZL č.5)

Připojení dle PD do stávající šachty je neprůchodné, proto bude vybudována nová revizní a připojovací šachta.(ZL č.6)

ŽB stávající strop je značně nerovný a při zhotovení nových omítek by hrozilo prokreslení spár stropu. Z tohoto důvodu bude proveden kazetový podhled místo štukových omítek v 1. a 2.NP (ZL č.7)

Provede se dodatečné zateplení základu polystyrenem třídy XPS na výšku 60 cm a překrytí tohoto zateplení nopovou folií.(ZL č.8)

2. Zhotovitel v rámci předloženého změnového rozpočtu ocenil položky stavebních prací tak, že cena jednotlivých položek byla oceněna stejnou jednotkovou cenou, jak byla tato uvedena ve smlouvě. Byla-li předmětem víceprací položka, která ve smlouvě o dílo nebyla oceněna, zhotovitel ji ocenil dle ceníku RTS*0,85.

3. Součástí změnového rozpočtu jsou i práce neprovedené – méněpráce, které pozbyly potřeby z důvodu provedených víceprací.

4. Provedením uvedených víceprací i méněprací se mění celková cena díla dle článku IV., následovně:

Původní cena díla dle SoD:	17 329 345,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	796 942,43 Kč bez DPH
Méně práce:	288 175,35 Kč bez DPH
Cena díla dle SoD a dodatku č.1:	17 838 112,08 Kč bez DPH
Cena díla dle SoD a dodatku č.1:	21 584 115,61 Kč s DPH
Vícepráce:	714 928,24 Kč bez DPH
Méně práce:	338 725,14 Kč bez DPH
Cena díla dle SoD a dodatku č.2:	18 214 315,18 Kč bez DPH
Cena díla dle SoD a dodatku č.2:	22 039 321,36 Kč s DPH

II. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou těch uvedených v předešlém článku tohoto dodatku, zůstávají beze změn.

2. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží 2 objednatel a 1 zhotovitel.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně.

4. Přílohy a nedílné součásti dodatku:

Změnový list č. 5

Změnový list č. 6

Změnový list č. 7

Změnový list č. 8

V Pohořelicích dne: 15.6.2017

V Pohořelicích dne: 20.6.2017

