

DODATEK Č. 1

K SMLouvĚ O DíLO

č. INV-2024-0005-1001

na stavební akci s názvem:

Položení a zapojení NN kabelů v areálu ČMI OI Praha - I. etapa

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Český metrologický institut

Okružní 31, 638 00 Brno, IČO: 00177016, DIČ: CZ00177016,
státní příspěvková organizace zřízená zřizovací listinou MH ČR č.j. 521 385/92-44 ze dne
21.12.1992 ve znění upravené zřizovací listiny vydané Rozhodnutím ministra MPO č. 72/2021,
č.j. MPO 628289/2021/21100/01000 ze dne 9.12.2021.
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, č. ú.: 198139621/0710
zastoupený Ondřejem Kebrlem, odborným ředitelem pro ekonomiku

(dále jen Objednatel nebo ČMI)

Zhotovitel: TECHNOLOGIE BUDOV s.r.o.

Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9
IČO: 28442369
DIČ: CZ28442369
Bankovní spojení: Fio banka, a.s., č.ú: 2800378780/2010
Zastoupený: Danielem Jeřábkem, jednatelem

(dále jen Zhotovitel).

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo INV-2024-0005-1001 uzavřené mezi výše uvedenými subjekty dne 4. 3. 2024 (dále jen „Smlouva“). Dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu posunutí termínu připojení nové trafostanice k distribuční síti ze strany PREdistribuce.

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na následujících změnách výše uvedené Smlouvy:

1.1. V oddílu III. – ČAS PLNĚNÍ se nahrazuje odst. III.2 následujícím zněním:

Dílo bude realizováno ve dvou fázích. Zhotovitel ukončí první fázi prací na díle (zahrnující zemní práce, dodávku a pokládku nových kabelů, výstavbu a vybavení rozpojovací skříně (RIS), zapojení nových kabelů na straně trafostanice i RIS) nejpozději do 4 týdnů od zahájení stavebních prací.

Druhou fází (přepojení stávajících kabelů do RIS, revize vč. předání revizních zpráv) Zhotovitel provede v termínu podle pokynů Objednatele, resp. v závislosti na termínu připojení nové trafostanice k distribuční síti ze strany PREdistribuce (předpokládaný termín: červenec 2024). Revizní zprávy Zhotovitel předá Objednateli do 14 dnů od data přepojení stávajících kabelů do RIS.

1.2. V oddílu IV. – CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY se nahrazuje odst. IV.3 následujícím zněním:

Provedené práce budou uhrazeny na podkladě vystavených faktur – daňových dokladů. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu za provedení první fáze díla po podpisu protokolu o předání první fáze díla Objednatel. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu za provedení druhé fáze díla po podpisu protokolu o předání celého díla Objednatel včetně odstranění případných vad a nedodělků.

1.3. V oddílu V. – SANKCE A POKUTY se nahrazuje odst. V.2 následujícím zněním:

Při nedodržení termínu dokončení jednotlivých fází díla z viny Zhotovitele, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2000 Kč za každý den prodlení.

1.4. V oddílu VI. – ZÁRUČNÍ LHŮTY se nahrazuje odst. VI.1 následujícím zněním:

Záruční doba činí 60 měsíců od předání a převzetí celého díla Objednateli, tzn. od data podpisu protokolu o předání celého díla Objednatel. Po tuto záruční dobu odpovídá Zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.

2. Ostatní ujednání

2.1. V ostatním zůstává Smlouva uzavřená mezi Objednatel a Zhotovitelem beze změny.

2.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění smlouvy zajistí Objednatel.

2.3. V případě rozporu mezi smlouvou a dodatkem č. 1 má přednost tento uzavřený dodatek č. 1. Pokud by se dodatek č. 1 stal z jakéhokoliv důvodu neplatným, pak tím není dotčena platnost Smlouvy a práva a povinnosti z ní plynoucí.

2.4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě nebo v listinné formě ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk. Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy a řídí se stejnou právní úpravou jako Smlouva.

2.5. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Za Objednatele:

V Brně dne



Ondřej Kebrle
odborný ředitel pro ekonomiku

Za Zhotovitele:

V Praze dne



Daniel Jeřábek
jednatel