

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 18**

Předmět díla:	Radniční věž – oprava krovu a střechy		
Objekt:	Věž		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	H & B delta, s.r.o.		
TDI:	■■■■■■■■■■		
Projektant:	■■■■■■■■■■		
Popis změny: Po provedených sondách a následným prováděním tesařských oprav krovu spodního ochozu v III. úrovni bylo zjištěno, že prvky krovu jsou v podstatně horším stavu než předpokládala projektová dokumentace.			
Odůvodnění změny: Pro dokončení oprav tesařských konstrukcí krovu a s tím spojeného prodloužení realizace díla a nájmu lešení a výtahu, je zapotřebí následující práce vyjmout z této smlouvy o dílo a vypsát novou veřejnou zakázku na dokončení opláštění věže a navazující práce. Tento postup je nutné udělat z důvodů dovršení limitů změn podle zákona o veřejných zakázkách.			
údaje o změně	Změna vyvolal:	Zhotovitel po zjištění stavu konstrukce	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	x
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	0,-	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-4.694.685,44,-	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-4.694.685,44,-	
	Výše DPH sazba: 21%	-985.883,94,-	
	náklady na změnu vč. DPH	-5.680.569,38,-	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	15.12.2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano -	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (ve věcech technických):	15.12.2023	■■■■■■■■■■
	TDS:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet		

