

**Potvrzení ústního Dodatku č. 1
K DÍLČÍ SMLOUVĚ / PŘÍLOHA č. 6**

ze dne 01. 08. 2023

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-002798

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003517

Číslo Dodatku: 08DPU-00

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název související veřejné zakázky:

Výspravy výtluků okr. DC dílčí sml. č. 6

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl A, vložka 80478

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

SŽ-SaM Výtluky UL+DC+LT

Správce

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany

korespondenční adresa: Antonína Sovy 965/9, 470 01 Česká Lípa

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vložka 6556

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupena: [REDACTED]

a

Společník: SaM silnice a mosty a.s.
se sídlem: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
IČO: 25018094
DIČ: CZ25018094
zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972
právní forma: akciová společnost
zastoupena: XXXXXXXXXX

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 08PU-003517 ze dne 01. 08. 2023. Předmětem Dodatku č. 1 je změna Ceny dle Přílohy č. 1 Smlouvy a změna Doby pro dokončení (číslo Pod-článku Smluvních podmínek 1.1.9) dle Přílohy č. 2 Smlouvy, následovně:

Změna Ceny:

Původní Cena dle Přílohy č. 1 Smlouvy:

Cena: 11 216 468,00 Kč
DPH: 2 355 458,28 Kč
Cena s DPH: 13 571 926,28 Kč

Nová Cena dle Dodatku č. 1:

Cena: 13 036 823,76 Kč
DPH: 2 737 732,99 Kč
Cena s DPH: 15 774 556,75 Kč

Změna Doby pro dokončení:

Původní termín dle Přílohy č. 2, Smlouvy: do 31. 12. 2023

Nový termín dle Dodatku č. 1: do 30. 04. 2024

II.

Odůvodnění

1. Dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu nevyčerpaných finančních prostředků a potřeby zajištění bezpečné sjízdnosti komunikací I. třídy.

Dále došlo k odečtu položek, které na základě skutečného stavu nebylo nutné realizovat. Jednalo se o položky Výspravy výtluků směsí ACO modif. a Výspravy výtluků směsí ACL modif. Z důvodu většího rozsahu oprav finišerem byly maloplošné opravy realizovány v menším objemu.

Na základě skutečně zjištěného stavu v průběhu provádění prací, bylo pro zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích nezbytné navýšit některé položky rozpočtu. Vzhledem k větší degradaci

komunikace, oproti zjištěnému stavu při zadání opravy, bylo nutno opravit větší plochy včetně částečných ložných vrstev. Navýšená množství jednotek se týkala položek Frézování zpevněných ploch asfaltových, Frézování drážky průřezu do 300 mm² v AC vozovce, Spojovací postřiky z modif. emulze do 0,5 kg/m², Vrstvy pro obnovu a opravy z ACO 11, Vrstvy pro obnovu a opravy z ACL 16 a Těsnění pracovních spar asf. zálivkou modif. průřezu do 300 mm².

Na základě skutečně zjištěného stavu v průběhu provádění prací, bylo pro zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích nezbytné navýšit některé položky rozpočtu. Vzhledem k nutnosti rektifikace většího počtu znaků inženýrských sítí na komunikacích v intravilánu, bylo nutno navýšit počet dnů DIO. Navýšená množství jednotek se týkala položek Pomocné práce pro regulaci dopravy jeden jízdní pruh náležitě poučenými osobami a Pomocné práce pro regulaci dopravy jeden jízdní pruh – řízení provozu semaforů.

Vyčíslení nákladů bylo v souladu se směrnicí státního podniku 10-S-11.6 ver. 3.4. Byla provedena kontrola změn pro skupinu 4 – Změny nezbytné k dokončení.

Skupina 4 – změny nezbytné k dokončení:

V souladu s ustanovením § 19 Směrnice s. p. 10-S-11.6 ver. 3.4 bylo ověřeno, zda tato část změn splňuje náležitosti Vyhrazené změny (Skupina 1), náležitosti Záměny položek (Skupina 2) a náležitosti Změny z nepředvídatelných důvodů (Skupina 3) se závěrem, že tyto změny splňují náležitosti Změny nezbytné k dokončení podle § 11 Směrnice (Skupina 4). Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební práce, u nichž by zadání jinému dodavateli nebylo možné z technických, ekonomických důvodů a způsobilo by objednateli značné obtíže zejména v narušení postupu výstavby (značné prodloužení doby výstavby s případnou oddělenou veřejnou zakázkou v podobě této změny) a rozdělení odpovědnosti za vady, bylo s odkazem na výše popsané skutečnosti rozhodnuto o zařazení změny do „Skupiny 4 – Změny nezbytné k dokončení“.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1:

- Příloha č. 1 – Změnový list ZBV 1
- Příloha č. 2 - Změnový list ZBV 2
- Příloha č. 3 – Změnový list ZBV 3

2024.04.11 16:02:55 +02'00'

Digitálně

08:59:21 +02'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

5.6.4.9 (24.1.7.0)

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 002.4

Evidenční číslo a název Stavby: 08PU-003517 - Výsavy výtluků okr. DC								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 02 - Lokální oprava AB (pokládka finišerem)								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 02 - Lokální oprava AB (pokládka finišerem)								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11372C	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH DROBNÝCH OPRAV A PLOŠNÝCH ROZPADŮ	M3										
2	113763	FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M										
3	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2										
4	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2										
6	577202	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJOVACÍ POSTŘÍK	M2										
7	5774BE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+,11S MODIFIK	M3										
9	5774DG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ACL 16+,16S MODIFIK	M3										
12	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50 MM	M										
13	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 100 MM	M										
14	931323	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 300MM2	M										
Celkem													

Za Zhotovitele:

[Redacted Signature]

Datum:

[Redacted Date]

Datum: 2024.04.09
19:03:53 +02'00'

Za Objednatele:

Datum:

5.6.4.9 (24.1.7.0)

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 003.4

Evidenční číslo a název Stavby: 08PU-003517 - Výspravy výtluků okr. DC								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 03 - Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy													
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 03 - Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02720.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI	DEN										
2	02720.3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY	DEN										
Celkem													

Digitálně podepsal: [Redacted]
 Datum: 12.04.2024 11:11:48 +02:00

Za Zhotovitele: [Redacted]
 Datum: [Redacted]

Digitálně podepsal [Redacted]
 Datum: 2024.04.09 19:04:15 +02'00'

Za Objednatele:
 Datum: