



KUCBX01BGWIQ

Č. smlouvy objednatele: SDL/ODSH/302/22  
Č. tohoto dodatku: SDL/ODSH/302/22/4

Č. smlouvy zhotovitele: 10000160459

## DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.199783072/0300; (podíl JČK)  
ČNB, č.ú. 3009-3126231/0710 (neinvestiční dotace SFDI)  
ČNB, č.ú. 2006-3126231/0710 (investiční dotace SFDI)  
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**MUDr. Martin Kuba**, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

**JUDr. Andrea Tetourová**, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství  
Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:

**Ing. Jitka Liláková**, projektový pracovník ODSH Krajského úřadu  
Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]

**K výkonu technického dozoru objednatele** jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

**INBEST spol.s.r.o.**  
se sídlem: Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice  
zastoupená: Ing. Michael Šmucem, jednatelem společnosti  
IČO: 608 51 970  
Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Ing. Michael Šmucr

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel:** Skanska a.s.  
se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8  
IČO: 262 71 303  
DIČ: CZ 699 004 845

Bankovní spojení: ING Bank N.V., č. účtu: 10000564927/3500

zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904

Zastoupen: Ing. Jakub Krenk, ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy, tel: [REDACTED]

Radim Procházka, oblastní manažer, tel: [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Jaroslav Kučera tel. [REDACTED]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,  
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ondřej Míka, Dis, tel: [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Radim Procházka, tel. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Svatopluk Struska, tel. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo  
jejímž předmětem je provedení díla – stavby



## „Modernizace komunikací SFDI 2022 – okres České Budějovice“

### II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/ODSH/302/22 ze dne 27. 7. 2022 s názvem „**Modernizace komunikací SFDI 2022 – okres České Budějovice**“, dle podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace a dle oceněného výkazu výměr. Dodatek č. 4 se uzavírá na základě změn, které nastaly v průběhu provádění díla. Konkrétně se jedná o méněpráce a vícepráce, kdy výsledkem těchto změn je snížení celkové ceny díla o částku 59 202,49 Kč bez DPH (71 635,01 Kč s DPH). Podrobně jsou tyto změny vyčísleny ve změnovém listu č. 6 a jejich realizace byla předem odsouhlasena objednatelem, zhotovitelem a technickým dozorem stavby.

Na základě dohody obou smluvních stran s odkazem na změny uvedené ve změnovém listu č. 6 se mění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 27. 7. 2022 včetně dodatku č. 1,2,3 a 4, takto:

#### Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 3:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/122 Dívčice nádraží	4 659 035,46 Kč	978 397,45 Kč	5 637 432,91 Kč
Modernizace silnice III/0236 Dobšice – Dolní Kněžeklady – Ovčín	11 695 468,99 Kč	2 456 048,49 Kč	14 151 517,47 Kč
Modernizace silnice III/10577 Libnič – Jelmo	10 461 473,82 Kč	2 196 909,50 Kč	12 658 383,32 Kč
Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota – Hlavatce	7 788 966,06 Kč	1 635 682,87 Kč	9 424 648,93 Kč
Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota	4 988 677,14 Kč	1 047 622,20 Kč	6 036 299,34 Kč
<b>Celkem</b>	<b>39 593 621,47 Kč</b>	<b>8 314 660,51 Kč</b>	<b>47 908 281,98 Kč</b>

#### Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 až dodatku č. 4:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/122 Dívčice nádraží	4 599 832,97 Kč	965 964,92 Kč	5 565 797,89 Kč
Modernizace silnice III/0236 Dobšice – Dolní Kněžeklady – Ovčín	11 695 468,99 Kč	2 456 048,49 Kč	14 151 517,47 Kč
Modernizace silnice III/10577 Libnič – Jelmo	10 461 473,82 Kč	2 196 909,50 Kč	12 658 383,32 Kč
Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota – Hlavatce	7 788 966,06 Kč	1 635 682,87 Kč	9 424 648,93 Kč
Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota	4 988 677,14 Kč	1 047 622,20 Kč	6 036 299,34 Kč
<b>Celkem</b>	<b>39 534 418,98</b>	<b>8 302 227,99 Kč</b>	<b>47 836 646,97 Kč</b>



KUCBX01BGWIQ

**Ostatní ujednání smlouvy dílo se nemění a zůstávají v platnosti.**

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 4 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Dodatek č. 4 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku má platnost originálu a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 27. 7. 2022, dodatku č. 1, 2 a č. 3 ve znění dodatku č. 4.

Uzavření dodatku č. 4 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 278/2024/RK-85 ze dne 7. 3. 2024.

V Českých Budějovicích, dne.....

za objednatele:



MUDr. Martin Kuba  
hejtman Jihočeského kraje

V Praze, dne .....

za zhotovitele:

Ing. Jakub Krenk  
Krenk

Digitálně podepsal  
Ing. Jakub Krenk  
Datum: 2024.04.08  
15:23:29 +02'00'

Ing. Jakub Krenk  
ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy

Radim Procházka

Digitálně podepsal  
Radim Procházka  
Datum: 2024.04.08  
11:16:15 +02'00'

Radim Procházka  
oblastní manažer

Stavba: Modernizace komunikací SFDI 2022 - okres České Budějovice

č. smlouvy objednatele: SDL/ODSH/302/22

Úsek: II/122 Modernizace silnice Divčice - nádraží

č. smlouvy zhotovitele: 10000160459

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeský kraj  
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

TDI:

INBEST spol. s.r.o.  
Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice

Projektant:

ZESA s.r.o.  
L.B.Schneidera 414/2  
370 01 České Budějovice

Zhotovitel:

Skanska a.s.  
Křížkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha

Předmět změny:

ZMĚNA ZATŘÍDĚNÍ STAVEBNÍHO ODPADU (SKLÁDKOVNÉ) - NA STAVBĚ NEVYVSTAL NEBEZPEČNÝ ODPAD

Dotčené místo:

SO 101 - Smluvní požadavky

Odkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací:

viz.příloha

Odkaz na jinou část smlouvy:

čl. 6

Návrh ocenění:

II/122 Modernizace silnice Divčice - nádraží

SO102 - Přečhodné dopravní značení

	celkem bez DPH	-59 202,49 Kč
vícepráce		32 454,62 Kč
méněpráce		-91 657,11 Kč

Vícepráce celkem bez DPH	32 454,62 Kč
Méněpráce celkem bez DPH	-91 657,11 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>-59 202,49 Kč</b>
DPH 21%	-12 432,52 Kč
	<b>-71 635,01 Kč</b>

Podpis navrhovatele:

Datum:

6.2.2024

Vyjádření:

TDI:

datum:

6.2.2024

podpis:

Projektant:

datum:

.....

podpis:

Investor :

datum:

6.3.2024

podpis:

Přílohy: ZL č. 6

**Stavba :** I/122 Modernizace silnice Dívčice - nádraží  
**Investor:** Jihočeský kraj, České Budějovice  
**Projektant:** ZESA a.s.  
**TDS :** INBEST s.r.o.  
**Zhotovitel :** Skanska a.s.

## REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD	ZMĚNOVÝ LIST č.5		ZMĚNOVÝ LIST č.6	
		Změnový list č.5	Celk.cena po změně č.5	Změnový list č.6	Celk.cena po změně č.6
S.O. 01 Smluvní požadavky	250 059,45	0,00	250 059,45	-59 202,49	190 856,96
S.O. 02 Požadavky objednatele	172 870,00	0,00	172 870,00	0,00	172 870,00
S.O. 101 Silnice II/122	4 169 380,41	0,00	4 169 380,41	0,00	4 169 380,41
S.O. 102 Přejíždě dopravní značení	148 120,00	-81 394,40	66 725,60	0,00	66 725,60
<b>CENA STAVBY BEZ DPH</b>	<b>4 740 429,86</b>	<b>-81 394,40</b>	<b>4 659 035,46</b>	<b>-59 202,49</b>	<b>4 599 832,97</b>
DPH 21%	995 490,27	-17 092,82	978 397,45	-12 432,52	965 964,92
<b>CENA VČETNĚ DPH</b>	<b>5 735 920,13</b>	<b>-98 487,22</b>	<b>5 637 432,91</b>	<b>-71 635,01</b>	<b>5 565 797,89</b>

Stavba :  
**SO101** a řezav **SO101 - Smluvní požadavky**

**ZMĚNOVÝ LIST č.6**

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	CENA	Celk.cena ve smlouvě			Rozdíl celk. ceny
								bez DPH celkem	bez DPH celkem	bez DPH celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p><b>Změna zařazení stavebního odpadu</b></p> <p><b>MĚNĚNÍ PŘÍRÁČÍ</b></p>											
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLADKU - asfaltové vrstvy	T	79,200	158,400	79,200	177,00	14 018,40	28 036,80		14 018,40
	původně	50% z 66,0 m <sup>3</sup> = 33*2,4 = 79,2 tun									
	aktuálně	100% z 66,0 m <sup>3</sup> = 66*2,4 = 158,4 tun	158,40								
3	014102.3	POPLATKY ZA SKLADKU - kamenivo a nestimelné vrstvy	T	1 094,733	1 236,933	142,200	129,80	142 096,34	160 553,90		18 457,56
	původně	1 094,733 tun									
	aktuálně	42,3 tun odkopávky z příkopů + 99,9 tun přebytek z recyklace + 1 094,733 tun = 1 236,933 tun	1 236,93								
9.SO 101	11372A.R	ODKUP A ODVOZ - FRÉZOVÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	T	115,704	137,040	21,336	-1,00	-115,70	-137,04		-21,34
	původně	115,704 tun									
	aktuálně	115,704 tun + frézované vrstvy 4,536 t + 16,8 t = 137,04 tun	137,04								
<p><b>Vícepráce celkem</b></p> <p><b>DPH 21%</b></p> <p><b>CELKEM vč. DPH</b></p> <p><b>MĚNĚNÍ PŘÍRÁČÍ</b></p>											
4	014132	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	242,736	0,000	-242,736	377,60	91 657,11	0,00		-91 657,11
	původně	odkopávky z příkopů 94*0,25*1,8=42,300 [A] riziko obsahu nebezpečných látek cca 30% z celkového objemu přebytečného materiálu pro RS 185,0*0,3*1,8=99,900 [B] asfaltové vrstvy 50% z 66,0 m <sup>3</sup> 33*2,4=79,200 [D] frézované vrstvy v II. 0,09 m km 0,1522 - 0,1552 1,89*2,4=4,536 [E] km 0,0000 - - 0,01500 7,0*2,4=16,800 [F] Celkem: A+B+D+E+F=242,736 [G]									
	aktuálně	není zde výskyt nebezpečného odpadu = 0 tun S-NO	0,00								
<p><b>Měně práce celkem</b></p> <p><b>DPH 21%</b></p> <p><b>CELKEM vč. DPH</b></p> <p><b>Bílá a modrá (více a méněpráce) za SO101</b></p> <p><b>DPH 21%</b></p> <p><b>CELKEM vč. DPH</b></p>											
								91 657,11	0,00		-91 657,11
								19 247,99	0,00		-19 247,99
								110 905,11	0,00		-110 905,11
								247 656,15	188 453,66		-59 202,49
								52 007,79	39 575,27		-12 432,52
								299 663,95	228 028,93		-71 635,01



<b>Schválili:</b>		datum :
Zodavateľ: Jitka Lišáková	Ing. Jitka Lišáková	9.3.2024
TDS: IMBEST s.r.o.	Ing. Michael Šmucr	6.2.2024
Zhotoviteľ: Štanská a.s.	Ondřej Míka, DiS.	6.2.2024
Projektant:	ZESA s.r.o.	