

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3

zastoupená Mgr. Michalem Vronským, starostou

IČ: 00063517

DIČ: CZ00063517

zastoupená společností Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.

se sídlem Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2666/7, PSČ 13000, IČ: 28533062, která je zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15071

zastoupená Ing. Mgr. Petrem Venhodou, ředitelem společnosti

(dále jen „objednatel“)

a

Rexonix, s.r.o.

sídlo: Pod višňovkou 1661/35,140 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 248598

IČ: 04493982

DIČ: CZ04493982

zastoupená Michaelem Pechmanem, jednatelem

číslo účtu: XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 20.3.2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouvu“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v:

modernizaci zabezpečovacího zařízení v KC Vozovna, Hartigova 2687/164, Praha 3, který je v majetku Městské části Prahy 3,

oproti povinnosti objednatele převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných smlouvou.

2. V ustanovení čl. III. smlouvy smluvní strany sjednaly dobu plnění s tím, že zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v těchto termínech:
 - a) zahájení prací: nejpozději v den po dni převzetí staveniště;
 - b) konec plnění **nejpozději do 90 dnů ode dne převzetí staveniště.**
3. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 2 – harmonogram prací.
4. Smluvní strany shodně potvrzují, že staveniště bylo objednatelem zhotoviteli předáno dne 20.3.2024 (dále jen „den předání“), přičemž předání staveniště bylo mezi nimi stvrzeno písemným protokolem o předání staveniště (dále jen „protokol“).

III. Předmět dodatku

1. S ohledem na provoz a aktuální program KC Vozovna, jakož s ohledem na vysoké vytížení KC Vozovna v měsících březen až duben, což smluvní strany shodně konstatovaly již v den předání a toto konstatování je součástí protokolu, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy následovně:
 - a) Dosavadní znění ustanovení čl. III. odst. 1. se ze smlouvy vypouští a je nahrazeno následujícím textem:
 1. *Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínech:*
 - a. *zahájení prací: nejpozději 1.6.2024;*
 - b. *konec plnění **nejpozději 31.8.2024.***
 - b) Dosavadní znění ustanovení čl. III. odst. 3. se ze smlouvy vypouští a je nahrazeno následujícím textem:
 3. *Zhotovitel postupuje při provádění díla dle Harmonogramu postupu prací, přiloženého jako Příloha č. 2 k této smlouvě s tím, že práce uvedené v harmonogramu jako práce D6-96 započnou dne 1.6.2024.*
2. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva beze změn.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek je potvrzením jejich dohody učiněné ústně v den předání a stvrzené protokolem; z tohoto důvodu nebude považováno za porušení smlouvy považováno jakákoliv nečinnost zhotovitele v období ode dne předání do dne nabytí účinnosti tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že jim v uzavření dodatku nebrání žádná zákonná ani smluvní překážka.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží po jednom oběma smluvními stranami podepsaném vyhotovení, přičemž každý stejnopis dodatku má platnost originálu. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej podepisují.

V Praze, dne 11. 4. 2024

V Praze, dne 11. 4. 2024

Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.
Ing. Mgr. Petr Venhoda, ředitel společnosti

Rexonix s.r.o.
Michael Pechman, jednatel společnosti