


Dodatek č.1

k rámcové smlouvě č. S-6131/DOP/2019 ze dne 13.2.2020 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

(č. prováděcí smlouvy objednatele: S-4261/DOP/2023, č. smlouvy zhotovitele: 2023/0166)

mezi

objednatel: Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem, nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022“

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Společnost AFSAG-PRISMOTT

zhotovitelem: AFRY CZ s.r.o. (společník 1), Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

zastoupeným: Ing. Petrem Košanem, jednatelem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Košan

email: 

bankovní spojení: HSBC Continental Europe, Czech Republic

č.ú.: 

IČ: 45306605

DIČ: CZ45306605

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, C 8073

zhotovitelem: SAGASTA s.r.o. (společník 2), Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
zastoupeným: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem a JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednatelkou
IČ: 04598555

DIČ: CZ04598555

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, C 250116

zhotovitelem: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. (společník 3), Osová 717/20, 625 00 Brno
zastoupeným: Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem

IČ: 46974806

DIČ: CZ46974806

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, C 7545

zhotovitelem: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (společník 4), Národní 984/15, 110 00
Praha 1

zastoupeným: Ing. Janem Loškou, Ph.D., jednatelem a Ing. Michalem Babičem, jednatelem

IČ: 48588733

DIČ: CZ48588733

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, C 14051
(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 5.6.2023 uzavřely Prováděcí smlouvu č. S-4261/DOP/2023 (dále jen „**Smlouva**“) k akci s názvem „**II/335 Sázava – Staňkovice**“ – **PD**. Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP a PDPS a další činnosti blíže specifikované v čl. 1 Smlouvy a v ní přiložené Technické specifikaci.

Na základě dohody smluvních stran uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1,**“)

Smluvní strany konstatují, že z objektivních důvodů, které nejsou na straně Objednatele ani Poskytovatele, neboť se týkají dodatečně zjištěných skutečností, jež nebylo možné dopředu předvídat a které vznikly až během projednávání zpracované projektové dokumentace, vznikají Poskytovateli vícenáklady.

I. Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku jsou práce představující změnu závazku, která ale dle zákona č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 6 není podstatnou změnou závazku, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (a ani zhotovitel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

1. Předmětem Dodatku č. 1 je vyčlenění úseku průjezdního úseku silnice II/335 (obec Staňkovice) do samostatné projektové přípravy, která zůstává součástí této Smlouvy.
2. Důvodem pro vyčlenění úseku do samostatné etapy je nutnost doplnění dalších dílčích úprav v průjezdním úseku nad rozsah požadované stavební úpravy uvedené v Technické specifikaci, které podstatně ztíží přípravu této části stavby, což se projeví v náročnosti přípravy celé stavby. Jedná se zejména o řešení průsečné křižovatky se silnicí III/33512, zajištění odvodnění a koordinace se záměry Obce Staňkovice.
3. Stávající úroňová křižovatka silnic II/335 a III/33512 ve Staňkovicích nevyhovuje v rozhledových poměrech a pro bezpečný provoz je nutné rozhledové poměry zajistit. V rozhledových poměrech v křižovatce se nachází domy č. p. 1 a 23. Součástí stavby bude částečné ubourání domu č. p. 1, tak aby byly zajištěny rozhledové poměry v křižovatce. Zároveň s ubourání domu č. p. 1 se předpokládá dotčení stávající studny, za kterou bude nutné zajistit náhradu.
4. Stávající odvodnění silnice II/335 je v jeho části zajištěno kanalizací v havarijním stavu, která je nekontrolovatelná (nemá kontrolní šachty) a je mělko uložená. Ve zbylé části průjezdního úseku silnice II/335 není odvodnění zajištěno vůbec. Součástí projektové přípravy bude nově vybudování dešťové kanalizace a komplexní úprava odvodnění silnice II/335 v celém průjezdním úseku silnice II/335.
5. Bylo zjištěno, že Obec Staňkovice připravuje doplnění chodníků a obnovu a doplnění veřejného osvětlení. Zhotovitel projektové přípravy zajistí koordinaci obou záměrů.

6. Tímto Dodatkem č.1 se mění Článek II. Cena za dílo takto:

a) Dokumentace pro společné povolení (DÚSP)

Etapa 1

bez DPH: 3 465 000 Kč

DPH: 727 650 Kč

včetně DPH: 4 192 650 Kč

Etapa 2

bez DPH: 720 000 Kč

DPH: 151 200 Kč

včetně DPH: 871 200 Kč

b) Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

Etapa 1

bez DPH: 895 000 Kč

DPH: 187 950 Kč

včetně DPH: 1 082 950 Kč

Etapa 2

bez DPH: 250 000 Kč

DPH: 52 500 Kč

včetně DPH: 302 500 Kč

c) Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby

Etapa 1

bez DPH: 800 000 Kč

DPH: 168 000 Kč

včetně DPH: 968 000 Kč

Etapa 2

bez DPH: 305 000 Kč

DPH: 64 050 Kč

včetně DPH: 369 050 Kč

Cena celkem:

bez DPH: 6 675 000 Kč

DPH: 1 401 750 Kč

včetně DPH: 8 076 750 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří Přílohu č. 1 Tohoto dodatku.

Jedná se tedy o celkové navýšení o 19,62 % v rozsahu Dodatku č. 1 oproti uvedené ceně dle Prováděcí smlouvy.

7. Tímto Dodatkem č.1 se mění Článek III. Doba a místo plnění takto:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

b) Specifikace případných etap:

Etapa 1 – termíny dle původní Smlouvy

Etapa 2 –

koncept DUSP – do 4 měsíců od podpisu Dodatku č. 1 smlouvy

čistopis DUSP – do 3 týdnů od schválení vypořádání písemných připomínek ke konceptu DÚSP od objednatele.

Podání žádosti o vydání Společného povolení – nejpozději do 3 měsíců od schválení čistopisu DUSP

PDPS – do 3 měsíců od vydání pravomocného společného povolení nebo písemné výzvy objednatele

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu realizace stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeby objednatele, v průběhu realizace stavby

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá, ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č.1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele:

Středočeský kraj

**Libor
Lesák**

Digitálně podepsal
Libor Lesák
Datum: 2024.04.12
13:02:48 +02'00'

.....
Libor Lesák,
radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

Za zhotovitele:

Společnost AFSAG-PRISMOTT

**Ing. Michal
Babič**

Digitally signed by Ing. Michal Babič
DN: cn=Ing. Michal Babič, c=CZ,
o=Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.,
ou=70921,
email=michal.babic@mottmac.com
Date: 2024.04.09 19:24:34 +02'00'

.....
Ing. Michal Babič
jednatel Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.



Digitally signed by Ing. Jan Loško
DN: cn=Ing. Jan Loško, c=CZ,
o=Mott MacDonald CZ, spol. s
r.o., ou=45787,
email=jan.losko@mottmac.com
Date: 2024.04.08 17:23:02 +02'00'

.....
Ing. Jan Loško, Ph.D.
jednatel Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.