

## DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 21.10.2021, ve znění dodatku č. 1  
(dále jen „Dodatek“)

### MEZI:

**(1) Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 30373/MJ/2022 ze dne 01.09.2022:

**ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.**

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřena jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDACTED] technik přípravy a realizace staveb,  
[REDACTED]

a

**(2) M - PROJEKCE s.r.o.**

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČ: 05061415

DIČ: CZ05061415

Zastoupený/jednající Mgr. Michalem Kropáčem, Ing. Petrem Hájkem, jednatelem

zapsaný Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 274779891/0300

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku  
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

### **Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Zajištění svahu II/319 Pěčín“**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1., a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem č. 2 mění takto:

Cena celkem bez DPH (dle SoD ze dne 21.10.2021)	1.528.000 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	0 Kč

<b>Navýšení ceny dle dodatku č. 2</b>	<b>79.000 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1.607.000 Kč</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>337.470 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>1.944.470 Kč</b>

2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

*Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:*

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
<b>Dokumentace ve stupni DUSP + PDPS včetně diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU), záborový elaborát a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu</b>	<b>do 1 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku č. 2</b>
Dokumentace ve stupni DUSP + PDPS včetně diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU), záborový elaborát a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 2 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DUSP + PDPS)

\*Koncept – úplná dokumentace/projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 35812

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

.....  
Objednatel  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman

.....  
Zhotovitel  
Ing. Petr Hájek  
jednatel

.....  
Zhotovitel  
Mgr. Michal Kropáč  
jednatel

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

**2**

Číslo stavby/JU:

**35812**

Název akce:

**Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Zajištění svahu II/319 Pěčín“**

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

M-PROJEKCE s.r.o., Resslerova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČO: 05061415

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

21.10.2021

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Dodatek č. 1 - 02. 02. 2022

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o aktualizaci projektové dokumentace ve stupni DUSP+ PDPS na základě požadavku objednatele na projektové rozdělení objektů SO 101 a SO 102 v provozním staničení SO 101 (km 11,479-12,237) a SO 102 (km 12,237-12,584). Nově navrhované rozdělení objektů vzniklo na základě komplikovaného majetkoprávního projednávání. Požadované rozdělení bude provedeno tak, aby bylo umožněno v 1. etapě (t.j. SO 102) přednostně provést definitivní opravu provizorně opraveného úseku z r. 2021 a v 2. etapě zbývající část.

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
1 528 000,00 Kč	1 528 000,00 Kč	0,00 Kč	79 000,00 Kč	1 607 000,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Dokumentace ve stupni DUSP + PDPS včetně diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU), záborový elaborát a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 28 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	do 1 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku č. 2
Dokumentace ve stupni DUSP + PDPS včetně diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU), záborový elaborát a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 2 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUSP + PDPS	
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DUSP + PDPS)	

Přílohy evidenčního listu :

1.	Žádost dodavatele o dodatek
2.	Rekapitulace nabídkové ceny

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		

**Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Zajištění svahu II/319 Pěčín“**

**Rekapitulace nabídkové ceny**

ČÁST	NÁZEV	CENA DLE SOD	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
a)	Zeměměřické práce, mapový podklad	45 000,00 Kč					45 000,00 Kč
b)	Diagnostický průzkum	90 000,00 Kč					90 000,00 Kč
c)	Vzorkování a zatřídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem	43 000,00 Kč					43 000,00 Kč
d)	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	120 000,00 Kč					120 000,00 Kč
e)	Dokumentace pro vydání společného povolení a projektová dokumentace pro provádění stavby (DUSP + PDPS)	915 000,00 Kč			79 000,00 Kč	0,00 Kč	994 000,00 Kč
f)	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho cenění	60 000,00 Kč					60 000,00 Kč
g)	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	50 000,00 Kč					50 000,00 Kč
h)	DIO a PD objízdných tras	40 000,00 Kč					40 000,00 Kč
i)	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	32 000,00 Kč					32 000,00 Kč
j)	Dendrologický průzkum	65 000,00 Kč					65 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		1 460 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	79 000,00 Kč	0,00 Kč	1 539 000,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 80 hod x 850 Kč/hod		68 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	68 000,00 Kč
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>1 528 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>79 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>1 607 000,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>320 880,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>16 590,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>337 470,00 Kč</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>		<b>1 848 880,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>95 590,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>1 944 470,00 Kč</b>

<b>Odesílatel:</b> M – PROJEKCE s.r.o. Resslova 956/16 500 02, Hradec Králové IČO: 050 61 415	<b>Adresát:</b> ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59 500 04 Hradec Králové
---	--

Vaše zn.:

Naše zn.: **N-054/2024**

Datum: **13.03.2024**

Vyřizuje/tel: [REDACTED]

**Věc: Cenová nabídka na aktualizaci projektové dokumentace PDPS**

**Akce: Zajištění svahu II/319 Pěčín**

Vážení,

na základě skutečností, které nemohl Zhotovitel předvídat Vám předkládáme cenovou nabídku na aktualizaci projektové dokumentace PDPS.

**Rozsah prací:**

Jedná se o úpravu projektové dokumentace na základě požadavku Objednatele na projektové dělení stavebních objektů SO 101 a SO 102 a s tím navazujících podobjektů (propustky, zdi, DIO, dopravní značení apod.). Nově navrhované dělení projektové dokumentace je dle požadavku stavebníka určeno na základě komplikovaného majetkoprávního projednávání, a to provozními staničeními km 11,479 - km 12,237 (SO 101) a km 12,237 – km 12,584 (SO 102). Požadovaná úprava má projekční vliv jak do většiny příloh projektové dokumentace, tak i do soupisu prací, který musel být upraven do souladu s požadovanou podobou a rozsahem projektové dokumentace. S ohledem na majetkoprávní průtahy musel být současně aktualizován záborový elaborát dle aktuálně platného stavu, včetně zákresů do katastrálních map (včetně navazujících příloh). Dále vzhledem k průtahům spojených s komplikovaným majetkoprávním projednáváním musel být vůči původně schválené projektové dokumentaci původní soupis prací přeceněn do aktuálně platné cenové soustavy – OTSKP-SPK 2023.

**Cena:**

**Aktualizace projektové dokumentace 79 000,- Kč bez DPH**

**Termín:**


**Aktualizace projektové dokumentace do 1 měsíce od účinnosti Dodatku č.2**

**Fakturace:**

Ihned po předání díla objednateli. Fakturovat lze po jednotlivých termínových položkách. Splatnost faktur je 30 dní.

**Platnost nabídky je 2 měsíce.**

S díky a pozdravem,



.....  
Ing. Petr Hájek  
M – PROJEKCE s.r.o.  
*Jednatel*

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Zajištění svahu II/319 Pěčín“

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 528 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	0 Kč < 5 401 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	0,00 % < 10,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 528 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 79 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 79 000,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 528 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		



**Součet všech méněprací (k odst. 6)  
nesouvisejících s vícepracemi**

**- 0,00 Kč bez DPH**

### § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

<b>Smluvní cena</b>		<b>1 528 000,00 Kč bez DPH</b>	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 79 000,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>		<b>79 000,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	<b>5,17 % ≤ 30,00 %</b>	

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 2</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

### SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

<b>Číslo aktuálního dodatku</b>	<b>2</b>
<b>Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>+ 79 000,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>79 000,00 Kč bez DPH</b>

### SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

<b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>	<b>1 528 000,00 Kč bez DPH</b>
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 528 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	1 607 000,00 Kč bez DPH
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>1 607 000,00 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a: